

## Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

### Informe Metas y Obras Presidenciales SEPTIEMBRE 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - SEPTIEMBRE 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$ (*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	48%	\$ 146,218,541.00	\$ 24,144,197.24	16.51%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Solicitada eliminación	0	40.00%	\$ 2,677,800.00	\$ 243,392.07	9.09%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	86%	\$ 42,431,601.36	\$ 39,414,380.62	92.89%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	76.94%	\$ 2,286,885.00	\$ 71,890.00	3.14%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	57.5%	\$ 17,876,046.00	\$ 1,954,895.20	10.94%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	99%	\$ 1,783,300.00	\$ 321,626.45	18.04%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.80%	\$ 2,862,104.00	\$ 12,100.00	0.42%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Atrasada	1	85%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	1	99%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

**Nota**

(\*)Presupuesto aprobado 2019



## **META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 48%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019**

- Inicio de paneles fotovoltaicos en la estación solar del Parque Temático de Energía Renovable (PTER) - SOVENTIX
- Instalación paneles solares edificio de inducción del PTER – RENSA SOLAR
- Prueba de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA en el PTER
- Instalación hidroeléctrica del espejo de agua del PTER- SERVINCA
- Continuación de los trabajos en el sendero de Madera, terminación y colocación de barandas del PTER.
- Continuación de los trabajos de paisajismo del PTER.
- Instalación de sistema de riego en el área principal de los parqueos del PTER.
- Con respecto a la Meta “Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable”, el Parque Eólico Matafongo, inaugurado en la localidad de Sabana Buey, provincia Peravia, aportará 34 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

#### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2019**

- Continuación de los trabajos en el hito principal, vaciado de losa en el PTER
- Continuación de los trabajos en las explanadas del PTER
- Continuación de los trabajos en el espejo de agua y paisajismo del PTER

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019):
  - Presupuesto Institucional: DOP\$40,118,541.00
  - Presupuesto Financiamiento: US\$204,038.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$
  - Presupuesto Institucional: DOP\$24,144,197.24 – actualizado septiembre 2019
  - Presupuesto Financiamiento: US\$

- **Financiamiento:** Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
  - Esta actividad muestra retraso debido a que no se han dispuesto de los fondos para ejecutar la misma.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
  - El Parque Eólico Matafongo, inaugurado en la localidad de Sabana Buey, provincia Peravia, aportará 34 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), diversificando la matriz energética del país.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
  - Esta actividad muestra retraso debido a que no se han dispuesto de los fondos para ejecutar la misma.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
  - Inicio de paneles fotovoltaicos en la estación solar - SOVENTIX
  - Instalación paneles solares edificio de inducción – RENSA SOLAR
  - Prueba de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA
  - Instalación hidroeléctrica del espejo de agua del PTER- SERVINCA
  - Continuación de los trabajos en el sendero de Madera, terminación y colocación de barandas.
  - Continuación de los trabajos de paisajismo
  - Instalación de sistema de riego en el área principal de los parques.



## META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### 1-Justificación del estado actual de la Meta

- Atrasada
- Avance 40%

El porcentaje de avance de esta meta se ha visto afectado. Se remitió en septiembre 2019 un informe al Ministerio de la Presidencia, indicando el estado actual de la meta y solicitando su eliminación, así como también los elementos que necesitan apoyo para ser ejecutados o concluidos, como la promulgación de la Ley de Eficiencia Energética y el Decreto de estandarización de la energía.

- La facturación del segundo cuatrimestre 2019 de las instituciones gubernamentales seleccionadas para la meta, presenta una disminución en el consumo de energía y esto se ve reflejado en el progreso en el porcentaje del avance de la misma. El porcentaje calculado es en base al corte en el mes de agosto del 2019.
- El porcentaje de meta está enfocado a la reducción de los KWh que se han reducido de la línea base 2016 al primer cuatrimestre 2019, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía a noviembre 2018.
- Se remitió en septiembre 2019 un informe al Ministerio de la Presidencia, indicando el estado actual de la meta y solicitando su eliminación, así como también los elementos que necesitan apoyo para ser ejecutados o concluidos.
- Se continúa trabajando con la revisión de la Ley de Eficiencia Energética para ser remitida al congreso. Es importante la promulgación de dicha ley, ya que esto permitiría tener un marco legal que oriente al sector en un uso racional de la energía.

Charlas de concientización "Uso Racional de la Energía" 2019								
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
TSS (dos Charlas)	Ministerio de Interior y Policía	INABIMA (2 charlas)	Migración	IDAC	Despacho Primera Dama	MEM	Jardín Botánico	911 Santiago Grupo (4 grupos)
Junta de Aviación Civil	Ministerio de Economía y Desarrollo	ProIndustria	IAD	Hospital Materno Infantil Dr.	Ministerio de Deportes Sede	Cruz Roja Dominicana	COORASAN Santiago	INAFOCAM (2 grupos)
Defensa Civil	Centro Cultural de las Telecomunicaciones	CEI-RD	IDAC	IBII	911			Arzobispado
OMSA		Pro consumidor	INDRHI	Banco Central	Deportes Parque del Este			Banco Central Santiago
		INABIMA	INDOCAL 2 charlas		Hacienda ORN			
			SENASA		IDAC Aeropuerto del Cibao			
			SIPEN		INDOCAL Regional Norte			
					IDAC Aeropuerto del Higuero			

- **A continuación, indicamos las auditorías realizadas por el equipo del MEM hasta el mes de agosto 2019:**

- 1- Archivo General de la Nación
- 2- Instituto de Formación Técnico Profesional
- 3- Instituto Politécnico Loyola
- 4- Banco Nacional de las Exportaciones
- 5- Procuraduría

- **Se han actualizado las siguientes auditorías:**

- 1-Superintendencia de Bancos
- 2-Ministerio de Hacienda
- 3-INPOSDOM

## 2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019

- Se incluyó en el Decreto de Estandarización de la Temperatura la designación de un Gestor Energético por institución.
- La CNE está trabajando en la auditoría del Ministerio de Salud Pública, estamos a la espera de que nos remitan el informe de meta del 911 de Santo Domingo. El equipo del MEM está trabajando con las auditorías del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luís, y con el Ministerio de Turismo. Adicional, estamos realizando una colaboración solicitada por la CDEEE en el análisis de los Sistemas Energéticos de la Clínica Cruz Jiminián.
- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas.

## 3- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2019

- Continuar las Charlas de Concentración del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido. Están

agendadas charlas en el Banco Central y 911 de Santiago, y se continúa con la coordinación para otras instituciones.

- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías. Continuamos haciendo las gestiones para una reunión de coordinación e iniciar con la auditoría del MIREX. Finalizar las auditorías del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis y el Ministerio de Turismo.

#### **Aspectos que requieren apoyo:**

- Apoyo en el proceso del Decreto de Estandarización de Temperatura, que está depositado en el Congreso Nacional desde el 2017, se reenvió nuevamente en septiembre 2019, con la inclusión de la designación de un gestor de energía en cada institución.
- Finalizar la revisión de la ley de Eficiencia Energética.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,677,800.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (septiembre 2019): RD\$243,392.07
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto institucional

#### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

##### **• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**

- La CNE nos informó que terminó el informe de meta del 911 de Santo Domingo, estamos a la espera de que lo remitan, están trabajando en la auditoría del Ministerio de Salud Pública. El equipo del MEM está trabajando con las auditorías del Instituto Tecnológico Superior Comunitario de San Luis, y con el Ministerio de Turismo, adicional estamos realizando una colaboración solicitada por la CDEEE en el análisis de los Sistemas Energéticos de la Clínica Cruz Jiminián. Se han actualizado las siguientes auditorías:
  - 1-Superintendencia de Bancos
  - 2-Ministerio de Hacienda
  - 3-INPOSDOM

##### **• Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**

- Charlas realizadas en el mes de SEPTIEMBRE:
  - 911 Santiago Grupo (4 grupos)
  - INAFOCAM (2 grupos)
  - Arzobispado
  - Banco Central Santiago

- Personas concientizadas 259. Para un total de 1,552 en lo que va de año 2019.

## **META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petr6leo y Gas Natural en el Pa6s**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificaci6n del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 86%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019**

- La Ronda Petrolera contin6a su curso, se ha continuado recibiendo preguntas desde las empresas interesadas y se han dado las respuestas a la mismas por parte del MEM, adicionalmente estas se han publicado en la web de la ronda <https://roundsdr.gob.do/es/pr/>
- Se ha redactado el documento Modelo de Garant6a de Seriedad de oferta que han de presentar las empresas precalificadas al momento de entregar su oferta a los bloques.
- Se han revisado los contratos terrestres y costa afuera y se han realizado algunos cambios menores a los mismos.
- Se ha cerrado el plazo de recepci6n de observaciones a los bloques. Se ha recibido una propuesta por parte de una empresa para que se incluya un bloque m6s en la cuenca de San Pedro de Macor6s.

#### **3- Principales logros previstos para el pr6ximo mes: octubre 2019**

- Continuar con el curso de la ronda petrolera, conforme al cronograma.
- Evaluar las propuestas de modificaci6n a los bloques realizadas por las empresas interesadas y posteriormente publicar la versi6n final de los bloques.
- Recepci6n de los documentos de precalificaci6n de las empresas interesadas en la ronda.
- Continuar con la promoci6n de la ronda petrolera en eventos internacionales, revistas y p6ginas webs especializadas en la materia, de manera que se contin6e despertando el inter6s sobre el potencial petrolero de RD entre las empresas del sector.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el a6o actual: RD\$ 42,431,601.36

- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 39,414,380.62 (actualizado septiembre 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
  - La Ronda Petrolera continúa su curso, se ha continuado recibiendo preguntas desde las empresas interesadas y se han dado las respuestas a la mismas por parte del MEM adicionalmente, se han publicado en la web de la ronda <https://roundsdr.gob.do/es/pr/>
  - Se ha redactado el documento Modelo de Garantía de Seriedad de oferta que han de presentar las empresas precalificadas al momento de entregar su oferta a los bloques.
  - Se han revisado los contratos terrestres y costa afuera y se han realizado algunos cambios menores a los mismos.
  - Se ha cerrado el plazo de recepción de observaciones a los bloques. Se ha recibido una propuesta por parte de una empresa para que se incluya un bloque más en la cuenca de San Pedro de Macorís.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
  - Se evaluó la oferta que envió Schlumberger para cargar a la plataforma Prosource de la BNDH, la misma ha sido muy alta (US\$ 277,000.00). Por lo que le hemos solicitado que nos remitan una nueva oferta y ver si la misma está a nuestro alcance presupuestario, y a partir de ahí ver si se pueden cargar los datos.

## META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### 1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 76.94%





## 2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019

- Discusión de comentarios emitidos por el Ministerio de Hacienda con integrantes de dicho órgano, respecto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de Energía
- Inicio de procedimiento de redacción de las disposiciones de naturaleza técnica que serán incluidas en el proyecto de Reglamento de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE).
- Remisión de propuesta modificada del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos al Asesor de la Dirección Jurídica en asuntos energéticos.

## 3- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2019

- Puesta de propuesta en la página web del Ministerio de Energía y Minas (MEMRD) para recepción de opiniones y recomendaciones, respecto al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Culminación de procedimiento de redacción del contenido técnico del Reglamento MAPE.
- Promulgación del Reglamento de extracción de ámbar y larimar.

## 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,286,885.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (septiembre 2019): RD\$71,890.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
  - Luego de realizar los levantamientos de campo en algunas provincias donde se realiza la actividad minera catalogada como minería artesanal y pequeña minería artesanal, en el mes de septiembre, se comenzó a redactar las disposiciones de naturaleza técnica que serán incluidas en el proyecto de Reglamento de Minería Artesanal y Pequeña Escala (MAPE).
- **Formuladas las propuestas de Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
  - Se envió la propuesta modificada al Asesor de la Dirección Jurídica en asuntos energéticos, conduciéndonos por la guía elaborada por el INDOCAL para las

presentaciones de Reglamentos técnicos, los cuales deberán incluir un índice, objeto, campo de aplicación y referencias.

- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
  - En el mes de septiembre, se celebró una reunión del Comité de análisis de los comentarios y propuestas del proyecto de Ley de Eficiencia Energética en donde se conocieron los comentarios realizados por el Ministerio de Hacienda, quedando pendiente realizar una convocatoria con los representantes de dicho organismo.
  - En ese sentido, en fecha 20 de septiembre de 2019, el referido Comité junto con funcionarios del Ministerio de Hacienda, participaron de un encuentro donde se discutieron las observaciones, acogiéndose algunas de ellas para la versión final del documento.

## **META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal
- Avance 57.5%

**NOTA:** La ejecución de actividades para el Informe de Cotejo 2019, se han visto retrasadas debido a la demora presentada por el Banco Mundial para el desembolso de los fondos de la Segunda Donación.

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019**

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Levantamiento de información de contacto de los concesionarios de explotación minera no metálica para convocar a presentación de la Iniciativa EITI y avances de EITI-RD.

- Análisis y discusión de la respuesta, a la solicitud del Comité de Validación, sobre comentarios al Informe de Validación.
  - Avances en la elaboración del Plan de Acción a las recomendaciones estratégicas del Informe de Validación.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
    - Revisión de comentarios de Deloitte al Contrato de Consultoría para la Elaboración del Tercer Estudio de Alcance y Materialidad y remisión al BM para su aprobación.
    - Aprobación de los TdR del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática de EITI.
    - Aprobación de los TdR para contratación del Administrador Independiente del Tercer Informe EITI.
    - Remisión al Ministerio de Hacienda, DGII, DGA y Tesorería Nacional de la documentación de levantamiento del deber de reserva de las empresas mineras metálicas.
    - Seguimiento a las informaciones solicitadas a DGM, MIMARENA y CORDE para la actualización del Tercer Informe Contextual.
    - Gestión y tramitación de los formularios de clientes de Deloitte.
    - Análisis de la información recibida para el Tercer Informe Contextual EITI e inicio de preparación de borrador de informe contextual.

### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
  - Celebración del 2do. Taller Virtual de Beneficiarios Reales con la Secretaría Internacional.
  - Contratación de la Consultoría para apoyo del BID en la ejecución del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
  - Remisión al Comité de Validación de los comentarios de la CNEITI-RD al Informe de Validación.
  - Presentación a la CNEITI-RD del Plan de Acción a las recomendaciones del Validador Independiente
  - Inicio de la elaboración del Plan de Trabajo de la CNEITI-RD 2020.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Contratación de la consultoría para la elaboración del Estudio de Alcance y Materialidad.

- Evaluación y análisis de las informaciones recibidas para la actualización del Informe Contextual del Tercer Informe EITI e iniciar la preparación del borrador del Tercer Informe Contextual.

#### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$17,876,046.00 (RD\$2,129,150.00 presupuesto institucional + RD\$15,746,896.00 cooperación internacional equivalentes a US\$300,000.00).
- Presupuesto ejecutado para el año actual (septiembre 2019): RD\$654,896.20 (de los fondos de GOB) y RD\$1,299,999.00 (de los fondos de cooperación internacional BM)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

#### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
  - Levantamiento de información de contacto de los concesionarios de explotación minera no metálica para convocar a presentación de la Iniciativa EITI y avances de EITI-RD.
  - Análisis y discusión de la respuesta, a la solicitud del Comité de Validación, sobre comentarios al Informe de Validación.
  - Avances en la elaboración del Plan de Acción a las recomendaciones estratégicas del Informe de Validación.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
  - Revisión de comentarios de Deloitte al Contrato de Consultoría para la Elaboración del Tercer Estudio de Alcance y Materialidad y remisión al BM para su aprobación.
  - Aprobación de los TdR del Estudio de Factibilidad para la Divulgación Sistemática de EITI.
  - Aprobación de los TdR para contratación del Administrador Independiente del Tercer Informe EITI.
  - Remisión al Ministerio de Hacienda, DGII, DGA y Tesorería Nacional de la documentación de levantamiento del deber de reserva de las empresas mineras metálicas.
  - Seguimiento a las informaciones solicitadas a DGM, MIMARENA y CORDE para la actualización del Tercer Informe Contextual.

- Gestión y tramitación de los formularios de clientes de Deloitte.
- Análisis de la información recibida para el Tercer Informe Contextual EITI e inicio de preparación de borrador de informe contextual.

## **META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal
- Avance 99%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019**

- Se realizó la conformación del clúster de apicultores en las oficinas de la Asociación para el Desarrollo de Pedro García (ADPG), perteneciente a la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 25 personas.
- Se realizaron labores de mantenimiento de la Unidad de atención Primaria (UNAP) en la comunidad Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 6 personas.
- Se realizó un taller sobre lo que es el cooperativismo en la escuela Francisco del Rosario Sánchez de la comunidad de Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 20 personas.
- Se realizó una jornada de limpieza en comunidades de la provincia Sánchez Ramírez con el objetivo de ayudar con el operativo contra el mosquito del dengue.
- En consecuencia del trabajo realizado; la preocupación a nivel nacional de los efectos del cambio climático y el interés de los líderes comunitarios de continuar replicando los conocimientos, a partir de agosto 2019 recibimos la solicitud de la Cámara de Comercio de Puerto Plata y el Bloque Intermunicipal de los 6 municipios de la zona Oeste de la Provincia Puerto Plata, BIDEMO, para la extensión de este programa a las Microcuencas Yásica Arriba y Altamira.
- En este sentido, estaremos extendiendo la filosofía de implementación en estas nuevas zonas y las instituciones realizaron la contratación de un facilitador de la misma comunidad que estará encargado de ejecutar las acciones.



### 3- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2019

- Realización jornadas de reforestación.
- Seguimiento a la gestión del estudio de la calidad del agua de la Microcuenca Camarón La Gina.

### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ 1,783,300.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$381,626.45 (septiembre 2019)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Ejecutado el programa definido**

- **Microcuenca Yásica:**

- Se realizó un levantamiento sobre el proyecto 3rs y huertos escolares en la escuela Luisa Cristian de la comunidad de Pedro García, en seguimiento a la implementación del PAE Sostenible.
- Se realizó una reunión con el presidente de la asociación de ganaderos y el encargado de proyectos de la Asociación para el Desarrollo de Pedro García (ADPG), con el objetivo de crear un plan para la recuperación de las nacientes de la zona donde el CAB tiene presencia. Se acordó hacer un inventario para elegir las nacientes más afectas e intervenirlas.
- Se realizó una reunión con el director de Blue Missions, con el cual acordamos realizar los levantamientos para la posible construcción de acueductos comunitarios en las comunidades de la Microcuenca.
- Participación en la marcha " Por el Rescate del Medioambiente de Pedro García", organizada por la Federación de Juntas de Vecinos de este distrito municipal con el apoyo del CAB. En esta actividad participaron 83 personas.
- En consecuencia del trabajo realizado; la preocupación a nivel nacional de los efectos del cambio climático y el interés de los líderes comunitarios de continuar replicando los conocimientos, a partir de agosto 2019 recibimos la solicitud de la Cámara de Comercio de Puerto Plata y el Bloque Intermunicipal de los 6 municipios de la zona Oeste de la Provincia Puerto Plata, BIDEMO, para la extensión de este programa a las Microcuencas Yásica Arriba y Altamira.
- En este sentido, estaremos extendiendo la filosofía de implementación en estas nuevas zonas y las instituciones realizaron la contratación de un facilitador de la misma comunidad que estará encargado de ejecutar las acciones.



- **Microcuenca Camarón La Gina:**
  - Se realizó una visita de supervisión a los trabajos de construcción de letrinas en la comunidad Pepe Pérez.
  - Se realizó un levantamiento sobre la situación energética en las comunidades de la Microcuenca.
  - Se realizó el seguimiento a los trabajos de construcción del cuartel policial de la comunidad Los Guineos, el cual fue solicitado en los talleres del futuro.
  - Se realizó la identificación de fuentes acuíferas con el objetivo de abastecer a las familias de la comunidad Los Guineos, fue identificada una en la naciente del río 61 afluente del río Ozama, lugar ideal para la construcción de sistema de generación de energía tipo hidroeléctrica.
  - Se inició la construcción del acueducto comunitario de Arroyo Rancho.
  - Visitamos la parcela demostrativa del Sr. Enrique Martínez, en la comunidad de La Cuchilla, donde apreciamos las buenas prácticas agrícolas, los productos que están en proceso de desarrollo son: cúrcuma (*Cúrcuma longa*), Jengibre (*Zingiber officinale*) y Caña negra (*Saccharum officinarum* L) esta última utilizada como medio de control de erosión del suelo (barreras vivas).

## **META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 48.80%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019**

- Notificación de Resolución de caducidad a concesionario y notificación de cuatro actos administrativos descriptivos de faltas respecto a la Meta "Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado".
- Aumento en el nivel de avance de la Prioridad No. 1.1- Sacar Agua de Mejita, actualmente el porcentaje de ejecución es de 78.9%, respecto a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado".
- Sub-actividad "Desaguar la poza inferior", el día 3 de septiembre se reinició el desagüe de la poza por gravedad. Asimismo, el valor de pH en la poza inferior es

de 7.08 de la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado".

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2019**

Continuación del procedimiento de declaratoria de caducidad a los concesionarios en incumplimiento, en lo referente a la Meta "Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado".

- Resultados de los monitoreos de la instrumentación geotécnica en el muro de Mejita, en lo relativo a la meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".
- Respecto a la actividad de disposición final de desechos peligrosos se espera que para el mes próximo se emita la opinión del Ministerio de Energía y Minas, en lo relativo a determinar cuál de las partes asumirá los costos, en lo referente a la Meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo".
- Remisión de informe técnico de la empresa Falconbridge Dominicana S.A., en lo concerniente a la Meta "Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado".

### **4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$2,862,104.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (septiembre 2019): RD\$75,373.66
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
  - De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas que han suscrito un Contrato Especial Minero con el Estado dominicano, se pudo evidenciar que en el mes de septiembre, ningún beneficiario de título minero debe cumplir con dicha obligación.
- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
  - Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los estatus de las concesiones mineras para el mes de





septiembre, este organismo procedió a determinar que de las 208 concesiones mineras vigentes, el 71.79% de los concesionarios mineros se encuentran en cumplimiento respecto a la remisión de los informes semestrales y/o anuales, pago de las patentes mineras y ejecución de sus operaciones.

- En ese sentido, se continuó el procedimiento administrativo de caducidad de aquellas concesiones que se encuentran en incumplimiento. Por lo que se notificó a cuatro (4) concesionarios, mediante acto de alguacil, acto administrativo que describen las faltas, a los fines de que los beneficiarios del título minero procedan a subsanarlas en un plazo de treinta (30) días laborables. Asimismo, se notificó una Resolución de declaratoria de caducidad.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
    - En el mes de septiembre del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, sub-actividad "Bombeo Inicial fase III" revelamos que de acuerdo a los datos suministrados por PVDC, debidamente certificados por el Ministerio de Energía y Minas, el volumen de agua restante en la poza de lodos al día 25.09.19, es de 55,989.987 m<sup>3</sup> a una elevación de 178.251 msnm. Lo que indica que en el mes de septiembre no hubo variación en el nivel del agua en comparación con el mes anterior.
    - En cuanto a la colocación de cal en la poza Principal y en poza Inferior, se creó un muro de contención entre ambas pozas, con la finalidad de aumentar el tiempo de residencia del agua y así contribuir con la precipitación de metales y aumento del pH. Debido a la sequía que azota la zona, la poza Principal no tiene agua almacenada, por lo que, no hay flujos de agua pasando hacia la poza Inferior. En caso de iniciar las lluvias, se colocó suficiente cal en el dique de contención.
    - La sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza Inferior, el día 3 de septiembre se reinició el desagüe de la poza por gravedad. Dicha actividad se detuvo el día 18 de septiembre ya que la poza inferior alcanzó su nivel de agua más bajo. El valor del pH registrado es de 7.08.
    - Respecto a la sub- actividad de la Prioridad No. 2, en lo referente a reubicar la fibra óptica en el camino principal de PVDC, se mantiene igual, a la espera que los resultados de la licitación sean compartidos por PVDC con los técnicos del MEM.
    - Respecto a la sub-actividad referente al Mantenimiento de la vegetación en la corona del muro Mejita, esta actividad se realiza diariamente por medio de la limpieza con machetes por el personal de la Subdirección de Remediación Ambiental.
    - En cuanto a la sub-actividad relativa a la limpieza, desbroce y excavación en el pie del Muro Mejita, esta actividad está detenida desde la última semana del pasado mes de julio, debido a que el contratista CONCREDITEK está exigiendo a PVDC un aumento de un treinta por ciento (30%) por concepto de alquiler de

equipos. El día 26 de septiembre se presentó el proyecto a los nuevos oferentes que participarán en el proceso de licitación por lo que está pendiente la evaluación y respuesta por parte de los mismos.

- Respecto a la sub-actividad referente al relleno de la poza de cabecera, esta actividad se encuentra detenida debido a que el contratista decidió parar las actividades de manera unilateral. Se logró avanzar la cobertura de la poza de cabecera en un ochenta por ciento (80%).
- La prioridad No. 4, referente a la Disposición Final de los Residuos Peligrosos, en el pasado mes de agosto se recibió una retroalimentación por parte de MIMARENA con respecto a la construcción de la celda de mercurio. Está pendiente la remisión de la oferta hecha por el contratista ganador (CORENA) para la realización de esta actividad. Se recibirá el documento para ser analizado por el equipo técnico y económico.
- Finalmente, en lo concerniente a las Actividades Adicionales de Monitoreo de calidad de aguas en el entorno de la mina de PVDC, diariamente se está realizando un monitoreo en tres (3) puntos.
  1. La Alcantarilla del Naranjo;
  2. Salida de agua de la planta de tratamiento de efluentes (ETP); y
  3. Enviro Gold (Las Lagunas).
- En el mes de septiembre el valor promedio de pH en la poza Inferior fue de 7.08. En las últimas semanas no se registraron mediciones de parámetros en dos puntos de monitoreo: Cañada Honda y Drenaje de Cumba debido a que no se presente flujo suficiente.
- Se comprobó que los puntos de monitoreo de calidad del agua que están dentro del proyecto GRAs, cuyas aguas tienen como destino final el medio ambiente, cumplen con los valores establecidos por la Norma Ambiental sobre Control de Descargas a Aguas Superficiales, Alcantarillado Sanitario y Aguas Costeras, 2012.

## **META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico**

### **Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)**

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

## Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.
- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia **“5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico”** sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

## Reporte Ejecutivo del Mes

### **1-Justificación del estado actual de la Meta.**

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

### **2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019**

- Durante el mes de septiembre no se registraron avances en esta meta.

### **3- Principales logros previstos para el próximo mes: octubre 2019**

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)



#### 4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

#### Informe Metas Intermedias terminadas

- Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
  - Durante el mes de septiembre no se registraron avances en esta meta.

### **OBRAS PRESIDENCIALES**

#### **OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)**

#### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **Alerta (en el ámbito del Gerente de Metas)**

Los atrasos del proyecto son producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra, por lo que se hizo necesaria la revisión del cronograma. Sin embargo, se estima que las obras indispensables que permitan la inauguración, estarán listas para la primera quincena del mes de noviembre.

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta.**

- Normal.
- Avance 85%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019**

- Inicio de paneles fotovoltaicos en la estación solar - SOVENTIX
- Instalación paneles solares edificio de inducción – RENSA SOLAR
- Prueba de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA
- Instalación hidroeléctrica del espejo de agua del PTER- SERVINCA
- Continuación de los trabajos en el sendero de Madera, terminación y colocación de barandas.
- Continuación de los trabajos de paisajismo

- Instalación de sistema de riego en el área principal de los parqueos.

### 3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar



- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.
- Inicio del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación de la construcción del sendero de madera
- Encofrado y vaciado del ojo del espejo de agua
- Colocación de piso de granito en el anfiteatro
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación de la construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación del trabajo de pergolado en las áreas de los senderos
- Continuación de la construcción del sendero de madera
- Continuación de los trabajos de jardinería
- Colocación de tuberías en la caseta de operaciones
- Continuación de las terminaciones en el espejo de agua
- Continuación del movimiento de tierra en el área de la esplanada
- Pergolados en los senderos
- Continuación de los trabajos en los senderos de madera
- Terminaciones en los escalones en el área de Hito
- Inicio de pinturas en el área del Hito
- Colocación del armado de la losa del hito del PTER
- Colocación de sistema de bombeo del espejo de agua

- Vaciado de zapata y columna del hito del PTER
- Colocación de lajas en áreas faltantes
- Instalación de torre eólica Horizontal de 10Kw donada por EGEHAINA.
- Instalación de SmartFlower de 2.5Kw donada por AES.
- Continuación de construcción de bases para instalar paneles solares donadas por SOVENTIX
- Continuación de los trabajos en el espejo de agua.
- Instalación de Noria del espejo de agua del PTER donada por SERVINCA

#### **4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado**

- RD\$64,732,703.01

#### **5- Enmiendas o adicionales: n/a**

#### **6- Otras observaciones e inconvenientes:**

Los atrasos del proyecto son producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra.

## **OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **Restricción (en el ámbito del Comité de Metas)**

La falta de terminación de esta obra es por problema de asignaciones presupuestarias para el pago del suplidor. **Se nos informó que el libramiento para el pago de la adenda del PTER está listo y en revisión en la Unidad Interna de la Contraloría, con pago estimado en el mes de octubre.**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta.**

- Normal
- Avance 99%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: septiembre 2019**

- Continuación de la instalación de los sistemas de aires acondicionados

### 3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc



- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas
- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna
  
- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.
- Recubrimiento de coralina en la escalera principal
- Terminaciones en las áreas interiores
- Inicio de marquesina y pasarela
- Retoque de la pintura de la parte interior y exterior
- Continuación de los trabajos de pasarela,
- Adicionales de Ventanas colocadas en las áreas faltantes
- Terminaciones en las escaleras, colocación de barandas
- Colocación de abanicos y lámparas de los edificios
- Se solicitó un adendum del contrato para continuar los trabajos adicionales presentados en el proyecto y justificar los atrasos ocurridos durante la ejecución del mismo
- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09 para los edificios licitados
- Terminación de pasarela principal y terminaciones en oficinas.
- Terminaciones en los alrededores del edificio.
- Instalación de sistema de aires acondicionados.
- Terminaciones en los alrededores del edificio.
- Instalación de sistema de aires acondicionados.
- Inicio de parques MOPC
- Actividades de paisajismo entradas de los edificios (gramas y palmas).

#### **4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado**

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49– Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$ 2,156,261.38 – Cuarta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$1,907,397.81– Quinta Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

## 5- Enmiendas o adicionales:

- Aprobación de Enmienda No. 524-19 con el presupuesto adicional de RD\$3,948,370.09

## 6- Otras observaciones e inconvenientes:

- Atrasos del proyecto, producto de falta de suministros de materiales, personal y equipos por problema de asignaciones presupuestarias ajenas a la ejecución de la obra.

### OBRA #3. Depósito superficial de 20,000 galones de agua construido en hormigón armado, en el sector Nuevo Llagal, Maimón, Prov. Monseñor Nouel,

#### Reporte Ejecutivo del Mes

Al cierre de este informe, se han estado realizando las gestiones para incorporar esta obra al Sistema de Metas y Obras Presidenciales y fue remitida la plantilla correspondiente a la Dirección de Metas Presidenciales del MINPRE.

Elaborado por:

*Yuderka Taveras*

Coord. de Programas Especiales

Revisado por:

*[Firma]*

Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:  
Octubre 10, 2019

