



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales AGOSTO 2018

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - AGOSTO 2018							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2018 RD\$(**)	Ejecución Presupuesto 2018 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	30.00%	\$ 72,132,161.68	(***)En revisión	Pendiente
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	47.19%	\$ 2,480,076.00	\$ 694,089.92	28%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	53.00%	\$ 10,500,000.00	\$ -	0%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	58.59%	\$ 3,472,845.00	\$ 33,925.00	1%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	41.00%	\$ 5,747,486.00	\$ 1,390,311.91	24%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	65.00%	\$ 2,743,900.00	(***)En revisión	Pendiente
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	48.51%	\$ 6,130,404.00	\$ 95,792.12	2%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	26.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	60.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**)Presupuesto aprobado por la DAF para el año 2018

(***)Ejecución de presupuesto en proceso de revisión por la DAF y área responsable debido a diferencias detectadas.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 30%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Elaborado el Borrador de Resolución del Programa de Medición Neta
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado, del PTER.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural, del PTER.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018), del PTER.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2018

- Continuación de los trabajos de ejecución del Parque Temático de Energía Renovable.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP \$72,132,161.68
- Presupuesto Financiamiento: US\$ 1,000,000.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP Pendiente de revisión por la DAF ✓
- Presupuesto Financiamiento: US\$ - En revisión
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Meta Intermedia Terminada

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - El equipo técnico da por terminado el estudio luego de la revisión del informe emitido por OLADE con las observaciones de lugar. Se elaboró el borrador de la Resolución para el Programa de Medición Neta, sin embargo, la misma no ha sido formalmente emitida a la espera de las aprobaciones que correspondan y se derivan del Pacto Eléctrico.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de agosto no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de agosto no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de agosto no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado, del PTER.
 - Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural, del PTER.
 - Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018), del PTER.



META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 47.19%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Se definió el nuevo procedimiento que se debe llevar a cabo en conjunto con la CNE para el desarrollo de las auditorias.
- Se está recibiendo colaboración de las instituciones gubernamentales en general para la promoción gráfica de la campaña en sus redes sociales.
- **Por parte del MEM se suspendió el pago de las promociones en las redes sociales. Así como también la colocación de la campaña en el mismo medio. Se estará trabajando una nueva estrategia de difusión.**
- Se finalizó el levantamiento de la Dirección General de Aduanas. Se dejarán los equipos instalados por dos semanas más.
- Se realizó la charla de la campaña: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, INPOSDOM, DGA, MINISTERIO DE AGRICULTURA.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2018

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Finalización del informe final del Ministerio de Cultura. Avance alcanzado en un 85%
- Finalizar el Informe final de la Superintendencia de Bancos. Avance alcanzado en un 75%.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,480,076.00 (año 2018)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$694,089.92

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Se definió el nuevo procedimiento que se debe llevar a cabo en conjunto con la CNE para el desarrollo de las auditorías.
 - Se finalizó el levantamiento de la Dirección General de Aduanas. Se dejaron los equipos instalados por dos semanas más.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se está recibiendo colaboración de las instituciones en la promoción gráfica de la campaña en las redes sociales.
 - Por parte del MEM se suspendió el pago de la promoción de la campaña en las Redes Sociales.
 - Se realizó la charla de la campaña: SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, INPOSDOM, DGA, MINISTERIO DE AGRICULTURA.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 53%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Se han evaluado las nueve (9) ofertas técnicas de los oferentes en la licitación pública internacional. Se le ha notificado a cada oferente si ha sido habilitado o no para la presentación de la apertura económica en Septiembre.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2018

- Apertura de las ofertas económicas de los oferentes habilitados en la licitación pública internacional y notificación de adjudicación de contrato.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$10,500,400
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
 - Se continúa en el proceso de licitación pública internacional para la contratación de una entidad consultora, se han evaluado las nueve (9) ofertas técnicas de los oferentes, el equipo de peritos ha realizado un informe de recomendación al Comité de Compras y Contrataciones del MEM. Se le ha notificado a cada oferente si ha sido habilitado o no para la presentación de la apertura económica en Septiembre.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Se continúa en el proceso de análisis, estudio y tratamiento de los datos para su integración a la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal, en proceso.
- Avance 58.59%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Publicación en la página WEB del Ministerio de Energía y Minas la versión más reciente y consensuada con la Comisión Nacional de Energía (CNE) del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética, a los fines de recibir las

observaciones y comentarios pertinentes, por parte de los distintos grupos de interés de la sociedad en general.

- Elaboración final del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos y remisión del mismo a las diferentes áreas componentes del MEM para su revisión y aporte.
- Continuación con la redacción del Anteproyecto de Ley que Cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM).
- Remisión al Poder Ejecutivo del proyecto de decreto con el cual se pretende modificar los decretos 13-87 y 3-02, los cuales establecen una prohibición para la exportación de Ámbar, Larimar y que no estén debidamente procesados.
- Análisis de cuatro (4) expedientes de explotación de ámbar para acogerse al Plan de Formalización de Ámbar y Larimar, en los aspectos técnicos y jurídicos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2018

- Enriquecer con los aportes y observaciones presentadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad (SIE), el Organismo Coordinador (OC-SENI) y del Viceministerio Energía y Minas de este ministerio, la versión final del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.
- Coordinar los preparativos finales para el proceso de Vistas Públicas, para dar a conocer la versión final del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética.
- Presentar al sector externo involucrado el Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Finalizar el primer borrador de Anteproyecto SINAGEREM y su publicación en la página web del Ministerio.
- Recepción de las opiniones financieras de los cuatro (4) expedientes de explotación de ámbar.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 3,472,845.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 33,925.00.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - Se remitió al Poder Ejecutivo el Proyecto de Decreto con el cual se pretende modificar los decretos Nos. 13-87 y 3-02 y ordenar a este Ministerio de Energía y Minas la elaboración de un reglamento de ámbar y larimar.



- Por igual se sostuvo una reunión de la Mesa de Trabajo para la MAPE, en la cual se discutió en primer lugar una definición adecuada para la Minería Artesanal y la Pequeña Minería. Este tópico se encuentra en trámites de consenso a los fines de su adecuación técnico y legal. Además de este tema, se aprobaron los formularios a ser utilizados para el levantamiento de informaciones de los mineros MAPE a modo de conocer el sector, estableciéndose un cronograma de realización de los estudios de campo.
 - Durante el período, fueron además analizados y evaluados para fines de acogerse al Plan de Formalización de Ámbar y Larimar cuatro (4) expedientes de explotación de ámbar los cuales están siendo evaluados por el personal técnico del ministerio.
- **Formulado el Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.**
 - Elaboración final del Proyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (Complementación).
 - Se recibieron los aportes del Viceministerio de Energía, Viceministerio de Ahorro Energético Gubernamental y la Dirección de Asuntos Ambientales y Cambio Climático.
 - **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de agosto, continuamos con la redacción del Anteproyecto de Ley que Cree el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera (SINAGEREM) por las áreas técnicas y de soporte de este Ministerio, quienes conforman el Pétit Comité, y a quien le fue encomendada la elaboración de esta norma.
 - Una vez culminada esta fase, se procederá a iniciar una etapa de consenso con los diferentes actores vinculados al sector, a los fines que externalicen sus observaciones respecto al referido anteproyecto.
 - **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - Se publicó en la página WEB del Ministerio de Energía y Minas la versión más reciente y consensuada con la CNE del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética con la finalidad de recibir los comentarios de lugar de parte de los distintos grupos de interés de la sociedad en general interesados en el tema.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 41%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Reunión de la Secretaria Ejecutiva con la Dirección de Comunicaciones del MEM, para la revisión del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
 - Remisión, a la CNEITI-RD, del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación y su Plan de Trabajo, para revisión y comentarios.
 - Publicación del Plan de Trabajo 2018-2020 de la CNEITI-RD 2018, en el Portal de Transparencia EITI-RD.
 - Remisión a la Comisión Nacional del Plan Estratégico de la CNEITI-RD 2018-2020.
 - Elaboración de Términos de Referencia para contratación de un consultor junior en el área de economía, para fortalecer la SEEITI-RD.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Recepción de la solicitud de levantamiento de Deber de Reserva de CORMIDOM y remisión al Ministerio de Hacienda.
 - Proceso de actualización de la información contextual a ser incluida en el Portal EITI-RD.
 - Contratación del Administrador Independiente (AI).
 - Presentación del Entregable No. 1 del Administrador Independiente: Presentación de Metodología y Calendario de Trabajo del Segundo Informe EITI-RD.
 - Coordinación de reuniones del AI con los representantes de las empresas mineras metálicas en la CN, y sus oficiales financieros.
 - Definición de materialidad y umbral de discrepancia preliminares del Segundo Informe EITI-RD
 - Recepción del Anexo Complementario del Segundo Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD, elaborado por la Sra. Aida, Aamot, consultora del BID.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Aprobación del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación y su Plan de Trabajo de Comunicaciones, por la CNEITI-RD.
 - Planificación e inicio de la ejecución del Plan de Trabajo del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
 - Aprobación por la Comisión Nacional del Plan Estratégico de la CNEITI-RD 2018-2020.
 - Reestructuración de la propuesta para migrar los contenidos del EITI-RD de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD.
 - Contratación de consultor junior en el área de economía para trabajar en la Secretaría Ejecutiva EITI-RD.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Reuniones del Administrador Independiente (AI) con los representantes de las empresas mineras metálicas en la CN, y sus oficiales financieros.
 - Recepción del Entregable No. 2 del AI, correspondiente a: Informe de análisis preliminar y reunión del AI con la CNEITI-RD, para la validación de las decisiones preliminares sobre materialidad y alcance del Segundo Informe.
 - Apoyo al AI en el seguimiento a la remisión y recepción de la solicitud de informaciones requeridas a las entidades de gobierno y empresas privadas incluidas en el Segundo Informe EITI-RD.
 - Continuación de la actualización de la información contextual del Portal EITI-RD.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$5,747,486.00 + RD\$10,050,000.00 (Coop. Internacional)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$4,306,978.41 (948,231.91 presupuesto institucional ejecutado actualizado a agosto 2018 + RD\$3,358,746.50 presupuesto de cooperación ejecutado a agosto 2018)
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Reunión de la Secretaria Ejecutiva con la Dirección de Comunicaciones del MEM, para la revisión del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación.
 - Remisión, a la CNEITI-RD, del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación y su Plan de Trabajo, para revisión y comentarios.
 - Publicación del Plan de Trabajo 2018-2020 de la CNEITI-RD 2018, en el Portal de Transparencia EITI-RD.
 - Remisión a la Comisión Nacional del Plan Estratégico de la CNEITI-RD 2018-2020.
 - Elaboración de Términos de Referencia para contratación de un consultor junior en el área de economía, para fortalecer la SE EITI-RD.

- **Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Recepción de la solicitud de levantamiento de Deber de Reserva de CORMIDOM y remisión al Ministerio de Hacienda.
 - Proceso de actualización de la información contextual a ser incluida en el Portal EITI-RD.
 - Contratación del Administrador Independiente (AI).
 - Presentación del Entregable No. 1 del Administrador Independiente: Presentación de Metodología y Calendario de Trabajo del Segundo Informe EITI-RD.
 - Coordinación de reuniones del AI con los representantes de las empresas mineras metálicas en la CN, y sus oficiales financieros.
 - Definición de materialidad y umbral de discrepancia preliminares del Segundo Informe EITI-RD
 - Recepción del Anexo Complementario del Segundo Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD, elaborado por la Sra. Aida, Aamot, consultora del BID.



META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 65%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Viernes, 23 de agosto 2018. Se realizó una charla sobre el "Uso Indiscriminado de Pesticidas" en la comunidad los Lirios, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 26 personas.
- Viernes, 17 de agosto 2018. Se realizó una jornada de limpieza en las comunidades: Piedra Azul, Los Guineos, El Llano, Pepe Pérez, La Cuchilla y La Curva, pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina, donde se recogieron 3 toneladas de basura. En esta actividad participaron 32 personas.
- Jueves, 08 de agosto 2018. Se realizó una charla sobre el uso adecuado de los suelos y el agua en la comunidad Cruce de Río Verde, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina. En esta actividad participaron 15 personas.
- Participación en el taller para multiplicadores de la Campaña Nacional de Promoción de Crianza Positiva, el cual se estará implementando en todas las Microcuencas en conjunto con el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI).

4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2018

- Coordinación de Jornadas de Reforestación.
- Realizar talleres de educación ambiental para los estudiantes y líderes comunitarios.
- Culminar levantamiento centro de salud de la Microcuenca Camarón La Gina.
- Taller de Vocería, dirigido a los facilitadores de las Microcuencas.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,743,900.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ (Pendiente de confirmación por diferencias en Finanzas).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

- Microcuenca Yásica:
 - Se continuaron los trabajos de construcción de los huertos escolares en la escuela Benito Martínez, comunidad El Llano.
 - Participación en el curso de Capacitación de Líderes, impartido por la Fundación Mujer Iglesia Santiago.
 - Participación en el acto de rendición de cuentas de la Alcaldía de Pedro García.
 - Participación en la jornada de orientación para la obtención de Becas Universitarias Auspiciada por la Fundación Hijos Ausentes Pro-Desarrollo de Pedro García, realizada en el Club Fernando D' León. En esta actividad participaron 48 personas.
 - Participación en la reunión de trabajo para la implementación del PAE, con la participación de técnicos de Cooperación Internacional del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), el equipo CAB Administrativo y representación de las microcuencas Yásica y Arroyo Gurabo. En esta se elaboró el cronograma de las actividades que se estarán realizando hasta el mes de diciembre 2018 para la implementación de este proyecto.
- Microcuenca Camarón La Gina:
 - Participación en el seminario Benchmarking “Preservación y Gestión de Calidad del Recurso Agua”, realizado en el Hotel Crowne Plaza por el Ministerio de Administración Pública (MAP).
 - El Banco de Reservas realizó una charla sobre educación financiera y la importancia de estar organizados para así alcanzar metas propuestas en la comunidad de La Cuchilla. En esta actividad participaron 52 personas.
 - Se inició la redacción de un informe acerca de la realidad de la clínica rural de la comunidad Los Guineos, el cual se le va a facilitar a las autoridades de salud.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 48.51%



2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Notificación a un (1) concesionario de explotación la Resolución de declaratoria de caducidad, la cual extingue el derecho minero.
- Elaboración del Informe de "Certificación y Validación de los Costos de Capital" incurridos en el Proyecto de Remediación y la Certificación de validación de los costos de capital y de operaciones, los cuales reconocen los gastos incurridos por PVDC en la ejecución del "Proyecto de Remediación Medioambiental del Estado" en el período diciembre 2017–marzo 2018.
- Interconexión de la Línea Eléctrica de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), como parte de las acciones requeridas para ejecutar las actividades asociadas al refuerzo del muro de la presa de Mejita.
- Fue completado el proceso de licitación para la ampliación del puente, que permita el acarreo de material hasta la presa de Mejita.
- Respecto al Contrato Especial suscrito entre Envirogold Las Lagunas Limited, y el Estado Dominicano, este Ministerio en conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda y la referida sociedad comercial, se encuentra inmerso en el proceso de negociación, de conformidad al artículo 16.1, a los fines de evitar la Disputa a arbitraje, por la exigencia de pago del Impuesto sobre la Renta.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2018

- Remitir a MIMARENA el Plan de Manejo, respecto a la meta "Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo" con las observaciones sugeridas.
- Reubicación de la fibra óptica adherida a la línea eléctrica de Pueblo Viejo, y desinstalación de los postes y subestaciones eléctricas correspondientes al sistema eléctrico anterior, con estas acciones se culminan los trabajos asociados a esta actividad.
- Ampliar el puente que permita el acarreo de material hasta la presa de Mejita.
- Reubicar la bomba, donde nos permita continuar con el bombeo desde la poza Inferior hacia el medio ambiente, así como mejorar el pH del agua contenida en dicha poza.
- Notificar a Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), el retraso evidenciado en el Proyecto de Remediación.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2018): RD\$6,130,404.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2018): RD\$ 95,792.12
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**
 - En el mes de agosto, fue remitido a PVDC el Informe de “Certificación y Validación de los Costos de Capital” incurridos en el Proyecto de Remediación y la Certificación de validación de los costos de capital y de operaciones, los cuales reconocen los gastos incurridos por PVDC en la ejecución del “Plan de Remediación Medioambiental del Estado” en el período diciembre 2017–marzo 2018.
 - Respecto al Contrato Especial suscrito entre Envirogold Las Lagunas Limited, y el Estado Dominicano, este Ministerio en conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos, Ministerio de Hacienda y la referida sociedad comercial, se encuentra inmerso en el proceso de negociación, de conformidad al artículo 16.1, a los fines de evitar la disputa a arbitraje, por la exigencia de pago del Impuesto sobre la Renta.
- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**
 - En el mes de agosto, notificamos a un (1) concesionario de explotación la Resolución de declaratoria de caducidad por no haber subsanado en el plazo de 30 días la falta que fue previamente informada mediante acto de alguacil, acción que genera la extinción del derecho minero.
 - Cabe señalar, que de las cinco (5) concesiones mineras que se encontraban en incumplimiento en el período junio-agosto, ninguna enmendó su inobservancia. Por lo que, estaremos a la espera de que la Dirección General de Minería remita dichos expedientes para continuar el procedimiento de declaratoria de caducidad, ante el incumplimiento de las obligaciones asumidas por el concesionario.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de agosto del presente, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, manifestamos que continuamos con el bombeo del agua ácida desde la Poza de Lodos hacia la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), debido a las fuertes precipitaciones que se han registrado recientemente en la zona; a pesar de dichas precipitaciones el nivel del agua contenido en la actualidad en la referida poza es de 178.679 msnm y el volumen almacenado es de 73,330.190 m3, evidenciándose de esta manera un avance significativo en esta actividad.



- Así mismo, indicamos que en virtud de la baja capacidad de succión de la motobomba utilizada para desaguar la Poza Inferior de la presa de Mejita, por el descenso del nivel del agua almacenada actualmente en dicha presa, el bombeo hacia el medio ambiente fue detenido. El nivel de agua contenido en la referida poza es de 173.439 msnm y el volumen almacenado es de 97,952.329 m3.
- En lo concerniente a la Prioridad No. 2 Muro de Mejita (contrafuerte), indicamos que en este mes de agosto fue interconectada de la línea eléctrica de PVDC; acción requerida para la ejecución de las actividades asociadas al refuerzo del Muro de la Presa de Mejita.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Durante el mes de agosto no se registraron avances en esta meta.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: septiembre 2018

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Durante el mes de agosto no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 26%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de materiales de verja está en Portal de Compras y Contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral

- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el vaciado del hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de excavaciones del edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$ 5,668,141.48

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 60%

2- Principales logros del mes que se cierra: agosto 2018

- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera

- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel
- Vaciado de columnas del segundo nivel

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:



Coordinadora de Metas Presidenciales MEM



Fecha de elaboración:
Septiembre 10, 2018