

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales FEBRERO 2019

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - FEBRERO 2019							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2019 RD\$ (*)	Ejecución Presupuesto 2019 RD\$	% Ejecución Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	33.00%	\$ -	\$ -	0%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas	Normal	0	25.31%	\$ -	\$ -	0%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	62.00%	\$ -	\$ -	0%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	67.05%	\$ -	\$ -	0%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)	Normal	0	50.0%	\$ -	\$ -	0%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina	Normal	0	79.00%	\$ -	\$ -	0%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	50.23%	\$ -	\$ -	0%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	Detenida	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	55.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	76.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Nota

(*)En espera de confirmación de presupuesto 2019 por la DAF

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 33%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Continuación de los trabajos de los senderos y anfiteatro en el Parque Temático de Energía Renovable.
- Recepción de paneles solares del PTER para la estación solar.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2019

- Interconexión del proyecto agua clara en la zona norte del País.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto Institucional: DOP\$
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto Institucional: DOP\$
- Presupuesto Financiamiento: US\$
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de febrero no se presentó ningún avance.

- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de febrero no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de febrero no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Recepción de paneles solares del PTER para la estación solar.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 25.31%
- En el porcentaje de avance de la meta no está contemplado el tercer cuatrimestre 2018. La modificación del mismo ha sido enfocada a la reducción de los KWh que se han obtenido al segundo cuatrimestre, en este avance no se contemplan los alcances obtenidos en los trabajos de las metas intermedias, como se tenía el mes noviembre 2018.

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Se están contactando las instituciones de la meta y agendando las charlas.
- La CNE visitó el Arzobispado de Santo Domingo para programar la auditoría energética.
- Se está culminando el informe final de INFOTEP.
- Se realizó una charla en CERTV.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2019

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Mantener el cumplimiento del programa de auditorías.
- En espera de los datos de facturación por parte de las distribuidoras para actualizar el porcentaje de los indicadores.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - La CNE visitó Arzobispado de Santo Domingo para programar la auditoria.
 - Se está finalizando el informe final de INFOTEP.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se realizó una charla en CERTV.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 62%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Se ha continuado con los trabajos de adecuación del esquema fiscal de exploración

y producción de hidrocarburos, junto con la consultoría Wood Mackenzie y funcionarios de alto nivel del MEM, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Ministerio de Hacienda en las oficinas del MEM. Se continúa la discusión de la propuesta de términos fiscales.

- Se ha confeccionado un primer modelo económico con los términos fiscales para cada tipo de bloque petrolero, que garantice mínimo un 40% de renta petrolera para el Estado Dominicano, midiendo así la competitividad del esquema fiscal.
- Wood Mackenzie ha iniciado la socialización/validación de los términos fiscales con la industria y medir así la atraktividad de los mismos.
- Se ha obtenido una primera propuesta del tamaño de los bloques exploratorios tanto en tierra como costa afuera en las áreas de interés predeterminadas (San Pedro, Ocoa, Azua, Enriquillo y Cibao Oriental)

3- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2019

- Continuar con la adecuación del esquema fiscal y contrato modelo para exploración y producción de petróleo y gas que sirvan de base para medir la competitividad y atraktividad de los términos fiscales conforme a estándares internacionales.
- Obtener un primer borrador del esquema fiscal socializado y ajustado y modelo económico correspondiente.
- Obtención de presupuesto desde Schlumberger para subir a la BNDH los datos de líneas sísmicas que ellos están evaluando.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

NOTA: el día 28 de diciembre del 2018 y con partida del presupuesto 2018, el Ministerio de Energía y Minas ha realizado una transferencia de RD\$10,500,000.00 de pesos por concepto del abono al primer pago a Wood Mackenzie.

- Presupuesto asignado para el año actual: Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: Pendiente de confirmar

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada

- Se ha continuado con los trabajos de adecuación del esquema fiscal de exploración y producción de hidrocarburos, junto con la consultoría Wood Mackenzie y funcionarios de alto nivel del MEM, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y Ministerio de Hacienda, en las oficinas del MEM. Se continúa la discusión de la propuesta de términos fiscales. Se ha confeccionado un primer modelo económico con los términos fiscales para cada tipo de bloque petrolero, que garantice mínimo un 40% de renta petrolera para el Estado

- Dominicano, midiendo así la competitividad del esquema fiscal. Wood Mackenzie ha iniciado la socialización/validación de los términos fiscales con la industria y medir así la atractividad de los mismos.
- Se ha obtenido una primera propuesta del tamaño de los bloques exploratorios tanto en tierra como costa afuera en las áreas de interés predeterminadas (San Pedro, Ocoa, Azua, Enriquillo y Cibao Oriental).
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Se han recibido los datos de las líneas sísmicas 2D reprocesados técnicamente y se han remitido a Schlumberger para su proceso de prueba y posterior integración a la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 67.05%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Presentación a la Mesa MAPE del informe del levantamiento de información sobre Ámbar y Larimar realizado por el Viceministerio de Minas y el Manual de Estándar mínimo para la construcción y operación de galerías, túneles y pozos de minería artesanal, que será incorporado en el Reglamento de Ámbar y Larimar.
- Se convocó a los actores públicos del sub-sector eléctrico y otras instituciones que han sido tomadas en cuenta en la propuesta de normativa del Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, para que participen en el taller de sensibilización de OLADE.
- Recepción por parte del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructuras de los aportes de la Superintendencia de Electricidad (SIE), al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de sistemas Híbridos, para revisión y opinión de esta Dirección Jurídica.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2019

- Revisión de documento aportado por la Superintendencia de Electricidad por la Dirección Jurídica MEM de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Terminación de presentaciones del anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a los actores del sistema y su publicación en página Web del MEM.
- Socialización con las instituciones incumbentes y el experto en fideicomiso del Anteproyecto de SINAGEREM para que emitan sus opiniones.
- Se espera que se realice el taller con expertos en el área energética, presidido por la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), para que estos versados determinen los aspectos que deben estar presentes en el anteproyecto de ley de Eficiencia Energética.
- Redacción del primer borrador de Reglamento de Pequeña Minería Artesanal (MAPE).

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de febrero se presentó a la Mesa MAPE el informe de levantamiento de información sobre Ámbar y Larimar realizado por el Viceministerio de Minas, en el cual se discutió entre los presentes los datos presentados.
 - De igual modo se mostró el Manual que contiene el Estándar mínimo para la construcción y operación de galerías, túneles y pozos de minería artesanal, preparado por la Dirección General de Minería, que será incorporado en el Reglamento de ámbar y larimar que será elaborado.
- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - En el mes de febrero del año 2019 se reportaron los siguientes avances:

- Recepción por parte del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructuras de los aportes de la Superintendencia de Electricidad (SIE), al Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de sistemas Híbridos, para revisión y opinión de esta Dirección Jurídica.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de febrero, se inició las gestiones para contactar al especialista de fideicomisos que analizará el proyecto de normativa de Ley. Asimismo, para el próximo mes, se tiene previsto socializar el Anteproyecto con las instituciones incumbentes para que emitan las valoraciones de lugar.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En el mes de febrero, se tenía previsto que la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) propusiera una fecha para llevar a cabo el taller de sensibilización, con el objetivo de que los actores públicos del sub-sector eléctrico y otras instituciones que han sido tomadas en cuenta en la propuesta de normativa, entiendan que la asunción por parte de cada actor involucrado es circunstancial para garantizar el desarrollo sostenible de la energía eléctrica.
 - Así, el taller contará con la participación de versados en dicha área sectorial, los cuales establecerán la importancia del marco regulatorio propuesto en la norma. Cabe señalar, que la fecha pautada para que sea llevado a cabo el curso, será para el día 13 de marzo del presente año.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 50%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Coordinación de la agenda de la misión de validación del Secretariado Internacional EITI.
 - Reuniones de trabajo con los comisionados y los representantes de las entidades reportantes, en preparación para la misión de validación EITI.
 - Conferencia de trabajo con el Secretariado Internacional EITI y países de Latinoamérica sobre modificaciones propuestas al Estándar EITI.
 - Envío al Banco Mundial de Informe de Ejecución de Donación y Plan de Adquisiciones actualizado.
 - Solicitud al Banco Mundial de impresión del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Revisión de las decisiones derivadas del segundo informe afín de elaborar las solicitudes del levantamiento de información para 3er Informe EITI.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2019

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado**
 - Dar soporte al proceso de validación de la implementación de EITI, por parte de la misión de evaluadores del Secretariado Internacional.
 - Planificación del Taller para la identificación de flujos y su viabilidad de cara a la determinación de materialidad de informes EITI-RD futuros.
 - Coordinación del taller de difusión del Segundo Informe EITI en Maimón.
 - Elaboración de Términos de Referencia para pasantía en Bogotá de representantes de la Secretaría Ejecutiva.
 - Contratación de economista para apoyo a la Secretaría Ejecutiva con fondos del Banco Mundial.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Reunión de Trabajo con el Comité de Apoyo Técnico.
 - Solicitud a entidades de gobierno de información para el 3er. Informe EITI -RD.
 - Preparación de los Términos de Referencia para la contratación de consultor para el 3er. Estudio de Alcance y Materialidad EITI-RD.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$0.00 + RD\$0.00 (Coop. Internacional) Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.0 (de los fondos de cooperación internacional BM) Pendiente de confirmar
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2019 ejecutado.**
 - Coordinación de la agenda de la misión de validación del Secretariado Internacional EITI.
 - Reuniones de trabajo con los comisionados y los representantes de las entidades reportantes, en preparación para la misión de validación EITI.
 - Conferencia de trabajo con el Secretariado Internacional EITI y países de Latinoamérica sobre modificaciones propuestas al Estándar EITI.
 - Envío al Banco Mundial de Informe de Ejecución de Donación y Plan de Adquisiciones actualizado.
 - Solicitud al Banco Mundial de impresión del Resumen Ejecutivo del Segundo Informe EITI-RD.
- **Informe correspondiente al año 2017 elaborado y entregado en diciembre de 2019**
 - Revisión de las decisiones derivadas del segundo informe afín de elaborar las solicitudes del levantamiento de información para 3er Informe EITI.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 79%



2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Se realizó la entrega de útiles deportivos gestionados por el programa a través de la fundación Hijos Ausentes de Pedro García, para el equipo de béisbol de esta comunidad, perteneciente a la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 31 personas.
- Con el apoyo del Ministerio de Agricultura, se realizó la ampliación del camino y terreno que va al vivero de plantas de Cacao. Dicha ampliación se realizó en el marco del "Programa de Desarrollo Sostenible Agroforestal" el cual tiene el objetivo sembrar 700 mil plantas con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio Administrativo de la Presidencia.
- Se realizaron los levantamientos de los Centros Educativos Benito Martínez, Luisa Cristian, y José Antonio Paulino, en los que se estará implementando el Programa de Alimentación Escolar, PAE Sostenible, en conjunto con el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INABIE.
- Con la participación de 170 personas clasificadas en líderes comunitarios e importantes autoridades de las provincias de Santiago y Puerto Plata, el Ing. Anderlin Radhames realizó la presentación del levantamiento de los problemas Medioambientales del Distrito Municipal de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica.
- Se realizó la Charla sobre Educación en Valores, impartida por el Banco BHD-León para los estudiantes de bachiller del Liceo José Antonio Paulino en Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica.
- Se entregó la segunda parte de los libros a la biblioteca de la escuela de Yásica Arriba, donados por el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos de América.
- Se realizó la Juramentación del Comité de Preservación medioambiental de la microcuenca Yásica, con la presencia del Director Provincial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, representantes de la Cámara de Comercio y producción de Pto. Pta., La Procuraduría, Coraapplata, Coraasan, Ministerio de Energía y Minas (CAB-Central) y las instituciones locales, en el Club Fernando De León, Pedro García, con la participación de 46 personas.
- Se realizó una Jornada de Limpieza en las comunidades de Los Guineos, El Portón y La Cuchilla, pertenecientes a la Microcuenca Camarón la Gina, de estas comunidades se recolectó un aproximado de una tonelada de basura. Dicho operativo contó con el apoyo del Sr. José Ramón Rosario, alcalde del Municipio de Maimón; también estuvo presente una brigada de 5 personas del ministerio de Medio Ambiente.
- Se realizó una jornada de siembra en la parcela demostrativa #2 de 1258 plántulas de Cacao (*Theobroma Cacao*), el cual formará parte del sistema agroforestal que será establecido en esta área.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2019

- Realización del primer acercamiento con los productores y líderes comunitarios de Yásica Arriba, para la extensión del programa en esta zona.
- Realización de talleres de Educación Ambiental.
- Coordinación de encuentro con las mesas de trabajo de la MC Yásica, para la elaboración del POA participativo en seguimiento a la implementación del PAE Sostenible.
- Coordinación jornadas de reforestación.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Ejecutado el programa definido**

- **Microcuenca Yásica:**

- Se realizó una reunión con el Ing. Rubén Darío Hernández, Coordinador Técnico del Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia Santiago, con la intención de coordinar la presentación del levantamiento realizado de las condiciones medioambientales del Distrito Municipal de Pedro García.
- Se continuaron los trabajos del Huerto Escolar, en el liceo José Antonio Paulino, con la participación de 20 estudiantes.
- Se realizó una reunión con los presidentes de las asociaciones de productores, representantes de Agricultura y la Alcaldía, en el Club Fernando León, Pedro García, donde se aprobó crear una comisión de seguimiento a los proyectos aprobados por el presidente Danilo Medina. En esta actividad participaron 16 personas.
- Se realizó una visita al vivero de la Fundación Hijos Ausentes Pro-Desarrollo de Pedro García, en donde estuvieron presentes; el Ing. Agrón. Juan V. Alvarado, Bernardo Peguero, del Ministerio de Medio Ambiente de Santo Domingo y Roberto Nova del Ministerio de Agricultura de Santiago. Participación 10 personas.
- Se realizó una reunión con la Cámara de Comercio de Puerto Plata, la Fundación Hijos Ausentes Pro-Desarrollo de Pedro García, para tratar temas sobre el POA y los avances de los trabajos del CAB. En dicha reunión también contamos con la participación del Sr. Carlos J. Rodríguez, presidente de la Asociación de Apicultores (APIPLATA) y Abilio García

Luna, secretario, quienes estarán colaborando en el desarrollo de proyectos de apicultura en Pedro García.

- Se realizó una reunión en las instalaciones del Programa Nacional de las Naciones Unidas con los técnicos de INABIE, para revisar los resultados de los levantamientos realizados para la implementación del Programa de Alimentación Escolar en las Microcuencas Yásica y Arroyo Gurabo.
- En conjunto con la Alcaldía y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizaron visitas a las comunidades de los Rincones, La Yayitas, Lomas de Villo y El Llano, para darle seguimiento a las denuncias recibidas por estas comunidades sobre el impacto ambiental y el resultado del estudio que se hizo en la microcuenca.
- Se realizó una reunión con el Comité Gestor local en la Oficina de la Asociación para el Desarrollo de Pedro García, de la Microcuenca Yásica, con la intención de revisar las acciones realizadas en favor de medioambiente, así como también, se coordinaron las próximas actividades a realizar.
- Se realizó una reunión en el Club Fernando De León, con la participación de 26 Apicultores de la Comunidad de Pedro García y zonas aledañas, con la participación del Lic. Carlos J. Rodríguez, presidente de la Asociación de Apicultores y Abilio García Luna, secretario de la Asociación los Apicultores de Puerto plata, APIPLATA y la fundación Hijos Ausentes Pro-Desarrollo de Pedro García, donde se acordó trabajar en capacitaciones y oportunidades para los apicultores locales.
- Se realizó una visita al ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para coordinar con el técnico Emilio Ozoria, las acciones de respuesta al levantamiento de los problemas medioambientales de Pedro García.
- Visita a una de las nacientes del río Yásica, en la comunidad de la Yayita, donde se recomendó reforestar los alrededores para su preservación. Se pautó la jornada de reforestación para la segunda semana de marzo.
- Con la participación de 6 personas, se realizó una reunión con la Junta de Vecinos de Las Yayitas para tratar sobre los problemas del agua potable de la comunidad. Actualmente solo hay una fuente activa y está siendo monopolizada por el comunitario Ángel Ramos, quien ha desconectado los tubos de la comunidad para solo él beneficiarse.
- Se realizó una reunión en la institución Comunidad Digna en la ciudad de Santiago, para dar seguimiento al Proyecto de Letrinado para la Comunidad de Pedro García, perteneciente a la Microcuenca Yásica; dicho proyecto se le dará inicio en el mes de junio de este año.

• **Microcuenca Camarón La Gina:**

- Se realizó una reunión con la Sra. Nacelis Rosario, Encargada Responsabilidad Social de la Corporación Minera Dominicana, CORMIDOM, quien nos confirmó la aprobación del apoyo solicitado por

CAB para la construcción de tres infraestructuras y el mantenimiento de una cuarta. Estas obras consisten en la construcción de dos pequeños acueductos situados en las comunidades de Arroyo Rancho y Piedra Azul, así como también la construcción de un cuartel de policía y mantenimiento a la clínica rural, estas últimas ubicada en los Guineos. La Sra. Rosario nos informó que los materiales empezaran a ser liberados a partir de junio próximo. En otro orden, nos realizarán la entrega de 10 tanques plásticos, para ser utilizados como biodigestores en la elaboración de abono orgánico en estado líquido.

- Se estuvo supervisando los trabajos realizados en la parcela demostrativa No. 1 ubicada en la comunidad de la Cuchilla, en la cual se realizó la siembra de 4 quintales de jengibre (*Zingiber officinale*). Por la situación de sequía presente en la zona, actualmente parte del material sembrado se encuentra naciendo, mientras que una gran proporción se encuentra en estado de putrefacción.
- Con el objetivo de dar inicio a la parte cultural de la celebración del Pacto de las Aguas, fue realizada una visita a la escuela Francisco del Rosario Sánchez de la Comunidad de Los Guineos en donde nos reunimos con la profesora Ingrid Peña, Encargada de Educación Sociocultural, con quien conversamos los posibles tópicos culturales y la presentación de los elementos, los cuales solicitamos que se presentaran en el acto por estudiantes. La profesora nos aseguró su apoyo para el evento.
- Se realizó una reunión en la oficina de Medio Ambiente de la comunidad La Cuchilla, con la intención de coordinar 4 jornadas de reforestación, de las cuales ya se inició una en esta comunidad y se identificó un área en la comunidad de los guineos para iniciar el establecimiento de un sistema agroforestal el cual será iniciado con Cacao (*Theobroma cacao*).
- El equipo de facilitadores realizó un levantamiento de los integrantes de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuelas, APMAE, con la intención de coordinar capacitaciones para los mismos. En dicho levantamiento se pudo constatar que dicha asociación no se encuentra realizando sus funciones en estas comunidades, por lo que se estará realizando el contacto con el Ministerio de Educación para que los mismos puedan recibir las orientaciones correspondientes.



META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 50.23%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Notificación de ocho (8) Resoluciones de caducidad a los concesionarios mineros.
- Respecto a la sub-actividad de reubicación de línea eléctrica en el camino principal de PVDC de la Prioridad No. 2 de Refuerzo del Muro de Mejita, esta ha sido concluida.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2019

- Reunión con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el objetivo de suministrarle las informaciones necesarias sobre el procedimiento de licitación de desechos peligrosos.
- Notificación de Resoluciones de caducidad a los concesionarios en incumplimiento.
- Aprobación de los Términos de referencia por parte del Ministerio de Energía y Minas para la contratación de empresa que elaborará los Informes de Cumplimiento Ambiental, de conformidad al Plan de Remediación Medioambiental del Estado.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2019): RD\$ Pendiente de confirmar
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
 - De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y

operaciones por parte de las empresas que han suscrito un Contrato Especial Minero con el Estado dominicano, se pudo evidenciar que, en el mes de febrero, ningún beneficiario de título minero debe cumplir con dicha obligación.

- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**

- En el mes de febrero, pudimos evaluar el estatus de cumplimiento de las concesiones de exploración y explotación, determinando que, de las 205 concesiones mineras, 140 se encuentra en cumplimiento, respecto a la remisión de informes, pago de patente e inicio de operaciones.
- En ese sentido, a los fines de ejecutar las acciones necesarias para aplicar la sanción administrativa correspondiente al concesionario que se encuentra en incumplimiento de sus obligaciones, se procedió a notificar ocho (08) Resoluciones de caducidad. Por lo que, en el año 2019 se han declarado caducas once (11) concesiones mineras, lo cual genera la extinción del derecho minero, una vez haya transcurrido el plazo de los treinta (30) días que tiene el afectado para recurrir la decisión por ante la vía administrativa o la jurisdicción contencioso-administrativa.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**

- En el mes de febrero del presente año, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, revelamos que el volumen de agua restante en la poza de lodos aumentó, pasando de 72,438.871m³ a 75,436.944 m³.
- Asimismo, todavía se encuentra detenida la sub-actividad de la Prioridad No. 1, relativa al desagüe de la poza inferior, debido a que la motobomba tuvo que ser retirada y colocada en la ARD-3.
- Por otro lado, respecto a la sub-actividad de reubicación de línea eléctrica en el camino principal de PVDC de la Prioridad No. 2 de Refuerzo del Muro de Mejita, esta ha sido concluida.
- Igualmente, respecto a la Prioridad No. 5, relativa a la “disposición final de residuos peligrosos”, se realizó una reunión con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los fines de determinar el nivel de responsabilidad del Estado en la disposición final de la celda de contención de mercurio ubicada en Mejita.



META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- En fecha 09 de noviembre de 2018 se remitió la comunicación No. INT-MEM-2018-11310, solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.
- En fecha 30 de noviembre de 2018 se remitió una segunda comunicación No. INT-MEM-2018-12346, reiterando la solicitud de término de esta meta presidencial.
- En el mes de diciembre, como seguimiento a estas correspondencias que hemos remitido, y que aún esperan respuesta formal por parte del MINPRE, en reunión de fecha 20/12/2018 con la Sra. Zoraima Cuello, Viceministra de Seguimiento y Coordinación Gubernamental, se le sugirió la posibilidad de que la Meta Intermedia “**5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico**” sea asignada a la institución responsable de dicha acción, y también verificar cual sería el impacto final en el Cuadro de Mando Integral correspondiente al MEM (Semáforo), luego de asignar dicha meta a la institución que corresponda.
- En el mes de enero 2019, continuamos dando seguimiento a gestiones de la Viceministra Zoraima Cuello, sobre la posibilidad de que la meta intermedia “**5ta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico**” sea asignada a la institución responsable de la misma, aun sin respuesta.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Durante el mes de febrero no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: marzo 2019

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Durante el mes de febrero no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 55%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Continuación del armado del espejo de agua.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.

- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el Vaciado del Hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.
- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera

- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
- Vaciado del hormigón del Espejo de agua armado de acero y encofrado.
- 70% de avance en el sistema de irrigación
- Obra gris del anfiteatro concluida.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Trabajo en el anfiteatro
- Inicio de terminaciones en la caseta rural
- Inicio de terminaciones en el anfiteatro
- Excavación del hito principal para el inicio de las fundaciones
- Continuación de los trabajos de paisajismo
- Continuación del armado del espejo de agua.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$35,253,819.22

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 76%

2- Principales logros del mes que se cierra: febrero 2019

- Colocación de cristales
- Terminación de pintura en áreas exteriores.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.

- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.
- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel,
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel,
- Vaciado de columnas del segundo nivel,
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños
- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación
- Inicio de la colocación de coralina
- Cierre del Techo e inicio de las terminaciones en el techo
- Colocación de cerámica en áreas del segundo nivel
- Continuación de los trabajos sanitarios
- Terminación de techo de Aluzinc
- Terminación de colocación de pisos en edificio principal.
- Inicio del cableado eléctrico
- Instalación de las puertas y ventanas



- Colocación de luminarias en el edificio principal en el Parque Temático de Energía Renovable (PTER).
- Colocación de aparatos sanitarios en los baños
- Colocación de tapa de cisterna

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$4,212,646.32– Tercera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:

Yuderká Taveras H.

Coord. de Programas Especiales

Revisado por:

[Firma]

Dir. de Programas Especiales/Coord. de Metas Presidenciales MEM

Fecha de elaboración:

Marzo 08, 2019

