



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana
-MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales OCTUBRE 2017

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - OCTUBRE 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017 RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	26.00%	\$ 105,555,550.79	\$ 13,125,791.00	12%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	1	19.30%	\$ 21,488,370.00	\$ 458,935.34	2.1%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	43.00%	\$ 52,000,000.00	\$ 2,592,397.12	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	39.55%	\$ 11,199,411.00	\$ -	0%
5	Implementar la iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EIME)	Normal	0	25.00%	\$ 22,095,938.00	\$ 987,831.37	4%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	43.00%	\$ 4,468,863.00	\$ 1,346,024.25	30%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	31.51%	\$ 27,100,082.00	\$ 8,671,880.00	32%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	0	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	10.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) Valores de ejecución de presupuestos remitidos por la DAF.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 26%

2- Principales logros del mes de octubre 2017

- Presentación de planos Técnicos la edificación principal, espejo de agua, verja y senderos del Parque Temático de Energía Renovable -CJB
- Presentación de términos de referencia de Parque Temático de Energía Renovable para licitación -CJB
- Replanteo de Verja y excavación de zanja para vaciado de zapata. Tiro de material y distribución de personal.
- Conclusiones y recomendaciones del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO – 3MW (CNE-CD-0004-2017) – Empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC) – Provincia Santiago.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW (CNE-CP-0007-2017) – Empresa MARANATHA ENERGY INVESTMENT, S. R. L – Provincia Santo Domingo.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogas 2 MW (CNE-CP-0008-2017) – Empresa Petic ' narlia X11, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. R. L – Provincia Santo Domingo.
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017) – Empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A., (CEPM) – Provincia La Altagracia.

- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de RSU 50 MW (CNE-CP-0009-2017) Empresa STEAMLINTE INTEGRATED ENERGY CORP, Provincia San Pedro de Macorís.
- Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan Bosch (CJB).
- Presentación del informe final del estudio de Geotermia por los consultores del BRGM
- Presentación del taller del potencial de salto hidráulicos – INTEC
- Presentación del diseño arquitectónico e inicio del desbroza miento de la rotonda - CJB
- Inicio de los trabajos para el proyecto de prospección eólico y solar (Realización de TDR)
- Realización de reuniones y entrega de borradores del proyecto a ONAMET "Diseño de una red de torres de medición para una campaña de prospección de los recursos eólico y solar en RD".
- Presentación del proyecto del Parque Temático al Jardín botánico.

4- Principales logros previstos para el mes de noviembre 2017

- Reporte socioeconómico del proyecto de briquetas producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Reporte Final del proyecto de Briquetas producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Reporte final del potencial de salto hidráulicos – INTEC
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$105,555,550.79
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$13,125,791.00
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - Conclusiones y recomendaciones del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de octubre no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de octubre no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de octubre no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Presentación de planos Técnicos la edificación principal, espejo de agua, verja y senderos del Parque Temático de Energía Renovable -CJB
 - Presentación de términos de referencia de Parque Temático de Energía Renovable para licitación -CJB
 - Replanteo de Verja y excavación de zanja para vaciado de zapata. Tiro de material y distribución de personal.

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

Alerta (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Retraso en la contratación de Analistas y Técnicos Eléctricos para el apoyo durante el levantamiento para el diagnóstico energético en las instituciones.

Acciones

El área técnica y la Dirección de Recursos Humanos han agotado el proceso de selección y entrevistas. Quedamos a la espera de la DAF para que inicie la apropiación de fondos y contratación vía la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Ministerio de la Presidencia.

La Dirección Administrativa y Financiera agotó el proceso de remisión y estamos a la espera de recibir la aprobación de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En gestión
- Porcentaje de Avance de la Meta: 19.30%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2017

- Realizado balance energético a 7 (siete) de las Instituciones gubernamentales visitadas.
- Informe de Auditoría Energética de BIBLIOTECA NACIONAL e informe preliminar de la DGII realizados.
- Levantamiento de la información de las facturaciones eléctricas, la captura de datos con equipos electrónicos en Ministerio de Agricultura.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en las instituciones visitadas.
- Aprobación de parte creativa de la Campaña URE, los insumos aprobados por parte del viceministerio son: Logo, Eslogan y Mascota.

4- Principales logros previstos para el mes de noviembre 2017

- Diseño de website para las publicaciones de los consejos de Ahorro Energético
- Integración de pasantes como apoyo técnico para auditorías

- Aspectos que requieren apoyo:

- Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético.
- Apoyo del Ministerio de Hacienda para identificar una partida presupuestaria en Eficiencia Energética en los presupuestos de las Instituciones seleccionadas

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21,488,370.00 (año 2017).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$458,935.34 (octubre).

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
 - Instalación de analizador de redes en la JCE con el personal de FLUKE. Para ver que el analizador cumpla con los requerimientos que se requieren en el Viceministerio. Analizador de redes en ITLA y JCE. Realización de tomas termografías en Banreservas e ITLA.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Aprobación de Story Boards, guiones y mini clips de la campaña.
- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**
 - Se le indicó a la Dirección Jurídica que proceda a enviar el anteproyecto de decreto a Presidencia.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 43%.
- En curso.
 - Elaboración de borrador de Contrato Modelo para Exploración y Producción de Hidrocarburos (E&P)
 - Determinación de Esquema Fiscal a aplicar a Contrato Modelo.

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2017

- Debido a los procesos de revisión de contrato modelos conferentes y el esquema fiscal, no hay hitos de las metas intermedias completamente cerrados.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Hidrocarburos.
- Modelado petrolero de las principales cuencas del país.
- Identificación de bloques petroleros y los próximos pasos en materia de exploración de hidrocarburos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2017

- Presentación Oficial a Industria y Sectores Relacionados del Contrato Modelo de E&P y sus respectivos anexos.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$47.64 MM + 4.3 MM (Coop. Internacional).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$2,592,397.12 + RD\$2.4 MM (Coop. Internacional).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Confección contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**
 - Se están revisando los comentarios y opiniones de los términos a incorporar en el Contrato Modelo de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Se espera poder remitirlo a la industria y entidades relacionadas al sector hidrocarburos en el mes de Noviembre 2017.
- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**
 - Se continúa a la espera de recibir opiniones y comentarios del Esquema Fiscal desde la industria y las instituciones relacionadas al sector hidrocarburos.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**
 - Se están analizando los requisitos del pliego de condiciones para el inicio de un nuevo proceso de licitación para la adquisición de aprox. 10,000 km de sísmicas 2D "offshore" con la modalidad "Multicliente"; Uno para las cuencas de San Pedro de Macorís y Ocoa, y otro para toda la Zona Económica Exclusiva de la República Dominicana.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal, en proceso.
- Avance 39.55%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2017

- Modificaciones internas incluidas en este borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).
- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de ámbar y larimar.
- Lograr un enlace con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 146, ya que en la actualidad no está contenida en dicha normativa.
- Culminación de la meta "Anteproyecto de Ley Minera No. 146-71".
- Culminación de la meta, modificación de la Ley No. 100-13, estando a cargo del Poder Ejecutivo la tramitación al Poder Legislativo, conforme a nuestro procedimiento constitucional.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2017

- Seguimiento al proceso de socialización del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. Sector externo.
- Visitas técnicas a instalaciones de procesos de cogeneración (continuación): cadena hotelera que usa el proceso de cogeneración en Punta Cana, Bávaro y Uvero Alto. Visitas Similares a industrias textiles (Zonas Francas) de la región norte del país.
- Continuación de las Presentaciones Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. (Equipo interno).

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$11, 199,411.00, y a la fecha no se ha ejecutado el presupuesto.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - Continuando con el Programa de formalización de la MAPE hemos trabajado para avanzar la regularización de los extractores de Ámbar de La Cumbre, identificando acciones en conjunto con otras instituciones como el MIC, CEIRD, MIT y CNC para realización de talleres, coordinaciones de ferias de Ámbar y Larimar e integrarlos a la Marca País y establecer capacitaciones para los artesanos y mineros.
 - De igual manera hemos continuado los acercamientos con la Oficina Comercial de China, en busca de enlaces para el fortalecimiento de la artesanía de Ámbar y concientizando sobre la Resolución que prohíbe la exportación del Ámbar y Larimar en bruto. Todas estas iniciativas van de la mano para fortalecer toda la cadena, desde el minero hasta los artesanos, logrando que comprendan el compromiso del Estado y se encomienden más rápido a su regulación.
 - Nos encontramos realizando nuestro cronograma de trabajo del 2018 para el seguimiento y continuidad en los proyectos.

- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
 - Esta meta se encuentra con un avance normal de un 85%.
 - Socialización con los equipos de la Dirección de Seguridad Energética y la Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura.
 - Modificaciones internas incluidas en este borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal. Avance 25%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre de 2017

Meta Intermedia I:

- Remisión de los Términos de Referencia para diseñar y ejecutar la Estrategia de Difusión y Uso de Datos del Informe EITI-RD a la Comisión Nacional EITI-RD, para aprobación.
- Línea de tiempo establecida para implementar procedimiento de licitación pública para la Estrategia de Difusión y Uso de Datos del Informe EITI-RD.
- Inicio de sistematización del archivo e inventario de documentos del proceso EITI-RD.
- Elaboración de Manual de Votación Electrónica y remisión a la Comisión Nacional EITI-RD, para revisión y aprobación.

Meta Intermedia II:

- Revisión y aprobación por la Comisión Nacional EITI-RD, del Informe Final de Cotejo de Datos presentado por el Administrador Independiente.

- Colocación del Informe de Cotejo de Datos en el Portal de Transparencia.
- Elaboración de Folleto sobre Informe EITI-RD 2015.
- Revisión y actualización permanente del Portal de Transparencia EITI-RD.

3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

- Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.
- Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.
- Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana", para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
- Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.
- Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Selección del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- Remisión del contrato del consultor técnico – administrativo al Banco Mundial para "no objeción".
- Avances en el trabajo del especialista en adquisiciones en la elaboración de los Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Revisión de Términos de Referencia para la contratación de la firma que diseñará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Remisión de los Términos de Referencia para diseñar y ejecutar la Estrategia de Difusión y Uso de Datos del Informe EITI-RD a la Comisión Nacional EITI-RD, para aprobación.
- Línea de tiempo establecida para implementar procedimiento de licitación pública para la Estrategia de Difusión y Uso de Datos del Informe EITI-RD.
- Inicio de sistematización del archivo e inventario de documentos del proceso EITI-RD.

- Elaboración de Manual de Votación Electrónica y remisión a la Comisión Nacional EITI-RD, para revisión y aprobación.

Meta Intermedia II:

- Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.
- Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.
- Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
- Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.
- Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
- Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas.
- Integración de datos electrónicamente.
- Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.
- Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente.
- Finalización de la línea de diseño del Informe EITI -RD.
- Construcción del Portal de Datos EITI -RD.
- Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.
- Acuerdo de la CNEITI-RD para fijar la fecha con la Secretaría Internacional EITI para la presentación del cotejo de datos del Informe EITI-RD en octubre de 2017.
- Presentación del Portal de Transparencia del EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana.
- Firma de contrato del Administrador Independiente, quien realizará el cotejo de datos del EITI.
- Inicio de las labores del Administrador Independiente.
- Metodología para la conciliación de datos, entregada por el Administrador Independiente y discutida por la Comisión Nacional EITI -RD.
- Identificación de puntos a actualizar del Portal de Transparencia EITI-RD.
- Reuniones realizadas entre el Administrador Independiente y las entidades del gobierno y empresas.
- Revisión y aprobación de Informe de Análisis Preliminar del Administrador Independiente.

- Revisión y aprobación por la Comisión Nacional EITI-RD, del Informe Final de Cotejo de Datos presentado por el Administrador Independiente.
- Colocación del Informe de Cotejo de Datos en el Portal de Transparencia.
- Elaboración de Folleto sobre Informe EITI-RD 2015.
- Revisión y actualización permanente del Portal de Transparencia EITI-RD.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre de 2017

Meta Intermedia I:

- Documentación finalizada y aprobada para la contratación de la firma que diseñará la Estrategia de Comunicación y Difusión del Informe EITI -RD.
- Proceso de revisión del Manual de Votación Electrónica, para fines de aprobación.
- Avances en la sistematización del archivo e inventario de documentos del proceso EITI-RD.

Meta Intermedia II:

- Presentación a nivel internacional del Primer Informe EITI-RD 2015, en el marco del Taller Regional "EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante".

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$987,831.37
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado.**
 - Remisión de los Términos de Referencia para diseñar y ejecutar la Estrategia de Difusión y Uso de Datos del Informe EITI-RD a la Comisión Nacional EITI-RD, para aprobación.
 - Línea de tiempo establecida para implementar procedimiento de licitación pública para la Estrategia de Difusión y Uso de Datos del Informe EITI-RD.
 - Inicio de sistematización del archivo e inventario de documentos del proceso EITI-RD.

- Elaboración de Manual de Votación Electrónica y remisión a la Comisión Nacional EITI-RD, para revisión y aprobación.
- **Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017**
 - Revisión y aprobación por la Comisión Nacional EITI-RD, del Informe Final de Cotejo de Datos presentado por el Administrador Independiente.
 - Colocación del Informe de Cotejo de Datos en el Portal de Transparencia.
 - Elaboración de Folleto sobre Informe EITI-RD 2015.
 - Revisión y actualización permanente del Portal de Transparencia EITI-RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal 43%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2017

- Participación de 139 personas en la segunda parte de los Talleres del Futuro "Camino Adelante".
- Realización de jornada de reforestación en las orillas del río Colorado de la Microcuenca Camarón La Gina con 145 plantas sembradas de las especies sapote (60) y mara (85).
- Jornada de limpieza en uno de los terrenos de la comunidad del Cruce del Río Verde de la Microcuenca Camarón La Gina, con el propósito de iniciar la construcción de un vivero.
- Participación de una jornada de reforestación organizada por el Banco Central en la comunidad de Pepe Pérez de la Microcuenca Camarón La Gina, donde se sembraron 2,000 árboles de Caoba y participaron 87 personas.
- Conformación de la junta de vecinos de la comunidad La Tinaja de la Microcuenca Camarón La Gina, con la participación de 13 líderes comunitarios.

3- Principales logros acumulados a la fecha:

- Inclusión de la MC Camarón La Gina en el borrador de la 3ra. fase del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana para la implementación del CAB en el país.
- Integración de 113 representantes en los Comités Gestores de las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación y coordinación de 3 jornadas de reforestación en la Microcuenca Camarón La Gina con 4,945 plantas sembradas de Pino Caribe, Sapote, Mara y Caoba, con la participación de 75 personas (líderes comunitarios, representantes del Comité Gestor Local y empleados del Ministerio de Energía y Minas).
- Integración de más de 300 personas en la primera parte de los Talleres del Futuro realizados en las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación 139 personas en la segunda parte de los Talleres del Futuro "Camino Adelante".
- Coordinación primera jornada de recogida de basura en las comunidades: La Cuchilla, Pepe Pérez, Piedra Azul, La Curva y El Cruce del Ríos Verde, con la participación de 190 personas.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2017

- Inicio elaboración Plan de Acción 2018 para las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica de acuerdo a los resultados arrojados en los Talleres del Futuro.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$1,346,024.25
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias terminada

- **Levantada y priorizada las necesidades de los comunitarios**
 - Los días 19 y 26 de octubre del año 2017 se realizaron la segunda parte de los Talleres del Futuro "Camino Adelante" en las Microcuencas (Mcs) de Yásica y Camarón la Gina, en el Club Fernando de León, ubicado en el Distrito Municipal de Pedro García y las oficinas del Ministerio de Medio Ambiente de la comunidad

El Guineo, con la participación de 71 y 68 líderes y representantes de los Comités Gestores, con la finalidad de que los asistentes presentaran sus propuestas de soluciones a las problemáticas que resultaron de la primera parte de estos talleres.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 31.51%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2017

- Secado de Poza Cabecera en su totalidad y Secado de la Poza Principal en 90%, correspondiente a la meta Secado de Mejita.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.
- Se ha bombeado un total de 1,488,881.00m³, equivalente al 87.6% del Secado de la Presa de Mejita.
- Eficiencia en el bombeo hacia la Plata de Tratamiento Efluente (ETP), fruto de la reubicación de la bomba en una zona más profunda.
- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.

- La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
- Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.
- Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.
- Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de la concesión.
- Inicio de los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que desarrollaran las Prioridades No.2 Canal de Desvió y No.3 Refuerzo del Muro de Mejita, del Acuerdo de Administración.
- Visita preventiva a la empresa Falconbridge Dominicana, S.A para determinar los posibles daños y riesgos que hubiese generado las inundaciones por el paso de Irma y María.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2017

- Remisión de expediente por parte de DGM para iniciar el procedimiento administrativo de declaración de caducidad de las concesiones mineras que se encuentran en incumplimiento.
- Instalación de la bomba en poza de lodo, correspondiente a la meta "Secado de Mejita".

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$27,100,082.00, y al momento se han ejecutado RD\$ 8,671,880.00
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados

- De conformidad al cronograma de presentación de informes de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato

Especial Minero, en el mes de octubre ninguna empresa debe remitir el mismo a este Ministerio, en el entendido de que no es una obligación continua sino que está supeditada a lo estipulado en los respectivos Contratos especiales.

- Por otra parte, aún estamos en la espera de que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales remita el informe explicativo respecto a la infracción administrativa impuesta a FALCONDO, consistente al pago de 7.6 millones de pesos por los daños ambientales provocados tras el derrame de combustible de uno de los oleoductos en el municipio de Haina, a los fines de determinar las implicaciones legales que acarrea dicha actuación.
- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**
 - En el mes de octubre, la Dirección General de Minería (DGM), remitió un listado contentivo del status de las concesiones mineras vigentes donde se pudo determinar que de las 125 concesiones mineras de explotación y de las 69 de exploración vigentes, 105 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 64 están al día con el pago de las patentes mineras; y 83 se encuentran en ejecución de sus operaciones.
 - Asimismo, estamos en la espera de que la DGM remita los expedientes de las concesiones mineras que se encuentran en incumplimiento para iniciar el procedimiento de declaración de caducidad.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En virtud a la Auditoria y Supervisión que le compete al Ministerio de Energía y Minas realizar, referente a la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, plan que entró en ejecución el 5 de diciembre 2016 con la Prioridad No.1 Sacar el agua de Mejita, la cantidad de agua acumulada en la presa para ese entonces era de 1,700,000 m³ en su embalse. Para el mes de octubre se ha bombeado 1,662,710m³ equivalente al 97.8% del total reportado al inicio del secado de la Presa Mejita, sin considerar las escorrentías que caen en la misma.
 - Destacamos que Mejita está compuesta por las Presa 5A, Poza cabecera, Poza de lodo, Poza Principal y Poza inferior, enfatizando que la poza de cabecera esta seca en su totalidad y la poza principal se encuentra en un 90% de su secado.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 95% de ejecución.

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2017

- Durante el mes de octubre concluyó la Fase IV del Pacto Eléctrico con la Asamblea Plenaria en la que se ratificó el documento final de Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico con un total de 236 consensos y 13 disensos. Dicho documento fue presentado al Presidente Danilo Medina Sánchez.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2, 3, 4, quedando pendientes la fase 5 (Firma del Pacto) y la fase 6 (divulgación del documento y elaboración del borrador del Reglamento de Implementación). A continuación detalle de porcentajes de avances:
 - Comité Redacción : Avance 100%
 - G20 : Avance 100%
 - Pre-Plenarias : Avance 100%
 - Plenaria : Avance 33%
 - Elaboración Final del Documento : Avance 100%
 - Firma del Pacto : Avance 0% (Fase V)

4- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2017

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias en Terminadas

- **4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico.**
 - Durante el mes de octubre concluyó la Fase IV del Pacto Eléctrico con la Asamblea Plenaria en la que se ratificó el documento final de Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico con un total de 236 consensos y 13 disensos. Dicho documento fue presentado al Presidente Danilo Medina Sánchez.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Se espera que para la segunda semana de noviembre se firme el Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico por todos los compromisarios.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

Ejecución Normal



2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2017

- Se procedió al proceso de comparación de precios de doble apertura MEM-CP-08- 2017
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- No se ha realizado desembolso

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes:

- La entrega de los planos (constructivos arquitectónicos, eléctricos y sanitarios) no han sido recibidos en su totalidad. Afectando el cronograma para las licitaciones, debido a que los cooperantes de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del estado (OISOE) no lo han completado.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta Obra aún no presenta avances.

Fecha de elaboración:
Noviembre 08, 2017

