



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales NOVIEMBRE 2017

RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - NOVIEMBRE 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017 RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	27.00%	\$ 105,555,550.79	\$ 14,721,801.79	14%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	1	20.02%	\$ 21,488,370.00	\$ 1,000,105.34	4.7%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	44.00%	\$ 52,000,000.00	\$ 2,592,397.12	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	0	41.50%	\$ 11,199,411.00	\$ -	0%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	25.00%	\$ 22,095,938.00	\$ 1,069,194.17	5%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	48.00%	\$ 4,468,863.00	\$ 1,631,539.75	37%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	33.71%	\$ 27,100,082.00	\$ 9,992,922.00	37%
8	Conclusión del Pacto Eléctrico	En Proceso	1	95.00%	manejado por el CES		
Obra 1	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I	Normal	0	20.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1
Obra 2	Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II	Normal	0	0.00%	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1	Incluido en la Meta #1

Notas

(**) Valores de ejecución de presupuestos remitidos por la DAF.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 27%

2- Principales logros del mes de noviembre 2017

- Reporte final del potencial de salto hidráulicos – INTEC
- Vaciado de hormigón verja perimetral - PTER
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal. - PTER
- Inicio del proceso de compra del paisajismo. - PTER

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO – 3MW (CNE-CD-0004-2017) – Empresa AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO, S. A. (AIC) – Provincia Santiago.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW (CNE-CP-0007-2017) – Empresa MARANATHA ENERGY INVESTMENT, S. R. L – Provincia Santo Domingo.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogas 2 MW (CNE-CP-0008-2017) – Empresa Petic ' naria X11, ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE, S. R. L – Provincia Santo Domingo.
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017) – Empresa CONSORCIO ENERGETICO PUNTA CANA MACAO, S. A., (CEPM) – Provincia La Altagracia.
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de RSU 50 MW (CNE-CP-0009-2017) Empresa STEAMLINTE INTEGRATED ENERGY CORP, Provincia San Pedro de Macorís.
- Taller de presentación y discusión de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.

- Presentación de la nota conceptual, perfil y diseño preliminar del Proyecto del Parque Temático de Energía Renovable en la rotonda central de Ciudad Juan Bosch (CJB).
- Presentación del informe final del estudio de Geotermia por los consultores del BRGM
- Presentación del taller del potencial de salto hidráulicos – INTEC
- Presentación del diseño arquitectónico e inicio del desbroza miento de la rotonda - CJB
- Inicio de los trabajos para el proyecto de prospección eólico y solar (Realización de TDR)
- Realización de reuniones y entrega de borradores del proyecto a ONAMET “Diseño de una red de torres de medición para una campaña de prospección de los recursos eólico y solar en RD”.
- Presentación del proyecto del Parque Temático al Jardín botánico.
- Presentación de planos Técnicos la edificación principal, espejo de agua, verja y senderos del Parque Temático de Energía Renovable -(PTER)
- Presentación de términos de referencia de Parque Temático de Energía Renovable para licitación -CJB
- Replanteo de Verja y excavación de zanja para vaciado de zapata. Tiro de material y distribución de personal. - PTER
- Conclusiones y recomendaciones del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.

4- Principales logros previstos para el mes de diciembre 2017

- Adjudicación del proceso de comparación de precios de doble apertura MEM-CP-08- 2017.
- Verja perimetral en un 75% en blocks y proceso de instalación de malla ciclónica.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$105,555,550.79
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$14,721,801.79
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
 - El ministerio está en proceso de una resolución para este tema.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Reporte final del potencial de salto hidráulicos – INTEC
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de noviembre no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Durante el mes de noviembre no se presentó ningún avance.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Vaciado de hormigón verja perimetral - PTER
 - Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal. - PTER

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

Alerta (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Retraso en la contratación de Analistas y Técnicos Eléctricos para el apoyo durante el levantamiento para el diagnóstico energético en las instituciones.

Acciones

El área técnica y la Dirección de Recursos Humanos han agotado el proceso de selección y entrevistas. Quedamos a la espera de la DAF para que inicie la apropiación de fondos y contratación vía la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) y el Ministerio de la Presidencia.

La Dirección Administrativa y Financiera agotó el proceso de remisión y estamos a la espera de recibir la aprobación de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En gestión
- Porcentaje de Avance de la Meta: 20.02%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2017

- Enviado a Presidencia el Anteproyecto de Decreto para estandarización de temperatura en IG para su promulgación.
- Informe de Auditoría Energética CERTV realizado.
- Levantamiento de la información de las facturaciones eléctricas, en el Ministerio de Cultura y captura de datos con analizadores de energía en el ITLA.
- Integrado al equipo técnico un pasante de la UASD

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Solicitud de emisión de decreto que establece la estandarización de la temperatura de acondicionadores de aire en las Instituciones del estado.
- Firma de Contrato con empresa adjudicada SERVIGUIDE
- Recolección de datos y levantamiento de los artefactos eléctricos en las instituciones visitadas

4- Principales logros previstos para el mes de diciembre 2017

- Aprobación del contenido de website para las publicaciones de los consejos de Ahorro Energético



- Revisión y validación de todos los productos y entregables indicados en el proceso de comparación de precios

- Aspectos que requieren apoyo:

- Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético.
- Apoyo del Ministerio de Hacienda para identificar una partida presupuestaria en Eficiencia Energética en los presupuestos de las Instituciones seleccionadas
- Apoyo en la adquisición de Analizador de Redes con sensores de corrientes flexibles.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21,488,370.00 (año 2017).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$1,000,105.34 (noviembre).

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas

- Se realizó la presentación de la Meta Presidencial en el Instituto Técnico Superior Comunitario. Se retiró un analizador de redes eléctricas en el edificio 3 del ITLA, instalación de dos analizadores de redes eléctricas, termografías y pruebas de tierra en los edificios 1 y 2 del ITLA. Tuvimos una Reunión en la JCE para dar seguimiento al informe de auditoría energética, y se retiraron dos analizadores de redes de los edificios 1 y 2 del ITLA, para posteriormente proceder a instalarse en el edificio 4 del ITLA, realizando también prueba de tierra, termografías de estos tres edificios.

• Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada

- Validación por parte del Viceministerio de:
 - Mascota o personaje que representa la imagen del Ahorro y Eficiencia Energética en el Ministerio de Energía y Minas.
 - Identidad de la campaña
 - Estrategia promocional



- Conceptualización creativa
 - Definición de pilares de comunicación.
- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**
 - Se envió la solicitud de emisión de decreto a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 44%.
- En curso.
 - Revisión del borrador de Contrato Modelo para Exploración y Producción de Hidrocarburos (E&P)
 - Determinación de Esquema Fiscal a aplicar a Contrato Modelo.

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2017

- Se han recibido las opiniones y los comentarios del Esquema Fiscal por parte de la industria y las instituciones relacionadas al sector Hidrocarburos. Se ha iniciado el estudio de las propuestas para proceder a admitirlas o no, y posteriormente presentar una versión final del Esquema Fiscal.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Hidrocarburos.
- Modelado petrolero de las principales cuencas del país.
- Identificación de bloques petroleros y los próximos pasos en materia de exploración de hidrocarburos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2017

- Finalización de la revisión del borrador del Contrato Modelo de E&P y sus respectivos anexos, y posteriormente presentarlo oficialmente a la industria y sectores relacionados con Hidrocarburos

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$47.64 MM + 4.3 MM (Coop. Internacional).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$2,592,397.12 + RD\$2.4 MM (Coop. Internacional).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Confeción contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**
 - Se continúa el proceso de revisión el contrato modelo de exploración y explotación de Hidrocarburos, para luego presentarlo a la industria y las instituciones relacionadas al sector Hidrocarburos y posteriormente recibir sus comentarios y al ser evaluados por el MEM, incluir si procede, dichas observaciones.
- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**
 - Se han recibido las opiniones y los comentarios del Esquema Fiscal por parte de la industria y las instituciones relacionadas al sector Hidrocarburos. Se ha iniciado el estudio de las propuestas para proceder a admitirlas o no, y posteriormente presentar una versión final del Esquema Fiscal.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**
 - Se continúa analizando la realización de la licitación de líneas sísmicas en una fecha posterior a determinar.



META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal, en proceso.
- Avance 41.5%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2017

- Conversatorio con los mineros, inversionistas y algunos líderes comunitarios de la zona de Hato Mayor, con la finalidad de iniciar la concientización de la importancia de la formalización y el registro minero de la Pequeña Minería.
- Socialización del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica con equipo del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL). Aportes de modificaciones.
- Socialización con los equipos de la Dirección de Seguridad Energética y la Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura.
- Modificaciones internas incluidas en este borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).

- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de ámbar y larimar.
- Lograr un enlace con un representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con el objetivo de que nos asesorara respecto a los aspectos regulatorios de la minería subterránea para ser incluida en la propuesta de Ley Minera núm. 146, ya que en la actualidad no está contenida en dicha normativa.
- Culminación de la meta "Anteproyecto de Ley Minera No. 146-71".
- Culminación de la meta, modificación de la Ley No. 100-13, estando a cargo del Poder Ejecutivo la tramitación al Poder Legislativo, conforme a nuestro procedimiento constitucional.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2017

- Seguimiento al proceso de socialización del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. Sector externo.
- Visitas técnicas a instalaciones de procesos de cogeneración (continuación): cadena hotelera que usa el proceso de cogeneración en Punta Cana, Bávaro y Uvero Alto. Visitas Similares a industrias textiles (Zonas Francas) de la región norte del país.
- Continuación de las Presentaciones Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. (Equipo interno).

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$11, 199,411.00, y a la fecha no se ha ejecutado el presupuesto.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - En el mes de noviembre, participamos en el primer conversatorio con los mineros, inversionistas y algunos líderes comunitarios de la zona de Hato Mayor, con la finalidad de iniciar la concientización de la importancia de la formalización y el registro minero.
- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
 - Esta meta se encuentra con un avance normal de un 88%.
 - Contratación de digitadores (en proceso).
 - Reglamento de Cogeneración (Recibimiento de aportes para modificaciones).
 - Proceso de Socialización:
 - Reunión externa INDOCAL/ Opiniones.
 - Socialización con equipo del Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL). Aportes de modificaciones.
 - Socialización con los equipos de la Dirección de Seguridad Energética y la Dirección de Infraestructura del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura.
 - Modificaciones internas incluidas en este borrador del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos. RTD Cogeneración Eléctrica.

META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal. Avance 25%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2017

Meta Intermedia I:

- Recepción de comentarios del Banco Mundial a la documentación para la contratación de la firma que diseñará y ejecutará la Estrategia de Comunicación y Difusión del Informe EITI -RD.
- Seguimiento a la sistematización del archivo e inventario de documentos del proceso EITI -RD.
- Continuación del proceso de revisión, por parte de la Comisión Nacional EITI -RD, del Manual de Votación Electrónica.
- Elaboración y distribución del Resumen Ejecutivo del 1er. Informe EITI -RD.

Meta Intermedia II:

- Presentación a nivel internacional del Primer Informe EITI-RD 2015.
- Celebración del Taller Regional “EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante”, organizado por la Secretaría Internacional EITI y la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- Firma de la Declaración Conjunta entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para colaborar en promover el desarrollo sostenible del sector extractivo de las dos naciones, cooperar en intercambios de información y uso, por parte de República Dominicana, de la plataforma tecnológica de Colombia de carga de datos para futuros informes EITI- RD.

3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

- Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.
- Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”, para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
- Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.



- Contratación e instalación del consultor especialista en adquisiciones para dar apoyo en el proceso de licitación de la firma que elaborará la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI -RD.
- Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Inicio de sistematización del archivo e inventario de documentos del proceso EITI-RD.
- Elaboración de Manual de Votación Electrónica y remisión a la Comisión Nacional EITI-RD, para revisión y aprobación.
- Documentación finalizada y aprobada para la contratación de la firma que diseñará la Estrategia de Comunicación y Difusión del Informe EITI -RD.
- Proceso de revisión del Manual de Votación Electrónica, para fines de aprobación.
- Recepción de comentarios del Banco Mundial a la documentación para la contratación de la firma que diseñará y ejecutará la Estrategia de Comunicación y Difusión del Informe EITI -RD.
- Seguimiento a la sistematización del archivo e inventario de documentos del proceso EITI -RD.
- Elaboración y distribución del Resumen Ejecutivo del 1er. Informe EITI -RD.

Meta Intermedia II:

- Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.
- Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.
- Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
- Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.
- Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
- Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas.
- Construcción del Portal de Datos EITI -RD.
- Deber de reserva fiscal levantado por las empresas de la industria extractiva metálica ante la Administración Tributaria.
- Acuerdo de la CNEITI-RD para fijar la fecha con la Secretaría Internacional EITI para la presentación del cotejo de datos del Informe EITI-RD en octubre de 2017.
- Presentación del Portal de Transparencia del EITI-RD e Informe Contextual de las Industrias Extractivas en República Dominicana.

- Firma de contrato del Administrador Independiente, quien realizará el cotejo de datos del EITI.
- Revisión y aprobación de Informe de Análisis Preliminar del Administrador Independiente.
- Revisión y aprobación por la Comisión Nacional EITI-RD, del Informe Final de Cotejo de Datos presentado por el Administrador Independiente.
- Colocación del Informe de Cotejo de Datos en el Portal de Transparencia.
- Presentación a nivel internacional del Primer Informe EITI-RD 2015, en el marco del Taller Regional “EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante”.
- Celebración del Taller Regional “EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante”, organizado por la Secretaría Internacional EITI y la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
- Firma de la Declaración Conjunta entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para colaborar en promover el desarrollo sostenible del sector extractivo de las dos naciones, cooperar en intercambios de información y uso, por parte de República Dominicana, de la plataforma tecnológica de Colombia de carga de datos para futuros informes EITI- RD.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2017

Meta Intermedia I:

- Procedimiento de contratación pública para la firma que diseñará y ejecutará la Estrategia de Comunicación y Difusión del Informe EITI -RD.
- Ingreso de la Coordinadora Administrativa a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.

Meta Intermedia II:

- Inicio de recopilación de información para el 2do. Informe EITI -RD.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$1,069,194.17
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016-2017 ejecutado.**
 - Recepción de comentarios del Banco Mundial a la documentación para la contratación de la firma que diseñará y ejecutará la Estrategia de Comunicación y Difusión del Informe EITI -RD.
 - Seguimiento a la sistematización del archivo e inventario de documentos del proceso EITI -RD.
 - Continuación del proceso de revisión, por parte de la Comisión Nacional EITI -RD, del Manual de Votación Electrónica.
 - Elaboración y distribución del Resumen Ejecutivo del 1er. Informe EITI -RD.
- **Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017**
 - Presentación a nivel internacional del Primer Informe EITI-RD 2015.
 - Celebración del Taller Regional “EITI en América Latina y el Caribe: Construyendo Conocimientos para una Implementación Impactante”, organizado por la Secretaría Internacional EITI y la Secretaría Ejecutiva EITI -RD.
 - Firma de la Declaración Conjunta entre el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana y el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para colaborar en promover el desarrollo sostenible del sector extractivo de las dos naciones, cooperar en intercambios de información y uso, por parte de República Dominicana, de la plataforma tecnológica de Colombia de carga de datos para futuros informes EITI- RD.

META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal 48%



2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2017

- Firma del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana de la 3ra. fase para la implementación del CAB en el país.
- La Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (COORAPLATA), aprobó destinar RD\$ 600,000.00 pesos de su presupuesto, para la ejecución del Programa Cultivando Agua Buena (CAB) en la Microcuenca Yásica e iniciar la conformación del Fondo Agua.
- Ejecución de jornada de reforestación de 3,550 plantas de Cacao en la Microcuenca Yásica con la participación de 57 personas.
- Realización del taller "Poda y Fertilización del aguacate Hass", en el centro de formación integral de Pedro García, impartido por el Sr. Sixto Bisonó, agrónomo del Programa Exportando Calidad e Inocuidad, con la participación de 23 personas de la Microcuenca Yásica.
- Ejecución de taller sobre uso de pesticidas, impartido por los técnicos del Ministerio de Agricultura, con la participación de 38 productores de la Microcuenca Yásica.
- Ejecución de Jornada de reforestación en la comunidad de Los Martínez de la Microcuenca Camarón La Gina, donde se plantaron 3,000 plantas de Caoba Hondureña.

3- Principales logros acumulados a la fecha:

- Firma del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana de la 3ra. fase para la implementación del CAB en el país.
- Integración de 113 representantes en los Comités Gestores de las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación y coordinación de 5 jornadas de reforestación en la Microcuenca Camarón La Gina con 7,945 plantas sembradas de Pino Caribe, Sapote, Mara y Caoba, con la participación de más de 75 personas (líderes comunitarios, representantes del Comité Gestor Local y empleados del Ministerio de Energía y Minas) y 3,550 plantas de Cacao en la Microcuenca Yásica con la participación de 57 personas.
- Integración de más de 300 personas en la primera parte de los Talleres del Futuro realizados en las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica.
- Participación 139 personas en la segunda parte de los Talleres del Futuro "Camino Adelante".
- Coordinación primera jornada de recogida de basura en las comunidades: La Cuchilla, Pepe Pérez, Piedra Azul, La Curva y El Cruce del Ríos Verde, con la participación de 190 personas.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2017

- Culminación de la elaboración del Plan de Acción 2018 para las Microcuencas Camarón La Gina y Yásica de acuerdo a los resultados arrojados en los Talleres del Futuro.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 1,631,539.75
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Ejecutado el programa definido

- El 02 de noviembre fue realizada con el equipo de facilitadores y socios estratégicos la primera reunión de coordinación para la elaboración del plan de acción a ser desarrollado en el 2018 en la Microcuenca (MC) Yásica posterior a la realización de los talleres del Futuro.
- Luego de este primer encuentro, el lunes 27 del mismo mes fue realizada una reunión en la Cámara de Comercio de Puerto Plata, con la intención de realizar una matriz y definir los compromisos financieros que deberán asumir dichos socios para la ejecución de las actividades. El Sr. Sixto Peralta, Presidente de la Cámara de Comercio de esta zona, informó que la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata (COORAPLATA), aprobó destinar RD\$ 600,000.00 pesos de su presupuesto, para la ejecución del programa e iniciar la conformación del Fondo Agua.
- El 16 de noviembre fue realizado el primer borrador para la elaboración del plan de acción de la Microcuenca Camarón La Gina posterior a los Talleres del Futuro, en dicha reunión solo contamos con parte del equipo de facilitadores y socios estratégicos porque la situación climática imposibilitó el traslado de algunos invitados. Posterior a esta reunión el Sr. Cesar De León, Técnico de la Comisión Ozama Isabela se estaría trasladando a dicha MC para consensuar el trabajo realizado.



META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 33.71%

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2017

- Instalación de la bomba en poza de lodo, correspondiente a la meta "Secado de Mejita".

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.

- Se ha bombeado un total de 1, 488,881.00m³, equivalente al 87.6% del Secado de la Presa de Mejita.

- Eficiencia en el bombeo hacia la Plata de Tratamiento Efluente (ETP), fruto de la reubicación de la bomba en una zona más profunda.
- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.

- La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
- Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.
- Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.
- Notificación de cuatro Resoluciones de Declaratoria de Caducidad a los concesionarios que se encontraban en incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo cual trae como consecuencia la extinción del derecho minero de la concesión.
- Inicio de los procesos de licitación para la contratación de los subcontratistas que desarrollaran las Prioridades No. 2 y 3 del Acuerdo de Administración.
- Visita preventiva a la empresa Falconbridge Dominicana, S.A para determinar los posibles daños y riesgos que hubiese generado las inundaciones por el paso de Irma y María.
- Secado de Poza Cabecera en su totalidad y Secado de la Poza Principal en 90%, correspondiente a la meta Secado de Mejita.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2017

- Remisión de los informes de fiscalización minera, de seis (6) concesiones mineras de explotación para iniciar procedimiento de declaratoria de caducidad.
- Secado de la poza de lodo de la meta Secado de Mejita.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$27,100,082.00, y al momento se han ejecutado RD\$ 9,992,922.00.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**

- En el mes de noviembre, se le solicita al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la realización de un muestreo de calidad de gases, tanto de gases como

de particulado, por los continuos reclamos de las comunidades o área de influencia de Envirogold (Las Lagunas).

- Cabe resaltar que, de conformidad al cronograma de presentación de informes de cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, en el mes de noviembre ninguna empresa debe remitir el mismo a este Ministerio, en el entendido de que no es una obligación continua, sino que está supeditada a lo estipulado en los respectivos Contratos especiales.
- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**
 - En el mes de noviembre, se solicita a la Dirección General de Minería la remisión de los informes de fiscalización minera, de seis (6) concesiones mineras de explotación que no han subsanado las faltas que acarrearán como sanción, la caducidad, a los fines de iniciar dicho procedimiento administrativo. Todo esto a los fines de continuar con los trámites de "saneamiento del Catastro Minero", tendientes a actualizar el Catastro.
 - Asimismo, luego de que fueron analizados los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICAs) de la Corporación Minera Dominicana (CORMIDOM), este Ministerio emite sus observaciones y recomendaciones, las cuales fueron enviadas al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los fines correspondientes. Entre las recomendaciones se puede mencionar: 1) Presentar información detallada referente al cierre de la mina como están descritas en el Estudio de Impacto Ambiental; 2) Presentar mapa georreferenciado de las áreas donde se han realizado las recuperaciones de suelo y las áreas totales; 3) Reportar el control de análisis de calidad del agua antes de ser vertidas al Arroyo Corozal.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - La Auditoría y Supervisión que le compete al Ministerio de Energía y Minas realizar, referente a la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, que entró en ejecución el 5 de diciembre 2016 con la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, para el mes de noviembre ha obtenido los siguientes logros: a) la poza de cabecera se encuentra seca en su totalidad, b) la poza principal se encuentra en un 90% de su secado, y c) la poza de lodo inició su proceso de secado, evidenciándose así la probabilidad de no tratar el agua contenida en las demás pozas de las cinco (5) que componen la presa de Mejita, debido a que su PH se encuentra acorde con lo establecido en la norma.



META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Alerta (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta Intermedia atrasada. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 95% de ejecución.

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2017

- Durante el mes de noviembre no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2, 3, 4, quedando pendientes la fase 5 (Firma del Pacto) y la fase 6 (divulgación del documento y elaboración del borrador del Reglamento de Implementación). A continuación, detalle de porcentajes de avances:
 - Comité Redacción : Avance 100%
 - G20 : Avance 100%
 - Pre-Plenarias : Avance 100%
 - Plenaria : Avance 33%
 - Elaboración Final del Documento : Avance 100%
 - Firma del Pacto : Avance 0% (Fase V)
 - Actividades Posteriores a Firma : No iniciada (Fase VI)

4- Principales logros previstos para el próximo mes: diciembre 2017

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias en Gestión

- Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.
 - Durante el mes de noviembre no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

Ejecución Normal

2- Principales logros del mes que se cierra: noviembre 2017

- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Evaluación del proceso de comparación de precios de doble apertura MEM-CP-08- 2017



3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de Materiales de Verja está en portal de Compras y contrataciones.
- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de Furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, Desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Se procedió al proceso de comparación de precios de doble apertura MEM-CP-08- 2017
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de Espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- No se ha realizado desembolso

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable **FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)**

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta Obra aún no presenta avances.

Fecha de elaboración:
Diciembre 07, 2017

