

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas Presidenciales MARZO 2017

RESUMEN EJECUCIÓN METAS PRESIDENCIALES - MARZO 2017								
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017-RD\$	Ejecución Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecución Presupuesto	
1	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	2	15%	\$ 11,199,411.00	Informe contable pendiente	pend	
2	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	13.41%	\$ 27,100,082.00	Informe contable pendiente	pend	
3	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (ETIE)	Normal	0	14%	\$ 22,095,938.00	598,000.00	3%	
4	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	38%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,400,000.00	5%	
5	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	18%	\$ 29,310,000.00	\$ 5,346,400.00	18%	
6	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	5.74%	\$ 21,488,370.00	\$ -	0%	
7	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	13%	\$ 4,468,863.00	\$ 50,002.00	1%	
8	Pacto Eléctrico Concluido	En Proceso	1	71%	manejado por el CES			

Notas

(**) Valores de ejecución de presupuestos estimados por Gerente de Meta. Informes Contables de gastos por cada meta, a un no disponibles.

META #1. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Restricciones

Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13.

Acciones recomendadas

Actualmente, este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:

- Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales.
- Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.
- Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta: Normal.

A excepción de la Modificación de la ley No. 100-13 que se encuentra en restricción.

- Avance 15%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2017

- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración de contenido temático del reglamento técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (borrador No. 01).

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homologas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).
- Remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".

4- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2017

- Continuamos en las revisiones pertinentes.
- Socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del borrador No. 02 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica (documento enriquecido).

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$11,199,411.00, y al momento de emisión de este informe estamos a la espera de cuantificación y detalle contable de lo consumido.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Realizado Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM

Actualmente, este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:

- Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz

de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales.

- Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.
- Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".

- **Realizado anteproyecto para modificación Ley Minera, No. 146**

La Ley Minera No. 146 se concibe como un instrumento legal que en los tiempos actuales se revela insuficiente y rígido; por lo que, no se adapta a la nueva visión que transforma la relación administración-individuo, es menester llevar a cabo todas las acciones tendentes a promulgar una nueva normativa que satisfaga los cometidos a cargo de la Administración y que al mismo tiempo garantice el servicio objetivo del interés general.

Durante el mes de marzo, continuamos con la revisión de los aspectos técnicos y legales de la propuesta de modificación de la Ley Minera No. 146, con el objetivo de emitir una normativa eficaz, que no sea de imposible cumplimiento para que no se convierta en letra petrificada.

- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**

Esta meta fue postergada en el mes de febrero, puesto que está supeditada a la promulgación de la Ley Minera No. 146. Actualmente, la fecha de término del Reglamento de pequeña minería y minería artesanal (MAPE) es para el 31 de diciembre de 2018.

- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**

Reporte de Avance de Meta Intermedia marzo 2017:

En el mes de marzo del año 2017, hemos realizado lo siguiente:

1. Justificación del estado actual de la meta: En curso

- Elaboración del borrador No. 01 para consenso con los actores involucrados en el sector energético nacional (interno y externo).
- Contratación de digitadores.

2. Principales logros del mes (marzo 2017)

- Resultados de búsqueda de reglamentos y normas para aplicarlas en otros países latinoamericanos.
- Elaboración de contenido temático del reglamento propuesto (borrador No. 1).

3. Principales logros acumulados a la fecha

- 100% de información necesaria recopilada.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento (propuesta).

META #2. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta: Normal.

- Avance 13.41%

2- Principales logros del mes que se cierra: marzo 2017

- Evaluación del Informe intitulado "Resumen de las Actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la Concesión Minera Quisqueya No.1 en el período semestral de julio- diciembre 2016" remitido por Falconbridge Dominicana, S.A.
- Bombeo de agua de Mejita a la planta de tratamiento se vio afecto por el incidente de bomba que se encontraba en mantenimiento y por las escorrentías e infiltraciones.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.

- Se ha bombeado un total de 506,688.60 m³, sin embargo los aportes de las escorrentías e infiltraciones no permite visualizar el avance.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: abril 2017

- Reiteraremos la solicitud realizada al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a los fines de que nos sea remitido un informe contentivo del status de los contratos mineros y de los certificados de cumplimiento ambiental.
- Solicitaremos a la Dirección General de Minería la actualización del status de las concesiones mineras vigentes.
- Iniciar los trabajos del canal de desvío y canal periférico.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$27, 100,082.00, y al momento de emisión de este informe estamos a la espera de cuantificación y detalle contable de lo consumido.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**

Revisamos los aspectos legales del Informe intitulado "Resumen de las Actividades de Producción, Exploración y Desarrollo en la Concesión Minera Quisqueya No. 1 en el período semestral de julio- diciembre 2016" remitido por Falconbridge Dominicana, S.A, en cumplimiento del artículo VII del Acuerdo Suplementario, de fecha 26 de septiembre de 1969, estando a cargo del Viceministerio de Minas analizar los aspectos técnicos y emitir su opinión al respecto.

Asimismo, aún estamos en la espera de que la Dirección de Asuntos Medioambientales y Cambio Climático de este Ministerio emita sus valoraciones respecto a los informes de cumplimiento remitidos por Envirogold Las Lagunas (Limited) y Pueblo Viejo Dominicana Corporation.

Estaremos reiterando al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos envíen el informe contentivo del status de los contratos mineros y de los certificados de cumplimiento.

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**

Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de marzo, este organismo procedió a determinar que de las 128 concesiones mineras de explotación y de las 59 de exploración vigente, 69 concesiones mineras enviaron los informes semestral y/o anuales; 89 pagaron las patentes mineras; y 89 se encuentran en ejecución de sus operaciones.

Asimismo, 35 concesiones mineras se encuentran en proceso de ser declaradas caducas, ya que se tipificó unas de las causales que genera esta sanción administrativa, de conformidad con la Ley Minera No. 146-71.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**

En ocasión de la Auditoria y Supervisión de la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado, que le compete al Ministerio, validamos que fue instalada una bomba para bombeo provisional de las aguas almacenadas en la poza principal, acción necesaria para iniciar el proceso de secado de la Mejita. Como se describe, es provisional hasta que se instale la bomba definitiva con la capacidad requerida y del bombeo que requiere la densidad del agua.

META #3. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal. Avance 14%

2- Principales logros del mes que se cierra: Marzo de 2017

Meta Intermedia I:

1. Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
2. Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana", para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.

3. Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.

Meta Intermedia II:

1. Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, de la versión final del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.

2. Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.

3. Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.

4. Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor especialista en adquisiciones, para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.

3- Principales logros acumulados a la fecha

Meta Intermedia I:

1. Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.

2. Coordinación del cronograma del procedimiento para la selección del consultor indicado en el punto anterior

3. Entrevistas a candidatos y selección para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana".

4. Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.

5. Gestión de participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.

6. Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.

7. Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana", para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.

8. Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.

Meta Intermedia II:

1. Inicio del análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI- RD y la Secretaría Ejecutiva, del reporte de consultoría sobre la determinación del Alcance del 1er. Informe EITI- RD.

2. Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, del primer borrador del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.

3. Inicio de procedimiento para la creación del Grupo de Trabajo para la ejecución de la Hoja de Ruta sobre Beneficiarios Reales (GT-BR).

4. Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, de la versión final del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.

5. Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.

6. Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.

7. Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor especialista en adquisiciones, para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: Abril de 2017

Meta Intermedia I:

1. Convocatoria para la contratación de un consultor para dar soporte a la Secretaría Ejecutiva EITI -RD / Comisión Nacional EITI -RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo, incluyendo la preparación del 1er. Informe del país.

2. Gestiones para la instalación de la consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”.

Meta Intermedia II:

1. Convocatoria para la contratación de un consultor a fin de dar soporte a la Secretaría Ejecutiva EITI RD / Comisión Nacional en la licitación del Administrador Independiente.

2. Decisión, por parte de la Comisión sobre requisitos 2.6, 4.5 y 6.2 del Estándar EITI, para la determinación del Alcance y Materialidad del 1er. Informe EITI- RD.

3. Inicio de elaboración del marco contextual del 1er. Informe EITI- RD.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$598,000.00.
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado.

1. Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.

2. Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el “Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana”, para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.

3. Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.

• Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017

1. Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, de la versión final del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.

2. Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.

3. Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre dos requisitos del Estándar.

4. Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor especialista en adquisiciones, para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.

META #4. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 38%
En curso.
- Proceso de Licitación para la realización de campañas sísmicas 2D "Offshore" de alta resolución.

2- Principales logros del mes que se cierra: Marzo 2017

- Se recibió Informe Final de la consultoría con OLADE, el cual incluye el Esquema Fiscal propuesto, así como las cláusulas recomendadas del contrato modelo a ser utilizado en las licitaciones de bloques petroleros.
- Se inició proceso de licitación para la adquisición de sísmica 2D "Offshore", mediante llamado público para que empresas nacionales manifestaran interés en realizar dicha campaña. No se recibió interés por parte de empresas locales.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Se realizó la interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos.
- Se identificaron los bloques petroleros y los próximos pasos a seguir en materia de exploración de hidrocarburos.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: Abril 2017

- Llamado a concurso para licitar la adquisición de +4,000 km de líneas sísmicas 2D offshore en modalidad Multi-cliente en las cuencas de San Pedro, Ocoa y Zona Norte.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$47.64 MM + 2.4 MM (Coop. Internacional).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$2.4 MM (Coop. Internacional)
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Confección contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**

Marzo 2017 - Se recibió el Informe Final de la Consultoría, el cual incluye, entre otras cosas, las cláusulas recomendadas, basado en el esquema fiscal seleccionado, para el contrato modelo a ser utilizado en las futuras rondas de licitaciones de bloques petroleros. *****

- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**

Marzo 2017 - Se recibió el Informe Final de la Consultoría, el cual incluye, entre otras cosas, el modelo de Esquema Fiscal seleccionado, basado en un Acuerdo de Producción Compartida, en donde la participación del Estado en los beneficios aumentaría conforme se incrementa la tasa interna de retorno del proyecto. *****

- **Coord. ejecución recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**

Marzo 2017 - Se realizó aviso público en medios de circulación nacional, donde se invitó a empresas nacionales a someter formalmente su interés en realizar una campaña sísmica 2D de alta resolución en la zona económica exclusiva y/o aguas territoriales de la Republica Dominicana, en la modalidad Multi-Cliente, así como presentar sus credenciales que las avalan para realizar un proyecto de dicha magnitud. Dentro del periodo de habilitado para los fines, solo manifestaron interés 4 empresas extranjeras y ninguna nacional. *****

META #5. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

Normal, 18%

2- Principales logros del mes de Marzo 2017

- Presentación del Plan de trabajo y metodología de evaluación proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza. – Practical Action
- Visitas de consultores del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza- Practical Action.

- Identificación más del 70% de los puntos donde se pueden construir PCH
- Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos
- Primer informe estudio de Geotermia por los consultores del BRGM

3- Principales logros acumulados a la fecha

Proyecto Geotermia realización estudio bibliográfico y Trabajo de campo - toma de muestra agua y gases.

- Crecimiento de la Matriz Energética a un 22%.
- Toma de muestra y resultados de laboratorio del estudio Potencial Energético de la Piña.
- Selección de las Comunidades Yacahueque y Sabana Real, Mata de Farfán, proyecto electrificación básica hogares.
- Estructuración base de datos e inicio de digitalización del proyecto de saltos hidráulicos.
- Geotermia, levantamiento de bibliografía, entrega datos geoquímicos agua y gases.
- Visitas y reuniones instituciones del sector eléctricos con los consultores de OLADE para la revisión de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Identificación más del 50% de los puntos donde se pueden construir PCH
- Firma contrato -Inicio proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.

4- Principales logros previstos para el mes de abril 2017

- Entrega del Informe de consultores de OLADE del reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Primer informe de Saltos Hidráulicos
- Segunda Visita para trabajo de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Visita consultor económico para el análisis Técnico- Económico del Proyecto de Geotermia –BRGM.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

Presupuesto asignado para el año actual: 29,310,000.00

Presupuesto ejecutado para el año actual: 5,346,400.00

Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**

Coordinación de visitas de consultores de OLADE para la revisión y modificación de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta. Visitas de consultores de OLADE para la Revisión de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta.

Visitas y reuniones en instituciones del sector eléctricos con los consultores de OLADE para la revisión de los reglamentos de Generación Distribuida y Medición Neta.

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Levantamiento de bibliografía para la base de datos de los saltos hidráulicos
 - Geotermia, levantamiento de bibliografía, entrega datos geoquímicos agua y gases.
 - Proyecto Geotermia realización estudio bibliográfico y visita de campo - toma de muestra.
 - Identificación más del 70% de los puntos donde se pueden construir PCH.
 - Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos.
 - Primer informe estudio de Geotermia por los consultores del BRGM.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Están en construcción un 50% de los proyectos programados. Actualmente hubo un crecimiento de la Matriz Energética a un 22% en fuentes renovables.
 - Aprobada la Concesión Provisional de Monte plata Solar Fase II - 30MW (CNE-CP-0001-2017).
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Aprobación contrato estudio de Briquetas.
 - Toma de muestra estudio Potencial Energético de la Piña.
 - Selección de las Comunidades Yacahueque y Sabana Real, del municipio de Mata de Farfán, proyecto electrificación básica hogares.
 - Firma contrato -Inicio proyecto de Briquetas a partir de la biomasa.
 - Presentación del Plan de trabajo y metodología de evaluación proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza. – Practical Action.
 - Visitas de consultores del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza- Practical Action.

META #6. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En gestión
- Porcentaje de Avance de la Meta: 5.74%

2- Principales logros del mes que se cierra: Marzo 2017

- Se contrató parte del personal técnico que estarán dirigiendo las metas intermedias
- Recibimos las observaciones del staff del VM de Seguridad Energética al Proyecto de Resolución de estandarización de temperatura en IG.
- Los TDRs fueron evaluados por el Comité de Compras y el área requirente para proceder a la publicación del Pliego.

3- Principales logros previstos para el mes de abril 2017.

- Reunión final para discusión de observaciones del pliego de condiciones Campaña URE.
- Publicación del proceso de Comparación de Precios para la Contratación de Publicitaria
- Mesa de trabajo Resolución de Estandarización de Temperatura en las IG con el staff técnico y la dirección jurídica del MEM.
- Contratación del personal provisional técnico, para la realización de las auditorías energéticas.

4- Aspectos que requieren apoyo:

- **En el mes de marzo los avances de nuestra meta se mantuvieron sin cambios respecto al mes anterior, por razones de que el MEM presenta un retraso en las contrataciones de personal técnico y de apoyo para la coordinación de las metas intermedias de auditorías y políticas respectivamente.**
- **Así mismo, presentamos una amenaza para la Campaña URE ya que el proceso de observaciones de las especificaciones técnicas ha sido prolongado por parte del comité de compras.**
- **Necesitamos de todo el apoyo posible de los actores claves para el avance de nuestra meta.**

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21, 488,370.00 (año 2017)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00 (marzo)

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**

05/03/17: Fue contratado el responsable de esta meta intermedia el Director de Diagnóstico y Políticas.

- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**

05/03/17 Esta meta por razones de burocracia, presenta un retraso en la publicación del pliego de condiciones para el proceso de comparación de precios para la contratación de publicitaria que realizara el diseño y estrategia promocional de la Campaña URE.

- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**

05/03/17: Actualmente, dicho proyecto está siendo estudiado por los Directores de Promoción y Desarrollo y Diagnósticos y Auditoria respectivamente, quienes fueron integrados al equipo de trabajo del Viceministerio de Ahorro Energético el lunes 3 de abril del 2017.

META #7. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

Normal 13%

2- Principales logros del mes que se cierra: Marzo 2017

- Enviado para la aprobación de la Comisión Ozama – Isabela el borrador para la implementación del acuerdo del CAB.

- -Se inició el proceso de reclutamiento para la conformación del equipo de facilitadores, con la intención de cubrir las posiciones de Coordinador, Facilitador de Educación Socio – Ambiental y Comunicador.

3- Logros a la fecha:

Inclusión de la MC de Máyiga en el borrador de la 3ra. Fase del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana para la implementación del CAB en el país.

4- Principales logros previstos para el próximo mes: Abril 2017

- Firma del acuerdo para la implementación del Programa Cultivando Agua Buena en la Cuenca Ozama - Isabela.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 50,002.00
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Diagnóstico de identificación preliminar realizado**
 - El 07 de Marzo, se realizó una reunión de coordinación con el Sr. Onofre Rojas, con la intención de conversar sobre la delimitación para la implementación del CAB en la Cuenca Ozama Isabela, ya que la Fundación Sur Futuro tiene un proyecto aprobado que están ejecutando en la parte Media y es importante cubrir toda la cuenca.
 - Con respecto a la conformación del equipo de facilitadores, fueron entregados a Recursos Humanos, los curriculums de los candidatos enviados por el Sr. Onofre Rojas, para aplicar a las posiciones de Coordinador, Facilitador de Educación Socio – Ambiental y Comunicador.

META #8: Pacto Eléctrico Concluido

Amenazas

Se extiende plazo de alerta. Las sesiones de trabajo del G-20 y del Comité de Redacción, fueron detenidas a la espera de resultados de reuniones bilaterales en curso. Alerta hasta 5/5/2017

Acciones recomendadas

Concluir reuniones bilaterales en curso, con el objetivo de lograr consensos que minimicen discusiones de temas en pre plenarias a realizar. Acción recomendada al 5/5/2017

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Detenido.

En proceso.

- Se ha dado continuidad a las actividades contempladas en el cronograma de trabajo acordado el pasado mes de febrero y se han logrado ligeros avances.

Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 71% de ejecución.

2- Principales logros del mes Marzo 2017

- Se llevó para conocimiento y aprobación de los órganos de lugar, incluyendo la CTA, la propuesta metodología de trabajo, acordada en reunión del 28 de febrero 2017. Dicha propuesta fue aprobada.
- Se efectuaron dos reuniones con el sector privado, contando con la presencia del Sr. Presidente, así como también una reunión que estaba pendiente desde septiembre 2016, entre los representantes del gobierno y el sector social, la cual fue presidida por el Viceministro G. Montalvo. En dichas reuniones se contó también con la presencia del Comité Coordinador.
- Las sesiones de trabajo del G-20 y del Comité de Redacción, fueron detenidas a la espera de resultados de reuniones bilaterales en curso.
- Se realizó encuentro con representantes de ayuntamientos en FEDOMU, donde se hizo exposición de temas que hasta ahora contempla en Pacto Eléctrico, y que podrían tener algún tipo de incidencia en la gestión de los ayuntamientos.

3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2 y 3, y fase 4 avanzada en un 80%

4- Principales logros previstos para Abril 2017

- Concluir reuniones bilaterales en curso, con el objetivo de lograr consensos que minimicen discusiones de temas en pre plenarias a realizar.
- Entregar al Comité de Coordinación del Pacto Eléctrico y Comisión Ejecutiva del CES el documento Propuesta de Pacto Eléctrico.

- Enviar Propuesta consensuada de Pacto Eléctrico a los actores convocados en la plenaria para lectura previa.

AMENAZA: según los tiempos estimados y el cronograma aprobado en Febrero pasado, pudiera presentarse retraso en la fecha estimada de inicio de reuniones pre-plenarias.

5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico.**
- Se llevó para conocimiento y aprobación de los órganos de lugar, incluyendo la CTA, la propuesta metodología de trabajo, acordada en reunión del 28 de febrero 2017. Dicha propuesta fue aprobada.
- Se efectuaron dos reuniones con el sector privado, contando con la presencia del Sr. Presidente; así como también una reunión que estaba pendiente desde septiembre 2016, entre los representantes del gobierno y el sector social, la cual fue presidida por el Viceministro G. Montalvo. En dichas reuniones se contó también con la presencia del Comité Coordinador.
- Las sesiones de trabajo del G-20 y del Comité de Redacción, fueron detenidas a la espera de resultados de reuniones bilaterales en curso.
- Se realizó encuentro con representantes de ayuntamientos en FEDOMU, donde se hizo exposición de temas que hasta ahora contempla en Pacto Eléctrico, y que podrían tener algún tipo de incidencia en la gestión de los ayuntamientos.
- Fase 4 avanzada en un 80%.

Fecha de elaboración:
Abril 07, 2017