



Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana  
-MEMRD-

Informe Metas Presidenciales JUNIO 2017

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017-RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energia Renovable	Normal	0	23.00%	\$ 29,310,000.00	\$ 5,399,050.00	18%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	8.52%	\$ 21,488,370.00	\$ -	0%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	41.00%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,458,764.00	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energia, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	17.31%	\$ 11,199,411.00	\$ -	0%
5	Implementar la iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ETIE)	Normal	0	20.00%	\$ 22,095,938.00	\$ 610,000.00	3%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	30.00%	\$ 4,468,863.00	\$ 289,743.06	6%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	23.97%	\$ 27,100,082.00	\$ 3,599,203.85	13%
8	Pacto Electrico Concluido	En Proceso	0	83.00%	manejado por el CES		

Notas

(\*\*)

Valores de ejecución de presupuestos remitidos por la DAF.

Algunos valores aún en revisión por la DAF

## **META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal, Avance 23%

#### **2- Principales logros del mes de junio 2017**

- Revisión, aprobación y remisión de comentarios del Segundo Informe de consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.
- Revisión y remisión de observaciones del Primer Informe de Saltos Hidráulicos
- Planificación y elaboración del cronograma de trabajo para la Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.

#### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Presentación del plan de trabajo y metodología de evaluación proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza. – Practical Action
- Visitas de consultores del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la zona fronteriza- Practical Action.
- Identificación más del 70% de los puntos donde se pueden construir PCH
- Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos
- Primer informe estudio de Geotermia por los consultores del BRGM
- Proyecto Geotermia realización estudio bibliográfico y Trabajo de campo - toma de muestra agua y gases.
- Crecimiento de la Matriz Energética a un 22%.
- Toma de muestra y resultados de laboratorio del estudio Potencial Energético de la Piña.
- Selección de las Comunidades Yacahueque y Sabana Real, Mata de Farfán, proyecto electrificación básica hogares.



- Segundo informe, incluyendo los puntos de verificación de información faltante y presentación de resultados parciales de la base de datos – Saltos Hidráulicos (debió entregarse en mayo)  
Informe final y celebración de taller sobre la Ampliación y Adecuación de los Reglamentos de Generación Distribuida y de Medición Neta.
- Informe económico para el análisis Socio- Económico del Proyecto de Geotermia -BRGM (debió entregarse en mayo)
- Informe final sobre el estudio del potencial Energético de los Subproductos de la Piña.
- Presentación del primer producto del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza, (27 de junio).
- Aprobada la Concesión Provisional de Monte plata Solar Fase II - 30MW (CNE-CP-0001-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Larimar II - 50MW (CNE-CP-0002-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Energético SUN POWER - 20MW (CNE-CP-0004-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto PARQUE FRONTERA - 50MW (CNE-CP-0005-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto TAMSA GS1 - 35MW (CNE-CP-0006-2017)
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva PARQUE EOLICO
- AGUA CLARA – 50MW ((CNE-CD-0003-2017)
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva AEROPUERTO INTERNACIONAL DEL CIBAO – 3MW (CNE-CD-0004-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW (CNE-CP-0007-2017)
- Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogás 2 MW (CNE-CP-0008-2017)
- Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017)

#### **4- Principales logros previstos para el mes de julio 2017**

- Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.
- Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos
- Presentación estudio de Geotermia por los consultores del BRGM
- Presentación de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.

#### 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: 29,310,000.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: 5,399,050.00
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.

#### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa de Generación Distribuida y Medición Neta, ampliado y adecuado.**
  - Coordinación de taller para presentación de resultados.
- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
  - Visitas a 5 comunidades de la zona de Jamao al norte y Monte plata, para el proyecto de Saltos Hidráulicos.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
  - Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Parque Solar Maranatha 10 MW (CNE-CP-0007-2017)
  - Aprobada la Concesión Provisional de Proyecto Planta de Biogás 2 MW (CNE-CP-0008-2017)
  - Recomendación favorable al Poder Ejecutivo para otorgamiento de Concesión Definitiva Parque SOLAR FOTOVOLTAICO – 7.2MW (CNE-CD-0005-2017)
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
  - Durante el mes de junio 2017 no habido ningún avance en esta meta intermedia.

## META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### 1-Justificación del estado actual de la Meta

- En gestión
- Porcentaje de Avance de la Meta: 8.52%

#### 2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2017

- Re-apertura del proceso de comparación de precios Campaña URE el 7/7/17, la cual había sido declarada desierta el mes de mayo.
- La DAF indica que la compra de los equipos de medición está en fase de culminación.
- Visitas de presentación de nuestra Meta Presidencial en las siguientes instituciones: IDSS, MISPAS, CERTV, Poder Judicial, MESCyT, BANRESERVAS y Superintendencia de Bancos.

#### 3- Principales logros acumulados a la fecha

- Borrador de Resolución de Estandarización de Temperatura en IG.
- Visitas de Sensibilización a las IGs que participaran de este proyecto piloto.
- Aprobación del Pliego de Comparación de precios Campaña URE.

#### 4- Principales logros previstos para el mes de julio 2017

- Adjudicación de comparación de precios Campaña URE
- Asignaremos fecha para evento de lanzamiento de la campaña URE
- Junto a la OPTIC se hará proyecto de plataforma de gobierno electrónico para difundir el material educativo de la campaña.

#### - Aspectos que requieren apoyo:

- **Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético.**
- **Contactar al Ministerio de Agricultura ya que no ha acogido nuestra solicitud de Meta.**

#### 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$21, 488,370.00 (año 2017).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00 (junio).

#### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas**
  - Adquisición de accesorios y equipos de medición para la realización de auditorías energéticas ya fueron aprobados por la DAF.
- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
  - El pasado mes de mayo fue declarado desierto el proceso de comparación de precios CP-MEM-001-17, visto esto se presenta la necesidad de reaperturar dicho proceso. Según el cronograma del nuevo proceso se hará la convocatoria el día 7 de julio de los corrientes.
- **Política de Estandarización de la Temperatura en Instituciones Gubernamentales Publicada**
  - Borrador de estandarización socializado, en la espera de la remisión de la Dirección Jurídica al Ministro Isa Conde.

### META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

#### Reporte Ejecutivo del Mes

##### 1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal, Avance 41%.
- En curso.
  - Proceso de Licitación para la realización de campañas sísmicas 2D "Offshore" de alta resolución.

- Elaboración de borrador de Contrato Modelo para Exploración y Producción de Hidrocarburos.
- Determinación de Esquema Fiscal a aplicar a Contrato Modelo.

## **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2017**

- Se realizaron dos llamados a concurso para la adquisición de aprox. 10,000 km de sísmicas 2D "offshore" en modalidad "Multicliente": Uno para las cuencas de San Pedro de Macorís y Ocoa, y otro para toda la Zona Económica Exclusiva de la República Dominicana.

## **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Se realizó la interpretación de las sísmicas 2D recopiladas y cargadas a la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos.
- Se realizó modelado petrolero de las principales cuencas del país.
- Se identificaron los bloques petroleros y los próximos pasos a seguir en materia de exploración de hidrocarburos.

## **4- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2017**

- Envío de contrato modelo y el esquema fiscal aplicable a la actividad petrolera a consultores internacionales especializados en la industria extractiva para ser analizado, e incorporar recomendaciones.

## **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$47.64 MM + 2.4 MM (Coop. Internacional).
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$58,764 + RD\$2.4 MM (Coop. Internacional).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional + Coop. Internacional.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Confección contratos modelo conferentes para derecho de exploración y producción de hidrocarburos**

- Durante el mes de junio no hubo actividad que implique avance de esta meta intermedia.

- **Proposición esquema fiscal a aplicar a las actividades exploración y producción de hidrocarburos**
  - Durante el mes de junio no hubo actividad que implique avance de esta meta intermedia.
- **Coord. ejecución recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de hidrocarburos**
  - Se iniciaron de manera oficial dos procesos de licitación para la adquisición de aprox. 10,000 km de sísmicas 2D "offshore" con la modalidad "Multicliente"; Uno para las cuencas de San Pedro de Macorís y Ocoa, y otro para toda la Zona Económica Exclusiva de la República Dominicana. La fecha límite para recepción de ofertas es el 11 de agosto del corriente.

## **META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos**

### **Alerta**

Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13.

Una de las metas intermedias se encuentra en alerta, en el entendido de que en la promulgación de Ley No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes se consolida un conflicto y un despojo de competencias, ya que dicha ley infringe las atribuciones competenciales que la Ley No. 100-13 nos ha conferido.

**Esta Alerta está bajo el ámbito de seguimiento del Comité de Meta Presidencial por su naturaleza transectorial/interinstitucional.**

### **Acciones Ejecutadas**

Este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:



- Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales.
- Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas, sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.
- Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".
- Al cierre del mes de mayo, cuando fue derivada al Comité de Metas, aún estábamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### **1-Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal. A excepción de la Modificación de la ley No. 100-13 que se encuentra en restricción.
- Avance 17.31%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2017**

- Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad, en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de Ámbar y Larimar.

### 3- Principales logros acumulados a la fecha

- Elaboración del Borrador de la Ley Minera No. 146.
- Revisión de la propuesta de ley no. 146 por parte de esta Dirección Jurídica y del Viceministerio de Minas en un 25%.
- Elaboración del Borrador de la Ley No. 100-13.
- Revisión por parte de la Dirección Jurídica del Borrador de la Ley No. 100-13 en un 50%.
- Búsqueda de normas y regulaciones homólogas realizadas por países latinoamericanos del Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del contenido temático del reglamento antes mencionado (propuesta).
- Se identificaron los preceptos y disposiciones legales, alcance y condiciones técnicas que deberán contener los Reglamentos en el ámbito de la Seguridad de Infraestructura Energéticas.
- Se identificaron los aspectos que coliden entre la ley no. 100-13 y 37-17.
- Elaboración del contenido temático de la propuesta de borrador no.1 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del Marco Institucional, Legal-Regulatorio y Conceptual del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.
- Elaboración del cuerpo o contenido del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos.

### 4- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2017

- Socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación).
- Elaboración del borrador No. 02 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través del Sistema Híbridos (en proceso documento enriquecido).
- Inclusión de las observaciones realizadas por el Viceministerio de Minas a la propuesta de Ley Minera No. 146.

### 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$11, 199,411.00, y a la fecha no se ha ejecutado el presupuesto.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional

## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Realizado Anteproyecto de Modificación Ley 100-13 que crea el MEM**
  - Actualmente se encuentra en restricción, ya que en algunos aspectos jurídicos colide con la actual ley orgánica No. 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes.
  - Aún estamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.
- **Realizado anteproyecto para modificación Ley Minera, No. 146**
  - En el mes de junio, la Dirección Jurídica evaluó y analizó las recomendaciones y/o valoraciones emitidas por la Dirección Técnica Minera del Viceministerio de Minas, a los fines de determinar si las mismas son idóneas y factibles para su inclusión en la propuesta de Ley Minera No. 146.
- **Regularizada y normalizada la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
  - El Ministerio de Energía y Minas inicia el Programa de "Formalización de Minería de Ámbar y Larimar", con el objetivo de regular las explotaciones de la resina y la piedra semipreciosa existentes, que establece un procedimiento especial, ágil y expedito en beneficio a los mineros que actualmente realizan esta actividad de manera informal.
  - Es por ello, que el Ministerio en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera ha llevado a cabo talleres en las provincias de Sánchez Ramírez, Bahoruco y en La Cumbre, Santiago, dirigidos a los mineros y las personas de la comunidad.
  - Igualmente, como es de nuestro interés lograr una articulación y coordinación interministerial, hemos tenido igualmente, como es de nuestro interés lograr una articulación y coordinación interministerial, hemos tenido acercamientos con las diferentes instituciones, a saber: IDECOOP, CENADARTE, INDOCAL, MIC, ADUANAS, CEI-RD y ONAPI, a los fines de que este Programa se ejecute y así lograr la regularización de esta actividad minera.



- **Formulados los reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas**
  
- Esta meta se encuentra con un avance normal de un 52%. Se concluyó la elaboración del contenido temático (Índice) del reglamento propuesto (propuesta borrador No. 01) y se concluyó la elaboración del cuerpo (contenido) de los temas propuestos.
  
- Entre los principales logros obtenidos están:
  - 100% de información necesaria recopilada.
  - Resultados de búsqueda de reglamentos y normas similares aplicadas en otros países latinoamericanos.
  - Elaboración del reglamento propuesto (Borrador No. 1)
    - Elaboración del contenido temático del reglamento propuesto (borrador No.01).
    - Elaboración del cuerpo del contenido temático del reglamento (propuesta).
    - Marco institucional (Modificado).
    - Marco legal y regulatorio.
    - Marco conceptual.
    - Objetivos Generales.
    - Objetivos Específicos.
    - Glosario de términos, abreviaturas y siglas.
    - Instrumentos de regulación aplicables al proceso de cogeneración.
    - Eficiencias típicas comparativas de generación y cogeneración.
    - Proceso Solicitud de Calificación de Centrales de Cogeneración.
    - Valores mínimos de Rendimiento Eléctrico Efectivo (REE) y relación entre Energía Eléctrica y Calor Útil (C).
    - Permisología.
    - Tramitación de interconexión.
    - Clasificación de Generadores.
    - Pequeña Escala.
    - Mediana Escala.
    - Beneficios asociados a la cogeneración.

## META #5. Presentar Informes Anuales de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

### Reporte Ejecutivo del Mes

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta**

- Normal. Avance 20%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio de 2017**

##### **Meta Intermedia I:**

- Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.
- Recepción de "no objeción" del Banco Mundial a borrador de Contrato para la contratación del especialista en adquisiciones que brindará apoyo en la estrategia de difusión de EITI-RD.

##### **Meta Intermedia II:**

- Avances en el proceso de redacción de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.
- Avances en la línea de diseño de Informe.
- Integración de datos electrónicamente.
- Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.
- Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente.

#### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

##### **Meta Intermedia I:**

- Contratación aprobada de consultor a largo plazo para apoyo técnico a la Comisión Nacional y a la Secretaría Ejecutiva.
- Coordinación del cronograma del procedimiento para la selección del consultor indicado en el punto anterior
- Entrevistas a candidatos y selección para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana".

- Aprobación del Plan de Adquisición Simplificado del Banco Mundial para la Implementación del Plan de Trabajo de la Iniciativa EITI.
- Gestión de participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Participación de la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la 36ava. Reunión del Consejo del EITI, Bogotá, Colombia, del 6 al 10 de marzo de 2017.
- Contratación por parte del BID, del candidato para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana", para iniciar labores el 1ero. de mayo de 2017.
- Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.
- Instalación del candidato para consultoría a largo plazo para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana". Inicio de labores el 2 de mayo de 2017.
- Identificación de consultores para la convocatoria de consultor de apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Gestiones de contratación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.
- Revisión y aprobación del plan de trabajo del consultor para el "Fortalecimiento Institucional y la Transparencia en el Sector Extractivo de la República Dominicana".
- Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.
- Recepción de "no objeción" del Banco Mundial a borrador de Contrato para la contratación del especialista en adquisiciones que brindará apoyo en la estrategia de difusión de EITI-RD.

#### **Meta Intermedia II:**

- Inicio del análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI- RD y la Secretaría Ejecutiva, del reporte de consultoría sobre la determinación del Alcance del 1er. Informe EITI- RD.
- Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, del primer borrador del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.
- Inicio de procedimiento para la creación del Grupo de Trabajo para la ejecución de la Hoja de Ruta sobre Beneficiarios Reales (GT-BR).
- Análisis y revisión, por la Comisión Nacional EITI-RD y la Secretaría Ejecutiva, de la versión final del Informe de consultoría sobre la determinación del alcance del 1er. Informe EITI-RD.

- Taller de Validación para determinar el Alcance, la Materialidad y procedimientos de recopilación de información para el 1er. Informe EITI RD, en fecha 22 de marzo de 2017, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, consultora del BID.
- Aprobación, por parte de la CNEITI RD del Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana; quedando pendiente la decisión sobre 2 requisitos del Estándar.
- Finalización de documentación requerida para la contratación de consultor especialista en adquisiciones, para dar apoyo técnico a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente, y aprobación de dicha documentación por el Banco Mundial.
- Presentación del Informe final de Consultoría sobre el Alcance y Materialidad del 1er. Informe de República Dominicana, a cargo de la Sra. Karen Aparicio, Consultora del BID.
- Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
- Inicio del proceso de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en la contratación del Administrador Independiente.
- Inicio de elaboración del marco conceptual del 1er. Informe EITI- RD.
- Gestiones de recopilación de información para sustentar la decisión, por parte de la Comisión, de los requisitos del Estándar pendientes de decidir su inclusión en el Alcance del 1er. Informe EITI de República Dominicana.
- Gestiones de contratación del consultor seleccionado para dar apoyo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en los procedimientos de contratación de empresas bajo las normas del Banco Mundial.
- Términos de referencia del Administrador Independiente aprobados por la Comisión Nacional EITI- RD.
- Proceso de elaboración de informe contextual: Solicitud a entidades vinculadas.
- Avances en el proceso de redacción de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.
- Avances en la línea de diseño de Informe.
- Integración de datos electrónicamente.
- Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.
- Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente.

#### **4- Principales logros previstos para el próximo mes: julio de 2017**

##### **Meta Intermedia I:**

- Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.

- Contratación e instalación del consultor para dar apoyo en la contratación de firma para elaborar la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI-RD.

#### **Meta Intermedia II:**

- Informe de Progreso con conciliación de datos, entregado por el Administrador Independiente y aprobado por la Comisión Nacional.
- Informe contextual concluido por la Secretaría Ejecutiva y sometido a la Comisión Nacional.

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$22,095,938.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$610,000.00.
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.

### **Informe Metas Intermedias en Gestión**

- **Plan de Trabajo de la CN EITI-RD 2016 ejecutado.**
  - Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.
  - Recepción de "no objeción" del Banco Mundial a borrador de Contrato para la contratación del especialista en adquisiciones que brindará apoyo en la estrategia de difusión de EITI-RD.
- **Informe correspondiente al año 2015, elaborado y entregado en agosto de 2017**
  - Avances en el proceso de redacción de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.
  - Avances en la línea de diseño de Informe.
  - Integración de datos electrónicamente.
  - Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.
  - Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente.



## **META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

Normal 30%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2017**

- Firma de acuerdo entre la Cámara de Comercio de Puerto Plata y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación del CAB en la Microcuenca Yásica.
- Levantamiento y diagnóstico de identificación terminado.

#### **3- Principales logros acumulados a la fecha:**

- Inclusión de la MC Camarón La Gina en el borrador de la 3ra. fase del Acuerdo de Cooperación Internacional entre el Gobierno de Brasil y República Dominicana para la implementación del CAB en el país.
- Integración de 58 representantes en el Comité Gestor Local de la Microcuenca Camarón La Gina.
- Jornada de reforestación de 2,800 plantas de Pino Caribeña, con la participación de 75 personas (líderes comunitarios, representantes del Comité Gestor Local y empleados del Ministerio de Energía y Minas).

#### **4- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2017**

- Inicio de conformación del Comité Gestor Local de la Microcuenca de Yásica.
- Encuentro con los representantes del Comité Gestor Nacional, para presentar plan de implementación del CAB en las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 4,468,863.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 289,743.06
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### Informe Metas Intermedias Terminadas

- **Diagnóstico de identificación preliminar realizado (terminada 30/06/2017)**
  - El 09 de junio, se firmó el acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Energía y Minas y la Cámara de Comercio de Puerto Plata, para la implementación del Programa Cultivando Agua Buena (CAB) en la Micro Cuenca de Yasica. Luego del acto de firma, se realizó una reunión de planificación con los miembros de la cámara y la presidenta de la Asociación de Hijos Ausentes de Pedro García, para las próximas acciones que se estarán desarrollando.
  - El 14 de junio, recibimos el levantamiento y diagnóstico de identificación terminado, realizado por la Comisión Presidencial de la Cuenca Alta Ozama - Isabela, el cual a través de la sinergia interinstitucional estaremos alimentando con los resultados de los Talleres del Futuro y las informaciones que estará recolectando el equipo de facilitadores del CAB.

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Levantada y priorizada las necesidades de los comunitarios**
  - El 07 de junio, se realizó una presentación del programa para los técnicos y directivos de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Puerto Plata, CORAAPLATA, quienes formarán parte del Comité Gestor Local de la Micro Cuenca de Yasica. Previo a esta reunión realizamos una reunión con el Ing. Onésimo Reyes, Director General de dicha institución quien nos externó su apoyo para los próximos pasos que se estarán desarrollando.
  - El 13 de junio, se realizó la presentación del CAB a las instituciones, ONGs y fundaciones que están presentes en las comunidades pertenecientes a la Microcuenca Camarón La Gina, con la intención de iniciar la conformación del Comité Gestor Local en esta zona. En dicha actividad contamos con la participación de 58 representantes que se comprometieron apoyar las acciones de implementación que se estarán desarrollando.



## **META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1- Justificación del estado actual de la Meta:**

- Normal.
- Avance 23.97%

#### **2- Principales logros del mes que se cierra: junio 2017**

- Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.
- Certificación y validación los costos de capital presentados por la sociedad Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), en lo concerniente a la ejecución para el período Dic/2016 – Marzo/2017, del "Plan de Administración Medioambiental del Estado", de conformidad al artículo 5.1.1 del Acuerdo de Administración.

#### **3- Principales logros acumulados a la fecha**

- Individualización de las obligaciones a cargo del Estado y de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial minero.
- Identificación de las concesiones mineras de exploración y explotación.
- Elaboración de un esquicio que determina el status de las concesiones mineras vigentes.
- Inicio de bombeo de la Poza inferior.
- Se coordinó el esquema de trabajo para la fiscalización, evaluación y validación de las actividades contenidas en el Plan de Administración Medioambiental del Estado.
- Se ha bombeado un total de 958,533.10 m<sup>3</sup>, equivalente al 56.38% del Secado de la Presa de Mejita. Sin embargo, la recarga aportada por la ladera ha provocado la subida del nivel del agua impidiendo que no se pueda apreciar el progreso de secado.
- La implementación del Sistema de Bombeo en serie, entró en vigencia el 12 de mayo, lo que para este informe solo se cuentan 9 días, el mismo ha sido eficiente, pero sigue presentando espacios para mejora.

- Se notificó a 58 empresas beneficiarias de concesiones de explotación, ya que éstas no han cumplido con las obligaciones establecidas en la Ley Minera No. 146, lo que genera dicha sanción administrativa.
- La variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
- Recibimos de la Dirección General de Minería los primeros 4 expedientes de concesiones de explotación que serán declaradas caducas.

#### **4- Principales logros previstos para el próximo mes: julio 2017**

- Actualización del status de las concesiones mineras vigentes.
- Implementación del cronograma de las licitaciones para adjudicar el contrato de ejecución de servicios a la empresa que reúna con los requisitos solicitados por PVDC, las cuales serán de las siguientes actividades: 1) corte de vegetación y 2) reubicación de camino.
- Notificación de las Resoluciones de declaratoria de caducidad a los concesionarios, de los 4 expedientes remitidos por la Dirección General de Minería.

#### **5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:**

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$27,100,082.00, y al momento se han ejecutado 3,599,203.85
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

### **Informe Metas Intermedias Terminadas**

- **Modelo Financiero de Pueblo Viejo Dominicana para periodo Enero 2017-Diciembre 2019, revisado (terminada 31/05/2017)**
  - Tras una negociación que se extendió por aproximadamente seis meses, la variación del modelo financiero de Barrick arroja como resultado una ganancia estimada en la recaudación de US\$181 millones para el período 2017-2019.
  - Huelga decir, que en el esquema financiero presentado por la minera en agosto de 2016 las estimaciones de recaudación eran de US\$446.9 millones, pero en el proceso de negociación con la Dirección Jurídica del MEM y la DGII este monto se elevó a US\$628 millones, un 41% más.

## Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Informes de Cumplimiento de obligaciones contractuales, emitidos y validados**
  - Dentro de los compromisos establecidos en el Acuerdo de Administración suscrito por el Estado dominicano, representado por el Ministerio de Energía y Minas y Pueblo Viejo Dominicana Corporation, en fecha quince (15) de junio de 2016 contentivo del "Plan de Administración Medioambiental del Estado" se encuentra a cargo de PVDC la entrega de informes de progreso que contendrán reportes financieros, detalles de los gastos incurridos durante el cuatrimestre inmediatamente anterior, así como copias de las facturas correspondientes que avalen los gastos de las actividades puestas en ejecución en ese período, con el objetivo de que este Ministerio certifique y valide de los costos del capital presentados hasta la inversión total del Límite de Pago de Capital por PVDC.
  - En ese sentido, PVDC remite informe de progreso en fecha 2 de mayo de 2017, y esta Dirección Jurídica, en el mes de junio certifica y valida los costos presentados por la sociedad Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), en lo concerniente a la ejecución para el período Dic/2016 – Marzo/2017, del "Plan de Administración Medioambiental del Estado", de conformidad al artículo 5.1.1 del Acuerdo de Administración, siendo la primera validación realizada por este Ministerio, la cual fue remitida al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de la Presidencia.
- **Informes de Cumplimiento de obligaciones concesionales, emitidos y validados**
  - Luego de haber solicitado a nuestra adscrita, la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los status de las concesiones mineras para el mes de junio, este organismo procedió a determinar que de las 124 concesiones mineras de explotación y de las 62 de exploración vigentes, 79 concesiones mineras se encuentran en cumplimiento respecto a los informes semestrales y/o anuales; 102 pagaron las patentes mineras; y 86 se encuentran en ejecución de sus operaciones.
  - En tal sentido, fueron elaboradas las Resoluciones de Declaratoria de Caducidad de cuatro expedientes, los cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.

- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
  - En virtud a la Auditoria y Supervisión que le compete al Ministerio de Energía y Minas realizar, referente a la ejecución de las actividades contenidas en el Plan de Cierre para las Áreas de Responsabilidad del Gobierno en Pueblo Viejo, se procedió Certificar y Validar los Costos de Capital presentados por PVDC, concerniente al primer cuatrimestre de ejecución del Plan, dichos costos ascienden a la suma de US\$806,220.00. Así mismo indicamos que en cumplimiento a lo establecido en el "Permiso Ambiental" procedimos a remitir al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales el Plan de Manejo Ambiental para su aprobación y posterior desarrollo de las actividades prioritarias establecidas en Acuerdo de Administración, tales como: i) Reubicación del Camino de Acceso Principal, el cual da acceso a la poza principal, ii) Corte de Vegetación en la Zona del Muro de Mejita, el cual se encuentra sobre el muro impidiendo el monitoreo efectivo y detectar fallas que puedan ocurrir en el mismo, razón por la cual toda la periferia debe estar sin vegetación.
  - Es preciso señalar, que se ha bombeado 958,533.10 m3, equivalente al 56.38% al secado de la Presa de Mejita, destacamos que es una cantidad de bombeo significativa, sin embargo, la recarga aportada por la ladera y escorrentías ha provocado la subida del nivel del agua, impidiendo así que se pueda apreciar el progreso del bombeo.

## **META #8: Pacto Eléctrico Concluido**

### **Reporte Ejecutivo del Mes**

#### **1-Justificación del estado actual de la Detenido.**

- En proceso.
- Se ha dado continuidad a las actividades contempladas, lográndose importantes avances.
- Esta meta continua EN PROCESO, con un nivel de avance estimado de un 83% de ejecución.

## 2- Principales logros del mes junio 2017

- Se concluyeron las discusiones de temas pendientes sometidos al G20.
- Se inició la redacción de documento a partir de los resultados de Pre-Plenarias para revisión en Plenarias. Se espera que esté listo y revisado para la firma la primera semana de agosto.

## 3- Principales logros acumulados a la fecha

- Concluidas las fases 1, 2 y 3. Fase 4 avanzada en aproximadamente un 90%, conforme a los progresos siguientes:
  - Comité Redacción : Avance 100%
  - G20 : Avance 100%
  - Pre-Plenarias : Avance 85%
  - Plenaria : Avance 0%

## 4- Principales logros previstos para julio 2017

- Conclusión de encuentros Pre-plenarias.
- Inicio de encuentros Plenarias.
- Conclusión de redacción de documento para revisión en Plenarias.
- Revisión de documento en Plenarias.
- Redacción de documento final para firma de lo pactado.

## 5- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

### Informe Metas Intermedias en Gestión

- **4ta fase-Concreción de la propuesta consensuada de pacto nacional para la reforma del sector eléctrico.**

- Se concluyeron las discusiones de temas pendientes sometidos al G20.
- Se inició la elaboración de documento a partir de los resultados de pre-Plenarias para revisión en Plenarias. Se espera que esté listo y revisado para la firma la primera semana de agosto.

- Nota: esta meta intermedia fue re-programada debido a dilación en el proceso.
- Fase 4 avanzada en aproximadamente un 90%, conforme a los progresos siguientes:

○ Comité Redacción	:	Avance 100%
○ G20	:	Avance 100%
○ Pre-Plenarias	:	Avance 85%
○ Plenarias	:	Avance 0%


Fecha de elaboración:  
Julio 06, 2017





Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de Julio 2017		
Meta	Detalle	Acciones
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.</li> <li>• Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos.</li> <li>• Presentación estudio de Geotermia por los consultores del BRGM</li> <li>• Presentación de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.</li> </ul>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjudicación de comparación de precios Campaña URE</li> <li>• Asignaremos fecha para evento de lanzamiento de la campaña URE</li> <li>• Junto a la OPTIC se hará proyecto de plataforma de gobierno electrónico para difundir el material educativo de la campaña.</li> </ul>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envío de contrato modelo y el esquema fiscal aplicable a la actividad petrolera a consultores internacionales especializados en la industria extractiva para ser analizado, e incorporar recomendaciones.</li> </ul>
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación).</li> <li>• Elaboración del borrador No. 02 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través del Sistema Híbridos (en proceso documento enriquecido).</li> <li>• Inclusión de las observaciones realizadas por el Viceministerio de Minas a la propuesta de Ley Minera No. 146.</li> </ul>
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ITIE)	<p><b>Meta Intermedia I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.</li> <li>• Contratación e instalación del consultor para dar apoyo en la contratación de firma para elaborar la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI-RD.</li> </ul> <p><b>Meta Intermedia II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Progreso con conciliación de datos, entregado por el Administrador Independiente y aprobado por la Comisión Nacional.</li> <li>• Informe contextual concluido por la Secretaría Ejecutiva y sometido a la Comisión Nacional.</li> </ul>
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de conformación del Comité Gestor Local de la Microcuenca de Yásica.</li> <li>• Encuentro con los representantes del Comité Gestor Nacional, para presentar plan de implementación del CAB en las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.</li> </ul>

Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de Julio 2017		
Meta	Detalle	Acciones
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras <sup>a</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del status de las concesiones mineras vigentes.</li> <li>• Implementación del cronograma de las licitaciones para adjudicar el contrato de ejecución de servicios a la empresa que reúna con los requisitos solicitados por PVDC, las cuales serán de las siguientes actividades: 1) corte de vegetación y 2) reubicación de camino.</li> <li>• Notificación de las Resoluciones de declaratoria de caducidad a los concesionarios, de los 4 expedientes remitidos por la Dirección General de Minería.</li> </ul>
8	Pacto Eléctrico Concluido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conclusión de encuentros Pre-plenarias.</li> <li>• Inicio de encuentros Plenarias.</li> <li>• Conclusión de redacción de documento para revisión en Plenarias.</li> <li>• Revisión de documento en Plenarias.</li> <li>• Redacción de documento final para firma de lo pactado.</li> </ul>

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	23.00%	N-A		N-A
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	8.52%	Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético. Contactar al Ministerio de Agricultura ya que no ha acogido nuestra solicitud de Meta.		
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	41.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	17.31%	Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13. Esta es la única alerta actual.	A	<p>Actualmente, este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones, tendientes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales</li> <li>• Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.</li> <li>• Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".</li> </ul> <p><u>Al cierre del mes de mayo aún estábamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.</u></p> <p><u>Esta Alerta está bajo el ámbito de seguimiento del Comité de Meta Presidencial por su naturaleza transectorial/interinstitucional.</u></p>

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	20.00%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	30.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	23.97%	N-A		N-A
8	Pacto Electrico Concluido	En proceso	0	83.00%	N-A		N-A

**Notas**

(\*) Indica tipo de riesgo en ejecucion de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restriccion.



**RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017**

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable <sup>o</sup>	Normal	0	23.00%	<p>Revisión, aprobación y remisión de comentarios del Segundo Informe de consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.</p> <p>Revisión y remisión de observaciones del Primer Informe de Saltos Hidráulicos</p> <p>Planificación y elaboración del cronograma de trabajo para la Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.</p>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales <sup>o</sup>	Normal	0	8.52%	<p>Re-apertura del proceso de comparación de precios Campaña URE el 7/7/17, la cual había sido declarada desierta el mes de mayo.</p> <p>La DAF indica que la compra de los equipos de medición está en fase de culminación.</p> <p>Visitas de presentación de nuestra Meta Presidencial en las siguientes instituciones: IDSS, MISPAS, CERTV, Poder Judicial, MESCyT, BANRESERVAS y Superintendencia de Bancos.</p>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país <sup>o</sup>	Normal	0	41.00%	<p>Se realizaron dos llamados a concurso para la adquisición de aprox. 10,000 km de sísmicas 2D "offshore" en modalidad "Multicliente": Uno para las cuencas de San Pedro de Macoris y Ocoa, y otro para toda la Zona Económica Exclusiva de la República Dominicana.</p>
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	17.31%	<p>Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad, en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de Ámbar y Larimar.</p>
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE) <sup>o</sup>	Normal	0	20.00%	<p>Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.</p> <p>Recepción de "no objeción" del Banco Mundial a borrador de Contrato para la contratación del especialista en adquisiciones que brindará apoyo en la estrategia de difusión de EITI-RD.</p> <p>Avances en el proceso de redacción de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.</p> <p>Avances en la línea de diseño de Informe.</p> <p>Integración de datos electrónicamente.</p> <p>Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.</p> <p>Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente.</p>

**RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017**

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	30.00%	<p>Firma de acuerdo entre la Cámara de Comercio de Puerto Plata y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación del CAB en la Microcuenca Yásica.</p> <p>Levantamiento y diagnóstico de identificación terminado.</p>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras <sup>□</sup>	Normal	0	23.97%	<p>Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.</p> <p>Certificación y validación los costos de capital presentados por la sociedad Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), en lo concerniente a la ejecución para el período Dic/2016 – Marzo/2017, del "Plan de Administración Medioambiental del Estado", de conformidad al artículo 5.1.1 del Acuerdo de Administración.</p>
8	Pacto Eléctrico Concluido	En proceso	0	83.00%	<p>Se concluyeron las discusiones de temas pendientes sometidos al G20.</p> <p>Se inició la redacción de documento a partir de los resultados de Pre-Plenarias para revisión en Plenarias. Se espera que esté listo y revisado para la firma la primera semana de agosto.</p>

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017					
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta Mes	% Avance Mes Anterior
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	23.00%	22.00%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	8.52%	7.49%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	41.00%	40.00%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	17.31%	16.26%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ITIE)	Normal	0	20.00%	18.00%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	30.00%	24.00%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	23.97%	22.23%
8	Pacto Eléctrico Concluido	En proceso	0	83.00%	75.00%

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Presupuesto 2017-RD\$	Ejecucion Presupuesto 2017 RD\$ (**)	% Ejecucion Presupuesto
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	23.00%	\$ 29,310,000.00	\$ 5,399,050.00	18%
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	8.52%	\$ 21,488,370.00	\$ -	0%
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	41.00%	\$ 50,000,000.00	\$ 2,458,764.00	5%
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	17.31%	\$ 11,199,411.00	\$ -	0%
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	20.00%	\$ 22,095,938.00	\$ 610,000.00	3%
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	30.00%	\$ 4,468,863.00	\$ 289,743.06	6%
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	23.97%	\$ 27,100,082.00	\$ 3,599,203.85	13%
8	Pacto Eléctrico Concluido	En Proceso	0	83.00%	manejado por el CES		

Notas

(\*\*)

Valores de ejecución de presupuestos remitidos por la DAF.

Algunos valores aún en revisión por la DAF





## RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	23.00%	<p>Revisión, aprobación y remisión de comentarios del Segundo Informe de consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.</p> <p>Revisión y remisión de observaciones del Primer Informe de Saltos Hidráulicos</p> <p>Planificación y elaboración del cronograma de trabajo para la Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.</p>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	8.52%	<p>Re-apertura del proceso de comparación de precios Campaña URE el 7/7/17, la cual había sido declarada desierta el mes de mayo.</p> <p>La DAF indica que la compra de los equipos de medición está en fase de culminación.</p> <p>Visitas de presentación de nuestra Meta Presidencial en las siguientes instituciones: IDSS, MISPAS, CERTV, Poder Judicial, MESCyT, BANRESERVAS y Superintendencia de Bancos.</p>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	41.00%	Se realizaron dos llamados a concurso para la adquisición de aprox. 10,000 km de sísmicas 2D "offshore" en modalidad "Multicliente": Uno para las cuencas de San Pedro de Macoris y Ocoa, y otro para toda la Zona Económica Exclusiva de la República Dominicana.
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	17.31%	Realización de talleres dirigidos a los mineros y a las personas de la comunidad, en aras a concientizar y sensibilizar a la población sobre la necesidad de controlar y fiscalizar esa actividad minera de explotación de Ámbar y Larimar.
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	20.00%	<p>Elaboración, aprobación y envío a la Secretaría Internacional EITI, del Informe de Progreso Anual de la Comisión EITI-RD.</p> <p>Recepción de "no objeción" del Banco Mundial a borrador de Contrato para la contratación del especialista en adquisiciones que brindará apoyo en la estrategia de difusión de EITI-RD.</p> <p>Avances en el proceso de redacción de la parte contextual del Primer Informe EITI-RD.</p> <p>Avances en la línea de diseño de Informe.</p> <p>Integración de datos electrónicamente.</p> <p>Reuniones con el sector de las industrias extractivas y las autoridades gubernamentales pertinentes para el levantamiento del deber de reserva fiscal.</p> <p>Selección de firma auditora que fungirá como Administrador Independiente.</p>

## RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017


Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Acciones Principales del mes
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	Normal	0	30.00%	<p>Firma de acuerdo entre la Cámara de Comercio de Puerto Plata y el Ministerio de Energía y Minas para la implementación del CAB en la Microcuenca Yásica.</p> <p>Levantamiento y diagnóstico de identificación terminado.</p>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	23.97%	<p>Elaboración de las primeras cuatro Resoluciones de declaratoria de caducidad, las cuales fueron remitidos a la Dirección General de Minería, a los fines de que sean inscritos en el Registro Público de Derechos Mineros previa notificación a los concesionarios.</p> <p>Certificación y validación los costos de capital presentados por la sociedad Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC), en lo concerniente a la ejecución para el período Dic/2016 – Marzo/2017, del "Plan de Administración Medioambiental del Estado", de conformidad al artículo 5.1.1 del Acuerdo de Administración.</p>
8	Pacto Electrico Concluido	En proceso	0	83.00%	<p>Se concluyeron las discusiones de temas pendientes sometidos al G20.</p> <p>Se inició la redacción de documento a partir de los resultados de Pre-Plenarias para revisión en Plenarias. Se espera que esté listo y revisado para la firma la primera semana de agosto.</p>

Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de Julio 2017		
Meta	Detalle	Acciones
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tercera Visita de campo, consultores Practical Action del proyecto de producción de briquetas a partir de la biomasa en la Zona Fronteriza.</li> <li>• Visitas de campo para identificar potencial de Saltos Hidráulicos.</li> <li>• Presentación estudio de Geotermia por los consultores del BRGM</li> <li>• Presentación de conclusiones por los consultores de OLADE sobre la revisión del Reglamento de Generación Distribuida y Medición Neta.</li> </ul>
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adjudicación de comparación de precios Campaña URE</li> <li>• Asignaremos fecha para evento de lanzamiento de la campaña URE</li> <li>• Junto a la OPTIC se hará proyecto de plataforma de gobierno electrónico para difundir el material educativo de la campaña.</li> </ul>
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Envío de contrato modelo y el esquema fiscal aplicable a la actividad petrolera a consultores internacionales especializados en la industria extractiva para ser analizado, e incorporar recomendaciones.</li> </ul>
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialización y enriquecimiento del borrador No. 01 para la elaboración del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos (continuación).</li> <li>• Elaboración del borrador No. 02 del Reglamento Técnico Dominicano para la Cogeneración Eléctrica a través del Sistema Híbridos (en proceso documento enriquecido).</li> <li>• Inclusión de las observaciones realizadas por el Viceministerio de Minas a la propuesta de Ley Minera No. 146.</li> </ul>
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (ITIE)	<p><b>Meta Intermedia I:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratación e instalación del consultor para dar apoyo técnico-administrativo a la Secretaría Ejecutiva EITI- RD en el cumplimiento del Plan de Trabajo.</li> <li>• Contratación e instalación del consultor para dar apoyo en la contratación de firma para elaborar la estrategia de comunicación y difusión del Informe EITI-RD.</li> </ul> <p><b>Meta Intermedia II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de Progreso con conciliación de datos, entregado por el Administrador Independiente y aprobado por la Comisión Nacional.</li> <li>• Informe contextual concluido por la Secretaría Ejecutiva y sometido a la Comisión Nacional.</li> </ul>
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los ríos Ozama e Isabela	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de conformación del Comité Gestor Local de la Microcuenca de Yásica.</li> <li>• Encuentro con los representantes del Comité Gestor Nacional, para presentar plan de implementación del CAB en las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina.</li> </ul>
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualización del status de las concesiones mineras vigentes.</li> <li>• Implementación del cronograma de las licitaciones para adjudicar el contrato de ejecución de servicios a la empresa que reúna con los requisitos solicitados por PVDC, las cuales serán de las siguientes actividades: 1) corte de vegetación y 2) reubicación de camino.</li> <li>• Notificación de las Resoluciones de declaratoria de caducidad a los concesionarios, de los 4 expedientes remitidos por la Dirección General de Minería.</li> </ul>

Metas Presidenciales		
Acciones Previstas Mes de Julio 2017		
Meta	Detalle	Acciones
8	Pacto Eléctrico Concluido	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conclusión de encuentros Pre-plenarias.</li> <li>• Inicio de encuentros Plenarias.</li> <li>• Conclusión de redacción de documento para revisión en Plenarias.</li> <li>• Revisión de documento en Plenarias.</li> <li>• Redacción de documento final para firma de lo pactado.</li> </ul>



## RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES - JUNIO 2017

Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
1	Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable	Normal	0	23.00%	N-A		N-A
2	Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales	Normal	0	8.52%	Identificar los actores claves para determinar si se le dará un régimen de consecuencia en las IG que no asuman la reducción de 10% de consumo energético. Contactar al Ministerio de Agricultura ya que no ha acogido nuestra solicitud de Meta		
3	Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país	Normal	0	41.00%	N-A		N-A
4	Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos	Normal	1	17.31%	Conflicto de competencia con la promulgación de la Ley No. 37-17 con la Ley No. 100-13. Esta es la única alerta actual.	A	<p>Actualmente, este Ministerio de Energía y Minas ha realizado ciertas acciones tendentes a resolver el conflicto de competencia que existe entre la Ley No. 100-13 y la Ley 37-17 que reorganiza el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes. Entre las acciones llevadas a cabo, podemos mencionar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remisión a la Consultoría del Poder Ejecutivo, de un Informe contentivo del "Análisis y Recomendaciones sobre el conflicto de competencias que surge a raíz de la promulgación de la Ley Orgánica No. 37-17 con la Ley No. 100-13", donde se establece recomendaciones sobre las posibles medidas que podrían solucionar esta problemática, con el objetivo de eliminar la duplicidad de funciones y salvaguardar nuestras competencias institucionales.</li> <li>• Se reitera, a través de una comunicación dirigida al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Dr. Flavio Darío Espinal, la solicitud de revisión de la Ley No. 37-17, ya que no solo es una problemática que acarrea consecuencias negativas para el desarrollo de nuestras atribuciones regladas sino que perjudica la eficiencia institucional frente a los administrados.</li> <li>• Tras conversaciones con la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, remitimos "el Anteproyecto de ley que enmienda la Ley No. 100-13 que crea el Ministerio de Energía y Minas y sus modificaciones".</li> </ul> <p><u>Al cierre del mes de mayo aún estábamos en la espera de que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo revise la propuesta de modificación de la Ley No. 100-13, la cual fue remitida en fecha 4 de abril de 2017. Es prudente señalar, que es de sumo interés para este Ministerio que esta acción sea llevada a cabo, para ratificar las competencias que ya fueron atribuidas por nuestra ley de creación.</u></p> <p><u>Esta Alerta está bajo el ámbito de seguimiento del Comité de Meta Presidencial por su naturaleza transectorial/interinstitucional.</u></p>

RESUMEN EJECUCION METAS PRESIDENCIALES JUNIO 2017							
Meta	Detalle	Estatus	Alertas o Restricciones	% Avance Meta	Amenazas-Restricciones	Tipo (*)	Acciones Recomendadas/Ejecutadas
5	Implementar la Iniciativa para la Transparencia de Industrias Extractivas (EITIE)	Normal	0	20.00%	N-A		N-A
6	Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las cuencas de los rios Ozama e Isabela	Normal	0	30.00%	N-A		N-A
7	Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras	Normal	0	23.97%	N-A		N-A
8	Pacto Electrico Concluido	En proceso	0	83.00%	N-A		N-A

**Notas**

(\*) Indica tipo de riesgo en ejecucion de la Meta. A=Amenaza-/Alerta. R=Restriccion.