



MINISTERIO
DE ENERGÍA Y MINAS
REPUBLICA DOMINICANA

Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana -MEMRD-

Informe Metas y Obras Presidenciales OCTUBRE 2018

| RESUMEN EJECUCION METAS Y OBRAS PRESIDENCIALES - OCTUBRE 2018 | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Meta | Detalle | Estatus | Alertas o Restricciones | % Avance Meta | Presupuesto 2018 RD\$(**) | Ejecución Presupuesto 2018 RD\$ | % Ejecución Presupuesto |
| 1 | Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable | Normal | 0 | 30.00% | \$ 72,132,161.68 | (***)En revisión | Pendiente |
| 2 | Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas | Normal | 0 | 57.62% | \$ 2,480,076.00 | \$ 702,606.92 | 28% |
| 3 | Programa para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el país | Normal | 0 | 55.00% | \$ 10,500,000.00 | \$ - | 0% |
| 4 | Anteproyectos para la reforma institucional de los sectores Energía, Minas e Hidrocarburos | Normal | 0 | 59.89% | \$ 3,472,845.00 | \$ 39,235.00 | 1% |
| 5 | Implementar la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) | Normal | 0 | 42.0% | \$ 5,747,486.00 | \$ 1,001,336.63 | 17% |
| 6 | Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina | Normal | 0 | 67.00% | \$ 2,743,900.00 | (***)En revisión | Pendiente |
| 7 | Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras | Normal | 0 | 48.51% | \$ 6,130,404.00 | \$ 110,412.08 | 2% |
| 8 | Conclusión del Pacto Eléctrico | Detenida | 1 | 95.00% | manejado por el CES | | |
| Obra 1 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I | Normal | 0 | 40.00% | Incluido en la Meta #1 | Incluido en la Meta #1 | Incluido en la Meta #1 |
| Obra 2 | Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II | Normal | 0 | 69.00% | Incluido en la Meta #1 | Incluido en la Meta #1 | Incluido en la Meta #1 |

Notas

(**)Presupuesto aprobado por la DAF para el año 2018

(***)Ejecución de presupuesto en proceso de revisión por la DAF y área responsable debido a diferencias detectadas.

META #1. Desarrollar e implementar programas de fomento a la Energía Renovable

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 30%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- Inicio de los trabajos de electrificación rural en la comunidad de Yacahueque, Provincia San Juan.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2018

- Continuación de los trabajos de ejecución del Parque Temático de Energía Renovable.
- Continuación de los trabajos de ejecución del Edificio principal del Parque Temático de Energía Renovable.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP \$72,132,161.68
- Presupuesto Financiamiento: US\$ 1,000,000.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual:
- Presupuesto Institucional: DOP 13,400,741.83
- Presupuesto Financiamiento: US\$ - Pendiente a definir
- Financiamiento: Banco Interamericano de Desarrollo, presupuesto del Ministerio de Energía y Minas, OLADE.



Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Programa para la identificación de potencial de recursos renovables para la generación de energía**
 - Durante el mes de octubre no se presentó ningún avance.
- **Instalación al 2020 de 12 nuevos proyectos para la generación de Energía Renovable, impulsado.**
 - Durante el mes de octubre no se presentó ningún avance.
- **Proyectos pilotos para el fomento del uso de Fuentes Renovables, establecidos.**
 - Inicio de los trabajos de electrificación rural en la comunidad de Yacahueque, provincia San Juan.
- **Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable, Ejecutado.**
 - Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
 - Construcción de islas
 - Caseta rural armado de madera
 - Espejo de agua armado de acero y encofrado
 - Construcción de anfiteatro parte de la obra gris
 - Continuación del armado del techo
 - Colocación de cerámica en los baños
 - Inicio de los detalles de terminación

META #2. Reducción del 10% del Consumo Energético de las Instituciones Gubernamentales Seleccionadas

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta

- En Gestión
- Avance 57.62%



2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- Se está recibiendo colaboración de las instituciones gubernamentales en general para la promoción gráfica de la campaña en sus redes sociales.
- Se concluyó el levantamiento del Ministerio de Hacienda. Se están concluyendo los informes preliminares de Hacienda y Dirección General de Aduanas.
- Informe final de la Superintendencia de Bancos.
- Se realizó el levantamiento del INFOTEP.
- Se realizó la charla de la campaña: INFOTEP, INAP, MESCYT-SAN LUIS, BIBLIOTECA NACIONAL.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2018

- Continuar las Charlas de Concientización del Uso Racional de la Energía en Instituciones Gubernamentales, cumpliendo con el programa establecido.
- Finalización del informe final del Ministerio de Cultura.
- Iniciar la realización del informe de INFOTEP.

Aspectos que requieren apoyo:

- Aun la CNE está discutiendo a lo interno la forma en que abordan el tema de las auditorías que le corresponden con relación a las solicitudes que le entren por los canales disponibles y que son regulados por su Departamento de Gestión de Calidad. IDEM.
- La CNE está a la espera de la llegada de dos equipos que enviaron a reparar y calibrar, para realizar la auditoría energética de COLIMDO que está pendiente y en turno antes que las de la meta. IDEM.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,480,076.00 (año 2018)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 702,606.92

Informe Metas Intermedias en Gestión

• Auditorías Energéticas en Instituciones Gubernamentales Realizadas

- Se concluyó el levantamiento del Ministerio de Hacienda. Se están concluyendo los informes preliminares del Ministerio de Hacienda y Dirección General de Aduanas. Realizado el informe final de la Superintendencia de Bancos. Se realizó el levantamiento del INFOTEP. Finalización del informe final del Ministerio de

Cultura. Inicio del informe de INFOTEP. Aun la CNE está discutiendo a lo interno la forma en que abordan el tema de las auditorias que le corresponden con relación a las solicitudes que le entren por los canales disponibles y que son regulados por su Departamento de Gestión de Calidad. IDEM.

- **Campaña Publicitaria y Educativa sobre Uso Racional de la Energía Creada y Ejecutada**
 - Se realizó la charla de la campaña: INFOTEP, INAP, MESCYT-SAN LUIS, BIBLIOTECA NACIONAL. Se actualizaron los datos de la campaña en el sub portal del viceministerio. Se continúan publicando las fotos de las charlas en las redes sociales del MEM.

META #3. Programa Para la Identificación de Zonas Potenciales de Petróleo y Gas Natural en el País

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 55%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre2018

- Se ha realizado el borrador de contrato a suscribir entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie. Se ha iniciado su revisión entre las partes para obtener la versión final del mismo y posteriormente su firma.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2018

- Obtención versión final del contrato entre el MEM y el consorcio liderado por Wood Mackenzie, firma y publicación del mismo.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$10,500,400
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$0.00

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Licitación de bloques petroleros para la Exploración y Producción de Hidrocarburos - Ejecutada**
 - Se ha realizado el borrador de contrato a suscribir entre el Ministerio de Energía y Minas y el Consorcio liderado por Wood Mackenzie. Se ha iniciado su revisión entre las partes para obtener la versión final del mismo y posteriormente su firma.
- **Coordinación de ejecución de las recomendaciones resultantes BNDH sobre exploración y explotación de Hidrocarburos**
 - Se continúa en el proceso de prueba y estudio de los datos para su integración a la BNDH.

META #4. Anteproyectos para la Reforma Institucional de los Sectores Energía, Minas e Hidrocarburos

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 59.89%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- Continuamos recibiendo comentarios de parte de los distintos grupos de interés de la sociedad en general, respecto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y uso Racional de Energía publicado en las páginas Web del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2018).
- Remisión del Anteproyecto de Reglamento de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos al Señor Chongchu Yoo, experto coreano, asesor del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura en políticas y regulaciones del sector eléctrico, a los fines de su evaluación y aporte.

- Se elaboró un borrador de resolución para la regulación de las exportaciones de ámbar y larimar, de conformidad con el decreto a ser promulgado por el poder ejecutivo.
- Elaboración y aprobación de la estrategia a seguir y el presupuesto a utilizar en la meta Regularizada y normalizada la pequeña Minería y Minería Artesanal, a los fines de alcanzar de manera efectiva el objetivo propuesto en la referida meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2018

- Terminar las presentaciones del anteproyecto de Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos a los actores del sistema.
- Enriquecer el Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos con los aportes del señor Chongchu Yoo, experto coreano, asesor del Viceministerio y con los aportes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), la Superintendencia de Electricidad (SIE) y el Organismo Coordinador (OC-SENI).
- Preparativos finales para el Proceso de Vistas Públicas y publicación en página Web del MEM del Anteproyecto Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos
- Presentar Reglamento Técnico Dominicano de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos al Sector externo involucrado.
- Revisar y evaluar los comentarios realizados por los distintos grupos de interés al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y uso Racional de Energía, con la finalidad de compilar y remitir una propuesta de modificación consensuada a la aprobación del ministro.
- Contactar a los principales líderes en los lugares de extracción de ámbar y larimar, a los fines de sensibilizar sobre el plan de trabajo a implementar y facilitar la labor de campo.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$ 3,472,845.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ 39,235.00.
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.



Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Elaborado y remitido al PE Anteproyecto de Reglamento de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE).**
 - Luego del diseño, elaboración y aprobación de la estrategia a seguir para el logro de la meta, así como el presupuesto, se ha fijado el inicio de los trabajos de campo a partir del lunes 12 de noviembre y se espera terminar con la fase de levantamiento el 29 del mes de noviembre, para luego continuar con la fase analítica o de procesamiento de la información colectada.
 - Se están haciendo los contactos con los principales responsables o líderes en los lugares de extracción para facilitar la labor de campo. Con estos últimos, se pretende hacer una sensibilización sobre el Plan de Trabajo con los detalles de los mismos.
- **Formulado los Reglamentos en el ámbito de la seguridad de infraestructuras energéticas.**
 - Remisión del anteproyecto de Reglamento de Cogeneración Eléctrica a través de Sistemas Híbridos al Señor Chongchu Yoo, experto coreano, asesor del Viceministerio de Seguridad Energética e Infraestructura en políticas y regulaciones del sector eléctrico, a los fines de su evaluación y aporte.
- **Anteproyecto de Ley que cree el Sist. Nac. de Gest. de la Renta Minera Estatal, remitido al P.E.**
 - En el mes de octubre, nos encontramos en el proceso de sistematización y valoración de las opiniones de actores del sector, esgrimidas en virtud del Anteproyecto de Ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Estatal Minera. En ese sentido, la próxima fase a ejecutar será ponderar las referidas opiniones, a los fines de determinar si serán incluidas en la versión final del mencionado proyecto de normativa.
- **Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y Uso Racional de la Energía, sometido al P.E.**
 - En este mes de octubre, seguimos recibiendo los comentarios y las propuestas de modificación de parte de los distintos grupos de interés de la sociedad en general, respecto al Anteproyecto de Ley de Eficiencia Energética y uso Racional de Energía publicado en las páginas Web del Ministerio de Energía y Minas y la Comisión Nacional de Energía en fecha treinta (30) de agosto del año dos mil dieciocho (2018), dichos comentarios están siendo revisados y evaluados por el

personal que compone el comité conformado para estos fines, con el objetivo de remitir la propuesta de modificación consensuada a la aprobación del Ministro.

META #5. Implementa la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta

- Normal
- Avance 42%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**
 - Inicio de la ejecución del Plan de Trabajo del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación: Planificación de Seminario EITI en Bonao, a celebrarse el 7 de noviembre 2018.
 - Convocatoria para la contratación de consultor junior en el área de economía para trabajar en la Secretaría Ejecutiva EITI-RD, declarada desierta porque no aplicó nadie.
 - Presentación a la CNEITI-RD del proceso de Validación y de Autoevaluación.
 - Conformación de grupos de trabajo para el ejercicio de Auto-evaluación e inicio de las reuniones de trabajo.
 - Visita de la Secretaría Internacional EITI para trabajos informales de cara a la validación.
 - Presentación de Informe sobre Transferencias Subnacionales a la CNEITI-RD.
- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Reunión del Administrador Independiente con DGII, Ministerio de Hacienda y la Secretaria Ejecutiva.
 - Reunión del Administrador Independiente con las entidades gubernamentales recaudadoras.

- Reestructuración de la propuesta para migrar los contenidos del EITI-RD de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD y mejora de la plataforma electrónica del Portal.
- Recepción del Tercer entregable del AI: Informe de progreso sobre el reporte de datos y cotejo, y remisión a la Comisión Nacional EITI-RD.
- Reunión del Administrador Independiente, la Secretaría Ejecutiva y MH, DGII, DGM y DGA para solicitar información de las recaudaciones del sector no metálico, a fin de justificar su no inclusión en el Segundo Informe de Cotejo.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2018

- **Meta Intermedia I: Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado**

- Aprobación y publicación del Plan Estratégico EITI-RD 2018-2020
- Celebración de Seminario EITI en Bonao y en Cotuí.
- Realización del Taller de Autoevaluación.
- Reunión con el Comité de Apoyo Técnico de la CNEITI-RD
- Presentación y aprobación del Plan de Trabajo EITI-RD 2019.
- Preparación de archivo con toda la documentación para la validación.
- Actualización de la Hoja de Ruta de Beneficiarios Reales.

- **Meta Intermedia II: Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**

- Aprobación y remisión de las cartas de certificación de calidad de datos de parte de las empresas y entidades recaudadoras al Adm. Independiente.
- Remisión y presentación del Informe Final de Cotejo del Segundo Informe EITI-RD.
- Avances en la actualización de los contenidos del Portal EITI-RD.
- Migración de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD, y en la mejora de la plataforma electrónica del Portal.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$5,747,486.00 + RD\$10,050,000.00 (Coop. Internacional)
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$4,776,749.63 (1,001,336.63 presupuesto institucional ejecutado actualizado a octubre 2018 + RD\$3,775,413.00 presupuesto de cooperación ejecutado a octubre 2018).
- Fuentes de financiamiento: Ministerio de Energía y Minas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo.



Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Plan de Trabajo de la CNEITI-RD, 2018-2020: Periodo de 2018 ejecutado.**
 - Inicio de la ejecución del Plan de Trabajo del Plan Estratégico de Difusión y Comunicación: Planificación de Seminario EITI en Bonao, a celebrarse el 7 de noviembre 2018.
 - Convocatoria para la contratación de consultor junior en el área de economía para trabajar en la Secretaría Ejecutiva EITI-RD, declarada desierta porque no aplicó nadie.
 - Presentación a la CNEITI-RD del proceso de Validación y de Autoevaluación.
 - Conformación de grupos de trabajo para el ejercicio de Auto-evaluación e inicio de las reuniones de trabajo.
 - Visita de la Secretaría Internacional EITI para trabajos informales de cara a la validación.
 - Presentación de Informe sobre Transferencias Subnacionales a la CNEITI-RD.

- **Informe correspondiente al año 2016 elaborado y entregado en diciembre de 2018**
 - Reunión del Administrador Independiente con DGII, Ministerio de Hacienda y la Secretaria Ejecutiva.
 - Reunión del Administrador Independiente con las entidades gubernamentales recaudadoras.
 - Reestructuración de la propuesta para migrar los contenidos del EITI-RD de la página web del MEM al Portal de Transparencia EITI-RD y mejora de la plataforma electrónica del Portal.
 - Recepción del Tercer entregable del AI: Informe de progreso sobre el reporte de datos y cotejo, y remisión a la Comisión Nacional EITI-RD.
 - Reunión del Administrador Independiente, la Secretaría Ejecutiva y MH, DGII, DGM y DGA para solicitar información de las recaudaciones del sector no metálico, a fin de justificar su no inclusión en el Segundo Informe de Cotejo.



META #6. Proyecto Cultivando Agua Buena extendido a las Microcuencas Yásica y Camarón La Gina

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal
- Avance 67%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- Se realizó un taller sobre análisis medioambiental en el Centro Montalvo del Centro de Formación y Acción Social y Agraria (CEFASA), en la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 24 personas.
- Participación en la jornada de limpieza en celebración del día internacional de limpieza de los ríos organizado por el ayuntamiento de Pedro García, de la Microcuenca Yásica y el Programa Dominicana Limpia. En esta actividad participaron 30 personas.
- Se realizó la entrega de estufas, botas de lluvia, zapatos para damas y mosquiteros donados por la Fundación Divino Niño, a los comunitarios de Pedro García y zonas aledañas, de la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 13 personas.
- Se realizaron los talleres sobre Crianza Positiva impartido por facilitadores de CONANI en la comunidad de La Tinajita, de la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 40 personas.
- Se realizó una charla sobre la "Importancia del Huerto Escolar" en el Liceo José Antonio Paulino de la comunidad de Pedro García, de la Microcuenca Yásica. En esta actividad participaron 15 personas.
- Se realizaron 2 charlas sobre manejo adecuado de residuos sólidos en la comunidad Pepe Pérez, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, dicha charla fue adaptada al nivel de los participantes. En esta actividad participaron 76 personas.
- Se realizó una jornada de limpieza en la comunidad de Los Guineos, perteneciente a la Microcuenca Camarón La Gina, la cual no pudo ser culminada por motivos de las lluvias después del mediodía. En esta actividad participaron 29 personas.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2018

- Realización Pacto de las Aguas Microcuenca Yásica.
- Realización del levantamiento escuelas Microcuenca Yásica, implementación PAE Sostenible.

- Realización de las charlas pendientes sobre manejo de desechos sólidos en las escuelas Microcuenca Camarón La Gina.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: RD\$2,743,900.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual: RD\$ (Pendiente de confirmación por diferencias en Finanzas).
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Ejecutado el programa definido**

- Microcuenca Yásica:
 - Se realizó un levantamiento de la contaminación por desechos sólidos que se encuentran en los ríos de Pedro García.
 - Se realizó un levantamiento en la comunidad Los Pino sobre las condiciones de las casas de las Sras. Leydy Espinal y Deisy Gómez, con el objetivo de gestionar el apoyo para el mejoramiento de las mismas. De igual forma se harán las gestiones para que los hijos de las personas nombradas anteriormente sean declarados y tengan sus actas de nacimiento.
 - Se realizó la presentación del PAE sostenible a los miembros del comité gestor local de la Microcuenca Yásica en la Escuela Luisa Cristian de la comunidad de Pedro García. En esta actividad participaron 23 personas.
- Microcuenca Camarón La Gina:
 - Participación en un taller sobre las prácticas de agricultura, impartido por FLORESTA en la comunidad Los Guineos. En esta actividad participaron 10 personas.
 - Se realizó una reunión con representantes de diversas organizaciones comunitarias de la cuenca alta del Río Ozama, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos naturales, con el objetivo de crear un comité que dé seguimiento al desarrollo de actividades relacionadas al desarrollo comunitario. El mismo está conformado por 10 personas dentro de las cuales el Coordinador de la Microcuenca tiene como función la asesoría técnica. En esta actividad participaron 32 personas.
 - Las constantes lluvias caídas en la localidad durante varios días no permitieron la realización de las siguientes actividades programadas: charla sobre manejo de residuos (continuación) en el centro educativo Prof. Juan Bosch de la comunidad de Los Guineos, charlas de manejo de desechos sólidos en la

Escuela Salome Ureña y Centro Educativo Pepe Perez, visitas de coordinación a las comunidades La Curva, La Cuchilla, Piedra Azul y Arroyo Rancho.

- Se realizó un informe de la situación de la clínica rural de la comunidad Los Guineos. El informe tiene como objetivo principal resaltar el mal estado del centro de salud a fin de solicitar el remozamiento de la infraestructura en donde acuden los comunitarios con problemas o afección de salud.

META #7. Administración de Contratos Especiales y Concesiones Mineras

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta:

- Normal.
- Avance 48.51%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- En lo concerniente a la Remediación Medioambiental del Estado, indicamos que los trabajos de monitoreo realizados a la instrumentación geotécnica del muro de la presa de Mejita, han arrojados valores normales de estabilidad; así mismo resaltamos que como actividades asociadas para el refuerzo del referido Muro, fue iniciada la ampliación del puente que conecta la carretera principal de Pueblo Viejo con el camino que enlaza a la Presa de Mejita, a los fines de tener acceso al lugar con mayor facilidad y menor riesgo posible.
- Se identificó el estatus de las concesiones mineras vigentes, referente al cumplimiento de las obligaciones concesionales, identificándose al respecto; 206 concesiones mineras, de las cuales 116 son de explotación y 90 de exploración, 68 se encuentran en incumplimiento de entrega de informes, 71 no han pagado las patentes mineras y 81 no han iniciado sus operaciones.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2018

- Movilizar la bomba utilizada para descargar la poza Inferior de la Presa de Mejita, para continuar el desagüe de la misma por medio de efecto sifón.
- Iniciar la actividad de las cubiertas de drenaje de la Presa de Mejita.
- Depurar los expedientes de las obligaciones concesionales que se encuentran en incumplimiento con la ley, a los fines de iniciar el procedimiento de caducidad correspondiente.

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual (2018): RD\$6,130,404.00
- Presupuesto ejecutado para el año actual (2018): RD\$ 110,412.08
- Fuente de financiamiento: Presupuesto Institucional.

Informe Metas Intermedias en Gestión

- **Evaluación de informes de avance y operación de Contratos Especiales y plan de acción ejecutado**
 - De conformidad al cronograma de presentación de informes de avance y operaciones por parte de las empresas beneficiarias de un Contrato Especial Minero, en el mes de octubre ninguna empresa debe remitir el mismo a este Ministerio, en el entendido de que no es una obligación continua, sino que está supeditada a lo estipulado en los respectivos Contratos, que constituye ley entre las Partes.
- **Evaluación de estatus de cumplimiento de las concesiones y plan de acción ejecutado**
 - En el mes de octubre, se solicita a la Dirección General de Minería (DGM) la remisión de los informes del listado contentivo del status de las concesiones mineras vigentes. En ese sentido, se pudo determinar que, de las 206 concesiones mineras, de las cuales 116 son de explotación y 90 de exploración; 68 se encuentran en incumplimiento de entrega de informes; 71 no han pagado la patente minera y 81 no han iniciado sus operaciones.
 - Por lo que, dado que estas faltas están tipificadas en la ley como causales de caducidad, sanción administrativa que extingue el derecho minero, este Ministerio está a la espera de que la DGM remita los expedientes de estas concesiones para iniciar el procedimiento de caducidad.
- **Acuerdo de Remediación Medioambiental del Estado de la mina Pueblo Viejo, implementado y supervisado**
 - En el mes de octubre del presente, en lo relativo a la Prioridad No.1: Sacar el agua de Mejita, manifestamos que el bombeo de agua ácida desde la poza de Lodos hacia la Planta de Tratamiento de Efluentes (ETP) de Pueblo Viejo Dominicana Corporation (PVDC) sigue detenido, debido al bajo nivel de succión operativo de la presa, lo que se resume que la referida presa se encuentra operativamente seca. El remanente del agua contenida en la misma se prevé que será eliminado por evaporación natural. El nivel del agua es de 178.191 msnm y el volumen almacenado es de aproximadamente 53,559.118 m3.

- En lo concerniente a la Prioridad No. 2 Muro de Mejita (contrafuerte), indicamos que los trabajos de monitoreo realizados a la instrumentación geotécnica del muro de Mejita, para este período han arrojados valores normales de estabilidad; así mismo se indica que como actividades asociadas para el refuerzo del referido Muro, fue iniciada la ampliación del puente que conecta la carretera principal de Pueblo Viejo con el camino que enlaza a la Presa de Mejita, a los fines de tener acceso al lugar con mayor facilidad y el menor riesgo posible.

META #8: Conclusión del Pacto Eléctrico

Restricción (en el ámbito del Coordinador de Metas Institucional)

Meta detenida en el ámbito del Comité de Metas. Documento Final del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico entregado al Presidente Danilo Medina en fecha 31 de octubre de 2017. En espera de obtención de firmas de los partidos políticos.

Acciones

- El Consejo Económico y Social debe insistir con los diferentes partidos políticos, a fin de que los mismos se adhieran a la firma del Pacto Nacional para la Reforma de Sector Eléctrico y así cumplir con los objetivos perseguidos.
- Se remitió comunicación solicitando aprobación al Lic. Gustavo Montalvo, Ministro de la Presidencia, para dar por terminada la meta, ya que las acciones correspondientes al Ministerio de Energía y Minas fueron concluidas con la entrega del “Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico 2017-2030” en fecha 31 de octubre del 2017 y las acciones aún pendientes para la conclusión de dicho pacto, se escapan del ámbito de autoridad o control de este ministerio.

Reporte Ejecutivo del Mes

1-Justificación del estado actual de la Meta.

- Esta meta se encuentra detenida en el ámbito del Comité de Metas.
- Avance 95%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- Durante el mes de octubre no se registraron avances en esta meta.

3- Principales logros previstos para el próximo mes: noviembre 2018

- Firma del Pacto Eléctrico (Fase V)

4- Datos del presupuesto de la Meta a la fecha:

- Presupuesto asignado para el año actual: n-a
- Presupuesto ejecutado para el año actual: n-a
- Fuentes de financiamiento: Presupuesto manejado por el CES

Informe Metas Intermedias terminadas

- **Quinta fase-Firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico.**
 - Durante el mes de octubre no se registraron avances en esta meta.

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #1. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE I (etapa de construcción ejecutada por la institución)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal.
- Avance 40%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- Colocación de gramas y palmas y adecuación de terreno
- Construcción de islas
- Caseta rural armado de madera
- Espejo de agua armado de acero y encofrado
- Construcción de anfiteatro parte de la obra gris

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Requerimientos de materiales de verja está en Portal de Compras y Contrataciones.

- Requerimiento de alquiler de vehículo en Portal de Compras y Contrataciones resultados próxima semana.
- Requerimientos de furgón y de 2da parte de materiales en Proceso.
- Inicio de los trabajos de campo, desbrozamiento del terreno, inicio de tiro de material no clasificado.
- Replanteo topográfico verja perimetral
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos e hito principal.
- Inicio del proceso de compra del paisajismo.
- Vaciado de hormigón verja perimetral.
- Finalizado el vaciado del hormigón de la verja perimetral.
- Inicio de replanteo de espejo de agua, senderos.
- Inicio del proceso de colocación de plantas para el paisajismo.
- Replanteo de zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de excavaciones del edificio principal
- Inicio del replanteo del hito principal. – PTER
- Inicio del replanteo de la casa de operaciones y baños – PTER
- Inicio de los trabajos de paisajismo
- Inicio del proceso de compra de los materiales para la construcción.
- Continuación de los trabajos de paisajismo.
- Inicio de los trabajos del espejo de agua
- Colocación de malla en verja perimetral
- Excavación en espejo de agua
- Inicio de los trabajos en la caseta de operaciones y baños
- Vaciado de zapata en Caseta de operaciones y baños
- Armado de vigas y columna de caseta de operaciones y baños.
- Inicio de los trabajos de la cisterna, armado de losa de fondo, vigas y columnas, vaciado de losa de fondo, vigas de amarres y colocación de muros.
- Continuación de los trabajos de los senderos y espejo de agua.
- Inicio de los vaciados y estampados de los senderos de hormigón estampado.
- Inicio de los trabajos de plomería en la caseta de operaciones y rural.
- Inicio del proceso de comparación de precio del Diseño y supervisión del sistema eléctrico del parque temático sobre energías renovables. (MEM-CP-06-2018)
- Inicio del trabajo de las islas en la estación solar
- Inicio de los trabajos en el área de esparcimiento, colocación de zapata, muro de blocks y armado.
- Continuación de las terminaciones en los senderos, caseta de operaciones
- Vaciado de losa de techo de cisterna.

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$ 8,668,141.48

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

OBRAS PRESIDENCIALES

OBRA #2. Parque Temático Interpretativo sobre Energía Renovable FASE II (etapa de construcción ejecutada por terceros)

Reporte Ejecutivo del Mes

1- Justificación del estado actual de la Meta.

- Normal
- Avance 69%

2- Principales logros del mes que se cierra: octubre 2018

- Continuación del armado del techo
- Colocación de cerámica en los baños
- Inicio de los detalles de terminación

3- Principales Actividades acumuladas a la fecha

- Desbrozamiento del terreno,
- Replanteo de Zapatas y muros de fundaciones.
- Inicio de Excavaciones del Edificio principal
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Excavaciones de Cisterna y colocación de armado de columnas, losa y vigas.
- Preparación del terreno para realizar la actividad de inyección de cavernas.
- Perforación de 4 pulgadas de diámetro y 3 metros. profundidad en cada columna y muro del Cuerpo I y Cuerpo II.
- Preparación de terreno para el suministro de hormigón.
- Construcción de vigas perimetrales en la cisterna.
- Colocación de armado de varillada en zapatas, columnas.
- Inicio del vaciado de hormigón en las fundaciones.
- Conclusión del vaciado de las fundaciones del edificio principal
- Colocación de Caliche en fundaciones para el armado de la losa de nivel de piso.
- Colocación de Block bajo nivel de piso.

- Vaciado de hormigón en columnas y vigas de amarres.
- Vaciado de Losa de nivel de piso
- Colocación de tuberías de drenaje sanitario
- Colocación de tuberías eléctricas
- Colocación de Muros de cargas y muros de división.
- Armado de Viga y losa de segundo nivel.
- Vaciado de Hormigón en losa de segundo nivel
- Armado de escalera
- Colocación de muros y huecos de ventanas del segundo nivel
- Colocación de muros y huecos de ventanas del primer nivel
- Vaciado de columnas del segundo nivel
- Empañete de muros del primer nivel
- Colocación de muros de 2 nivel
- Armado de techo de ambos edificios.
- Empañete de muros del segundo nivel
- Colocación de tubería de ventilación en los baños

4- Avance de resultados Físicos y Financieros: Pagado/Ejecutado

- RD\$4,436,517.748 – Avance del 20% del proyecto del Edificio Principal.
- RD\$5,822,717.49 – Primera Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.
- RD\$3,267,078.49 – Segunda Cubicación del Proyecto del Edificio Principal.

5- Enmiendas o adicionales: n/a

6- Otras observaciones e inconvenientes: n/a

Elaborado por:



 Coordinadora de Metas Presidenciales MEM



Fecha de elaboración:
 Noviembre 09, 2018